

N N	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года	Объём финансирования 2025г.		Освоено (закрыто актами выполненн ых работ), млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода	Отклонение				Причины отклонений
			план	факт				млн. рублей	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	ВСЕГО:		1 855,08	1 080,97	1 080,97	811,69	774,11	774,11	41,73			
1	Техническое перевооружение и реконструкция		210,49	257,17	257,17	105,55	-46,68	-46,68	-22,18			
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности		210,49	257,17	257,17	105,55	-46,68	-46,68	-22,18			
1.1.1 (1.1.1)	Реконструкция ВЛ-35кВ ГПП2-РП5, ГПП11-РП-5, г.Ангарск		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2 (1.1.2)	Реконструкция РП-5 35/6кВ, г. Ангарск		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3 (1.1.9)	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, мкр-н Строителей, г.Ангарск		4,20	0,00	0,00	0,00	4,20	4,20	100,00			ПИР. Невыполнение договорных обязательств Подрядчиком.
1.1.4 (1.1.26)	Реконструкция РП-2 г. Усолье-Сибирское		69,48	0,00	0,00	0,00	69,48	69,48	100,00			Торги ТМЦ не проведены.
1.1.5 (1.1.29)	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Зеленая, ул. Декабристов, ул. Пионерская, ул. Озерная, ул. Молодежная, ул.Мелиораторов, ул. Мира, ул. Лесная ТП-842, ТП-843, ТП-844, с. Большая Елань, Усольский район		2,52	0,00	0,00	0,00	2,52	2,52	100,00			ПИР. Невыполнение договорных обязательств Подрядчиком.
1.1.8 (1.1.51)	Реконструкция ВЛ-10кВ "Бурдаковка-Бурдугуз", ВЛ-10кВ "Бурдаковка - пос.Дорожников", ТП-160 "п.Дорожников", ТП-156 "п.Бурдаковка, ферма КРС", д.Бурдаковка, Иркутский район		6,72	0,00	0,00	0,00	6,72	6,72	100,00			ПИР. Невыполнение договорных обязательств Подрядчиком.
1.1.9 (1.1.54)	Реконструкция КЛ-10кВ ПС "Центральная - РП-85", г.Иркутск		2,77	2,71	2,71	0,00	0,06	0,06	2,16			
1.1.11 (1.1.61)	Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул. Мира, ул. Чернышевского, ул.Нагорная, ул. Чайковского, ул. Байкальская, ул.Кропачева, ул. Черемушки, ул. Комарова, с. Малое Голоустное, Иркутский район		40,80	0,00	0,00	0,00	40,80	40,80	100,00			ПИР выполнен. Торги СМР не проведены.
1.1.12 (1.1.91)	Реконструкция ВЛ-10кВ Ф№4 "Кадинский", ВЛ-0,4 кВ, р.п.Куйтун		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.13 (1.1.101)	Реконструкция ВЛ-10кВ "Фидер №10" г.Зима		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.17 (1.1.203)	Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-110 кВ в зоне деятельности филиалов ОГУЭП "Облкоммуэнергo"		84,00	254,46	254,46	105,55	-170,46	-170,46	-202,92			
1.1.18 (1.1.18)	Реконструкция распределительных электрических сетей в п. Шиткино после наводнения		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.19 (1.1.19)	Реконструкция ПС 35/10 кВ "Бугульдейка" с заменой трансформаторов на 2*2500 кВА, масляных выключателей на вакуумные Ольхонский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.20 (1.1.20)	Реконструкция ПС 35/6 кВ "Бирюсинка" с заменой силового трансформатора, установкой второго, замена масляных выключателей в г. Усть-Кут		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.21 (1.1.21)	Реконструкция ПС 35/6 кВ "Савватеевка" с заменой силового трансформатора, заменой масляных выключателей на вакуумные Ангарский городской округ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.22 (1.1.22)	Реконструкция ПС 35/6 кВ "ТП-27-ОРИ" с заменой масляных выключателей на вакуумные в г. Усть-Кут		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Новое строительство		445,52	122,21	122,21	144,07	323,31	323,31	72,57			
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности		392,40	118,24	118,24	144,07	274,16	274,16	69,87			
2.1.1 (2.1.22)	Строительство ПС 35/6 кВ "ТПП-2" с ВЛ-35 кВ, г.Усолье-Сибирское		120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	100,00			ПИР. Невыполнение договорных обязательств Подрядчиком.
2.1.9 (2.1.42)	Строительство распределительных сетей 0,4кВ, ул.Харануты, ул.Свердлова, ул.Озёрная, ул. Прибрежная, ул.Береговая, ул. Новая, п. Большое Голоустное, Иркутский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.10 (2.1.48)	Строительство РП-3, КЛ-10 кВ п. Култук , Слюдянский район		2,40	0,00	0,00	0,00	2,40	2,40	100,00			ПИР. Невыполнение договорных обязательств Подрядчиком.
2.1.11 (2.1.63)	Строительство ЛЭП-10 кВ "НПС-8 - Подволошино", с.Подволошино (ИКС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.12 (2.1.66)	Строительство ОПУ на ПС 110/35/6кВ "Муковит" в Мамско-Чуйском районе		24,00									

2.1.20 (2.1.170)	Строительство ПС 35/6 кВ "Китой" с ЛЭП-35 кВ, г.Ангарск		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.21 (2.1.176)	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-110 кВ в зоне деятельности филиалов ОГУЭП "Облкоммунэнерго"		210,00	118,24	118,24	144,07	91,76	91,76	43,69			
2.1.22 (2.1.177)	Строительство ПС 35/10 кВ д. Ключи, Казачинско-Ленский район		36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	100,00			Торги СМР не проведены
2.1.23 (2.1.23)	Строительство ПС 35/10 кВ "Кривошапкино" в Киренском районе		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2	Прочее строительство		53,12	3,97	3,97	0,00	49,15	49,15	92,52			
2.2.1 (2.2.3)	Монтаж системы вытяжной вентиляции производственного здания, г. Тайшет		5,72	3,97	3,97	0,00	1,75	1,75	30,57			
2.2.2 (2.2.9)	Обеспечение безопасности производственных территорий ОГУЭП "Облкоммунэнерго"		5,40	0,00	0,00	0,00	5,40	5,40	100,00			Торги не проведены
2.2.3 (2.2.10)	Строительство производственных зданий, строений и сооружений для нужд ОГУЭП "Облкоммунэнерго"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2.4 (2.2.4)	Строительство быстровозводимого модульного здания гаража в г.Тулун, ул. Ленина, д. 100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2.5 (2.2.9)	Монтаж серверной блочно-модульного исполнения г. Иркутск, ул. Ширямова,54		42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	100,00			Торги не проведены
3	Проектно-изыскательские работы будущих лет		26,44	0,00	0,00	0,00	26,44	26,44	100,00			
3.1	Реконструкция РП-5, ВЛ-35кВ "ТПП2-РП5", "ТПП1-РП-5" в г. Ангарске		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.2	Строительство ПС 35/6 кВ "ТПП-2" с ВЛ-35 кВ в г.Усолье-Сибирское		7,44	0,00	0,00	0,00	7,44	7,44	100,00			ПИР. Невыполнение договорных обязательств Подрядчиком.
3.3	Строительство ПС 35/6 кВ "Китой" с ЛЭП-35 кВ в г.Ангарск		8,64	0,00	0,00	0,00	8,64	8,64	100,00			ПИР. Невыполнение договорных обязательств Подрядчиком.
3.4	Строительство ЛЭП-35 кВ, ПС 35/10 кВ, ЛЭП-10 кВ с. Кривошапкино, Киренский район		10,36	0,00	0,00	0,00	10,36	10,36	100,00			Торги не проведены
4	Энергосбережение и энергоэффективность		890,63	617,59	617,59	502,55	273,04	273,04	30,66			
4.1	Создание АИИСУЭ розничного рынка ОГУЭП "Облкоммунэнерго"		890,63	617,59	617,59	502,55	273,04	273,04	30,66			
5	Развитие информационных технологий		24,00	49,28	49,28	24,80	-25,28	-25,28	-105,35			
6	Приобретение спецтехники		180,00	30,65	30,65	30,65	149,35	149,35	82,97			
7	Приобретение и модернизация электронизмерительных приборов, оборудования		18,00	4,06	4,06	4,06	13,94	13,94	77,44			
8	Приобретение спецтехники в лизинг (финансовая аренда)		60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	100,00			Торги не проведены

Заместитель генерального директора по инвестициям

И.В. Московский

Начальник планово-экономического отдела

И.В. Герасин

Начальник отдела капитального строительства

С.В. Елькин