

Отчёт
об исполнении инвестиционной программы ОГУЭП "Облкоммунэнерго" за 4 кв. 2023г., млн. рублей с НДС

Утверждаю:
Генеральный директор
ОГУЭП "Облкоммунэнерго"

_____ А.Ю. Анфиногенов
" __ " _____ 2024 года
М.П.

N N	Наименование объекта	Остаток стоимост и на начало года	Объём финансирования 2023г.										Освоено (закрыто актами выполненн ых работ), млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатаци ю), млн. рублей	Осталось профинанс ировать по результата м отчетного периода	Отклонение				Причины отклонений
			план	факт	I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.					млн. рублей	%	в том числе за счет		
					план	факт	план	факт	план	факт	план	факт						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	ВСЕГО:		1 002,57	681,04	107,48	193,59	376,19	163,79	376,19	145,48	142,70	178,17	681,04	815,56	321,54	321,54	32,07			
1	Техническое перевооружение и реконструкция		127,56	41,02	52,87	0,00	185,03	18,53	185,03	14,23	-295,37	8,26	41,02	162,22	86,54	86,54	67,84			
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности		127,56	41,02	52,87	0,00	185,03	18,53	185,03	14,23	-295,37	8,26	41,02	162,22	86,54	86,54	67,84			
1.1.1	Реконструкция ВЛ-35кВ ГПП2-РП5, ГПП1-РП-5, г. Ангарск		0,00	0,00	4,92	0,00	17,22	0,00	17,22	0,00	-39,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2	Реконструкция РП-5 35/6кВ, г. Ангарск		0,00	0,00	21,60	0,00	75,60	0,00	75,60	0,00	-172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3	Реконструкция КЛ-6кВ №125 "ПС-35/6 №1, яч. №1а - НПС-1 "б", яч. №1" с выносом из-под застройки, г. Ангарск, район Сангородка		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.4	Реконструкция КЛ-6кВ №181 "ПС-35/6 №4, яч. №24 - ТП 17М-9, яч. №1" с выносом из-под застройки, г. Ангарск, 17 мкрн		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.5	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, СНТ "Октябрьской революции", г. Ангарск		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.6	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Крупская, ул. Садовое кольцо, г. Ангарск		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.7	Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-6 кВ от КТП-76п, СНТ "Автомобилист", г. Ангарск		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.8	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Тракторная, Тверской проезд, пер. Милицейский, мкр-н Китой, г. Ангарск		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.9	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, мкр-н Строителей, г. Ангарск		4,12	0,00	2,90	0,00	10,16	0,00	10,16	0,00	-19,12	0,00	0,00	0,00	4,12	4,12	100,00			ПИР. Невыполнение договорных обязательств Подрядчиком
1.1.10	Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ от КТП-4 д. Звездочка, Ангарский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.11	Реконструкция электрических сетей 0,4 кВ с переносом существующей КТПН-900п в центр нагрузок, з. Ивановка, Ангарский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.12	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Чайковского, Березовая, Советская, р.п. Мегет, Ангарский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1.1.88	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Советская, Профсоюзная, Южная, Заводская, Малая заводская от КТП-22, п.Шумский, Нижнеудинский район	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.89	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.Комсомольская, 1, 2 Лесная, пер.Переездный от КТП-5, с.Худоеланское, Нижнеудинский район	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.90	Реконструкция ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ от ТП №1,2,3, с.Будагово, Тулунский район	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.91	Реконструкция ВЛ-10кВ Ф№4 "Кадинский", ВЛ-0,4 кВ, р.п.Куйтун	5,77	0,00	5,90	0,00	20,66	0,00	20,66	0,00	-41,46	0,00	0,00	0,00	5,77	5,77	100,00		ПИР. Невыполнение договорных обязательств Подрядчиком.	
1.1.92	Реконструкция ВЛ-6кВ НПС, фидер №14,15, г. Тулун	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.93	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП №11 "Угольная, ТП№11 "Угольная", г.Тулун	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.94	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП№8 "Восьмая", ТП №8 "Восьмая", г.Тулун	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.95	Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ электросетевой комплекс Тулун-1, г.Тулун	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.96	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. "Балаганск-Поселок", ВЛ-10 кВ ф. "Балаганск-Маслозавод", п.Балаганск	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.97	Реконструкция ВЛ-10кВ "Тарасовск-Кумарейка" Балаганский район	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.98	Реконструкция ВЛ-10 кВ "Головинская -Владимир", п.Владимир, Заларинский район	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.99	Реконструкция ТП-38 ул.Ленина, п.Залари	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.100	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Партизанская" от ТП-6 п.Залари	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.101	Реконструкция ВЛ-10кВ "Фидер №10" г.Зима	2,52	0,00	3,02	0,00	10,58	0,00	10,58	0,00	-21,67	0,00	0,00	0,00	2,52	2,52	100,00		ПИР. Невыполнение договорных обязательств Подрядчиком.	
1.1.102	Реконструкция электрических сетей м-н "Ангарский", г. Зима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.103	Реконструкция ТП-107,27, ВЛ-0,4 кВ, КЛ-10 кВ, г. Зима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.104	Реконструкция ТП-10/0,4кВ №91, КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, ВЛИ-0,4кВ, ВЛ-0,4кВ «Луначарского» от ТП-75 г. Зима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.105	Реконструкция ВЛ-10кВ Фидер №14, г.Зима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.106	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. №5, г.Зима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.107	Реконструкция ВЛ-10кВ РП-7-РП-8, Левая цепь, Правая цепь, Зиминский район	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.108	Реконструкция ВЛ-0,4кВ, п.Новолетники, Зиминский район	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.109	Реконструкция ТП-1п, п. Боровое, Зиминский район	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.110	Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Заречная, ул. Нагорная с. Кумарейка, Балаганский район	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.111	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Ленина" от ТП-20 п.Новонкутск	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.112	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Рабочая" от ТП-18 п.Новонкутск	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.113	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Рабочая" от ТП-6 п.Новонкутск	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

[illegible]

1.1.169	Реконструкция ВЛ-10 кВ Тараса-Бохан в п. Бохан		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.170	Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул. Заречная, Кирова от ТП-Заречная, п. Бохан		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.171	Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул. Колхозная, Никифорова, Ключевая, Набережная от ТП - Автовокзал в п. Бохан		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.172	Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул.Терешковой, Трудовой от ТП-Детсад, п.Бохан		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.173	Реконструкция распределительных электричесихх сетей 0,4-10 кВ от ТП Школа, с. Бугульдейка, Ольхонский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.174	Реконструкция распределительных электричесихх сетей 0,4-10 кВ по ул.Набережная, ул. Байкальская, ул.Пушкина, ул. Павлика Морозова, ул. Ленина, ул. 40 лет Победы, ул. Мира, с.Бугульдейка, Ольхонский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.175	Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ р.п. Атагай, Нижнеудинский район (после паводка)		0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,29	0,71	11,42	-0,71	-0,71	0,00		
1.1.176	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-Комхоз, с. Еланцы, Ольхонский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.177	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-Приют в с. Еланцы, Ольхонский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.178	Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4 кВ по ул. Неугодиновская, ул. Буфер, п.Жигалово		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.179	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, по улицам Куйбышева, Кооперативной, Набережной, пер. Партизанский, с.Тутура, Жигаловский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.180	Реконструкция ВЛ-10кВ "Куржумово", п. Качуг		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.181	Реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ "Мост", п.Качуг		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.182	Реконструкция ВЛ-10кВ КЭПХ, п. Качуг		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.183	Реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ по ул.Степная, Береговая, Луговая, Свердлова, Весенняя, Судостроительная, Ремесленная, Мичурина, пер. Полевой, пер. Озерный, ул. Целинная, Л. Растрел, Подгорная, Пуляевского, Космическая п. Качуг		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.184	Реконструкция спецперехода через реку Лена в габаритах 110 кВ в п. Качуг		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.185	Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул.Набережная, ул. Чкалова, с.Оса		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.186	Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул.Кирова, ул. Некрасова, с. Оса		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.187	Реконструкция ВЛ-10 кВ "Поселок" в п. Усть-Уда		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.188	Реконструкция ВЛ-10 кВ Маслозавод в п. Усть-Уда		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.189	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Школа" от ТП-Пождено, п.Усть-Уда		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.190	Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4 - 10 кВ п. Усть-Уда		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.191	Реконструкция ВЛ-6кВ фид.№3 РП-134, ВЛ-0,4кВ от ТП-179 с переносом ТП в центр нагрузок ул.Магистральная, г.Черемхово		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

1.1.192	Реконструкция переключающего пункта 6 кВ г.Черемхово		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.193	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-188, г. Черемхово		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.194	Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-186 (в 2 кабеля), г.Черемхово		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.195	Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-185 (в 2 кабеля), г.Черемхово		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.196	Реконструкция ВЛ-6кВ фидер 17,18 ПС «Западная-3» (участок от оп.32 до оп.45) пересечение ул.Горького и ул.Школьная, г. Черемхово		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,36	0,00	0,00	0,00				
1.1.197	Реконструкция ВЛ-6кВ фил.№1 КРУН-6кВ ПС "Шахта Забигуй", КЛ-6 кВ фидер 1 ПС "Забигуй" от опоры №41 до опоры №42 (в 2 кабеля) п. Забигуй		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.198	Реконструкция ВЛ-0,4кВ с заменой деревянных опор на железобетонные с применением СИП ТП-121 - ТП-131 с заменой КТПН-6/0,22кВ №130,127,121,122,125 на КТПН-6/0,4кВ п. Касьяновка, Черемховский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.199	Реконструкция ВЛ-6кВ фидер №2 ПС "Свирск" от оп.15 до оп.41 г.Свирск		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.200	Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер №2 ПС «Свирск» на участке опор №№40-63, Иркутская область, г. Свирск		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.201	Реконструкция ВЛ-10кВ "Тальники-Славная", с.Тальники, Черемховский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.202	Реконструкция ВЛ-10кВ "Тальники-БАМ", с.Тальники, Черемховский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	Новое строительство		497,28	373,93	35,28	133,56	123,49	48,91	123,49	70,83	215,03	120,62	373,93	318,66	123,35	123,35	24,81			
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности		468,60	354,50	35,03	133,56	122,60	48,91	122,60	70,25	188,36	101,77	354,50	318,09	114,10	114,10	24,35			
2.1.1	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-189/4 до СНТ "Октябрьской революции", г. Ангарск		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.2	Строительство КТП-630/6/0,4кВ, ВЛ-0,4кВ, ул.Трастовая, Тверской проезд, пер. Милицейский, мкри Китой, г.Ангарск.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.3	Строительство ВЛ-0,4-10 кВ, КТПН 630/10/0,4 на территория южной жилой застройки с. Одинок, г.Ангарск		0,00	0,00	0,66	0,00	2,32	0,00	2,32	0,00	-5,29	0,00	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00			
2.1.4	Строительство КЛ-6 кВ, ВЛ-6 кВ, СТП-250 кВА СНТ "Октябрьской революции", г.Ангарск		5,18	5,15	0,00	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18	0,00	5,15	3,69	0,04	0,04	0,74			
2.1.5	Строительство КЛ-0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ ул. Крупская, г.Ангарск		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00			
2.1.6	Строительство ВЛ-6кВ, КТП-160/6/0,4кВ, мкр-н Строителей, г. Ангарск		0,00	0,00	1,65	0,00	5,79	0,00	5,79	0,00	-13,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.7	Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Еловка" до ВЛ-10 кВ ф. "Стекланка", Ангарский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.8	Строительство СТП-250/10/0,4 кВ по ул. Славная, д.Звездочка, Ангарский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.9	Строительство электрических сетей 10 кВ, з.Ивановка, Ангарский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.10	Строительство рапсределительных электрических сетей 0,4-10 кВ кВ от ул.Лесная к ул. Сосновая, д.Ново-Одинок, Ангарский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.11	Строительство ЛЭП-10 кВ от ТП-4 до оп. №2 ф."Одинок", с.Одинок, Ангарский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.12	Строительство ТП-3, с. Одинок, Ангарский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.13	Строительство ВЛ-0,4 кВ по ул. Счастливая, КТПН-630/10/0,4 кВ р.п. Меетг, Ангарский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2.1.14	Строительство ВЛ-10 кВ, СКТП-250 кВА, по ул.Молодежная, р.п.Мегет, Ангарский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.15	Строительство КТПС-250/10/0,4 кВ по ул. Майская, р.п.Мегет, Ангарский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.16	Строительство КТПС-250/10/0,4 кВ по ул. Школьная, ул.Партизанская, с.Саватеевка, Ангарский район		0,00	1,38	0,00	1,31	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	1,38	1,35	-1,38	-1,38	0,00		
2.1.17	Строительство КТПС-250/10/0,4 кВ по ул. Школьная, с.Саватеевка, Ангарский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.18	Строительство ВЛ-10 кВ, КТПН-630 кВА на пересечении ул. Жуковского и ул. Целинная, г.Усолье-Сибирское		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.19	Строительство ВЛ-10 кВ пер. Вокзальный, КТПН-630/10/0,4 кВ по ул.Плеханова, г.Усолье-Сибирское		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.20	Строительство КЛ-6кВ от ТЭЦ-11 ГРУ-6кВ яч.98, яч.104 до ТП-98 РУ-6кВ яч.1, яч.4 г. Усолье-Сибирское		0,00	0,00	1,61	0,00	5,64	0,00	5,64	0,00	-12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.21	Строительство КЛ-6кВ "ТП-53А - РП-2", г. Усолье-Сибирское		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.22	Строительство ПС 35/6 кВ "ТПП-2" с ВЛ-35 кВ, г.Усолье-Сибирское		0,00	0,00	13,80	0,00	48,30	0,00	48,30	0,00	-110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.23	Строительство КТП-6/0,4 кВ, ЛЭП-0,4-6 кВ вне зоны затопления г. Усолье - Сибирское		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,05	0,00	0,00	0,00			
2.1.24	Строительство ВЛЗ-0,4 - 10 кВ, СКТП-250/10/0,4, ул.Софийская, г.Усолье-Сибирское		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.25	Строительство ВЛ-10 кВ, КТПН-630 кВА по ул. Бурлова, г. Усолье-Сибирское		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.26	Строительство КТП-630-10/0,4 кВ с трансформатором ТМГ-630-10/0,4 кВ, ул. Менделеева г. Усолье-Сибирское		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.27	Строительство КРУ-35 кВ, г. Усолье-Сибирское		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	0,00		
2.1.28	Строительство КТП-250/10/0,4 кВ – 1 шт. по ул. 1-я Заречная, д.Большая Черемшанка, Усольский район		0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	-0,06	-0,06	0,00			
2.1.29	Строительство ВЛЗ-10 кВ, КТПН-630/10/0,4 кВ по ул.Октябрьская, ул.Красной Звезды, с. Мальта, Усольский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.30	Строительство КТПН-400/6/0,4 кВ взамен ТП-51 г. Усолье-Сибирское		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.31	Строительство КТПН-630-10/0,4, ул.Ф.Обыскаловой, ул.Куйбышева, п.Мишелевка, Усольский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.32	Строительство распределительных электрических сетей 10 кВ от ВЛ-10 кВ «Белореченск-Бадай» до ТП-1, п.Новомальтинск, Усольский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.33	Строительство СТП-160 кВА по ул.Октябрьская, СТП-100 кВА-2шт. по ул. Долгополова, ул. Тажная, СТП-63 кВА по ул. Пролетарская, ПКУ-10 кВ ул. Мира, п.Раздолье, Усольский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.34	Строительство КТП-250/10/0,4 кВ – 2 шт. по ул.Тракторная и ул. Восточная, п.Раздолье, Усольский район		0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11	0,00	-0,11	-0,11	0,00			
2.1.35	Строительство ВЛ-10кВ ул. Фабричная, КТП-400-10/0,4кВ, ул. Набережная, п.Тельма, Усольский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.36	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ в северо-восточной части, п.Тельма, Усольский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.37	Строительство КТПН-630/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ по ул. 2-я Советская, ул. Новорабочая, п.Тельма, Усольский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.38	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ, п.Ангарские хутора, Иркутский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2.1.39	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ в центральной части р.п. Байкал, Слюдянский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.40	Строительство ПС 35/10/6 кВ г. Байкальск		190,02	190,07	0,00	114,77	0,00	34,48	0,00	34,69	190,02	6,13	190,07	106,75	-0,05	-0,05	-0,03		
2.1.41	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул. Береговая, ул. Харануты п. Большое Голоустное		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.42	Строительство распределительных сетей 0,4кВ, ул.Харануты, ул.Свердлова, ул.Озёрная, ул. Прибрежная, ул.Береговая, ул. Новая, п. Большое Голоустное, Иркутский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.43	Строительство трансформаторных пунктов 10/0,4кВ на ул. Набережная, ул. Фурманова, ул. Труда, ул.Октябрьская, ул. Ангарская, ул. Чайковского, ул.Ломоносова, ул. Олега Кошевого, р.п.Большая Речка, Иркутский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.44	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ в южной части д. Бурдаковка, Иркутский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.45	Строительство трансформаторных пунктов 10/0,4кВ на ул. Новая, ул. Песчаная, ул. Байкальская, ул. Киевская, ул. Лесная, ул. Рабочая, в д. Бурдаковка Иркутского района		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.46	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул. Лесной, пер. Луговой, д. Быстрая, Слюдянский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.47	Строительство ТП 10/0,4, ЛЭП-0,4-10 кВ п. Горячий Ключ Иркутского района		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.48	Строительство РП-3, КЛ-10 кВ п. Култук , Слюдянский район		49,08	0,00	1,98	0,00	6,94	0,00	6,94	0,00	33,21	0,00	0,00	0,00	49,08	49,08	100,00		ПИР. Невыполнение договорных обязательств Подрядчиком. Поставка ТМЦ торги не проведены.
2.1.49	Строительство распределительных электрических сетей 10/0,4кВ кВ на ул. Депутатская, ул. Профсоюзная, Панфилова, ул. Октябрьская в р. п. Култук Слюдянского района		0,00	0,00	0,10	0,00	0,36	0,00	0,36	0,00	-0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.50	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул. Пушкина, рп. Култук, Слюдянский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.51	Строительство трансформаторных пунктов 10/0,4кВ на ул. Куликова, ул. Кузнецова, ул. Судиловского, ул.Чапаева, ул. Гудина, ул. Горького, ул. Лазо, ул.Островского, р.п.Листвянка, Иркутский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.52	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул. Гранитная, ул. Алмазная, ул. Рубиновая, ул. Мраморная, р.п. Маркова, Иркутский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.53	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ в северо-западной части п. Мельничная Падь, Иркутский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.54	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ в южной части д. Новогрудинно, Иркутский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.55	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-6 кВ в мкрпн Перевал, мкр. Рудо, г. Слюдянка		0,00	0,00	0,20	0,00	0,72	0,00	0,72	0,00	-1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.56	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ в жилых массивах 1, 4, 6, 7, МО Смоленское, Иркутский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.57	Строительство трансформаторных пунктов 10/0,4кВ на ул. Нагорная, Мира, Лесная, Зои Космодемьянской, с.Смоленщина, Иркутский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

[illegible]

[illegible]

2.1.112	Строительство ВЛ-10кВ, КТПН-250кВА ул.Заларинская, п.Новонкутск		0,00	0,00	0,14	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	-1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.113	Строительство ТП -7 ул.Гагарина, п. Новонкутск		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.114	Строительство ВЛ-10кВ,ТП-10/0,4кВ, ВЛ-0,4кВ, мкрн Молодежный, г.Саянск		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.115	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ мкр. 11, г. Саянск		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.116	Строительство СТП-100/10/0,4кВ взамен ТП-792, п.Тайгурка, Усольский район		0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	-0,03	-0,03	0,00		
2.1.117	Строительство КЛ-10кВ от ПС Тяговая -Тырьеть до опоры №1 ВЛ-10кВ "Тырьеть", п. Тырьеть, Заларинский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.118	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ в юго-восточной, юго-западной частях п. Тырьеть, Заларинский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.119	Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4-10 кВ, г.Тайшет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.120	Строительство ВЛ-0,4 кВ по ул. Свободы, мкрн Пахотищева, г. Тайшет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.121	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ в северной, южной частях, г. Тайшет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.122	Строительство распределительных электрических сетей по ул. Свердлова, 50 лет ВЛКСМ, г. Тайшет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.123	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-6 кВ по ул. Проездная, Партизанская, ул. Расковой, г.Тайшет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.124	Строительство ВЛ-0,4-6 кВ по ул. Терешковой, ул.Свободы, г. Тайшет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.125	Строительство ВЛ-10 кВ по ул. Парижской Коммуны, строительство КТПС-250/10/0,4 кВ в пер.Советском, г.Бирюсинск, Тайшетский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.126	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-6 кВ по ул.Береговая, ул. Дружбы, г.Бирюсинск, Тайшетский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.127	Строительство ВЛ-10 кВ, КТПС-250/10/0,4 кВ по ул.Свердлова от ТП-15, р.п.Квиток, Тайшетский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.128	Строительство КТПС-160/6/0,4 кВ по ул. 40-я Октября, д. Николаевка, Тайшетский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.129	Строительство КТП-10/0,4 кВ по ул. Спортивная, с.Старый Акулышет, Тайшетский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.130	Строительство КТПН-400/6/0,4кВ на пересечении ул. Дружбы и ул. Береговой, г. Бирюсинск		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.131	Строительство ВЛ-10/0,4кВ, КТПН-250/10/0,4кВ-1шт., г.Усть-Кут, мкрн Холбос		0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	1,33	-0,56	-0,56	0,00		
2.1.132	Строительство ВЛ-6кВ, КТПН-400/6/0,4кВ-1шт., г.Усть-Кут, ул. Чернышевского		0,00	0,00	0,13	0,00	0,46	0,00	0,46	0,00	-1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.133	Строительство КТПН-250/6/0,4кВ., КТПН-400/6/0,4кВ - 1шт. г.Усть-Кут, мкрн Старый Усть-Кут		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.134	Строительство ВЛ-0,4кВ, строительство КТПН-400/10/0,4кВ-1шт. г.Усть-Кут, мкрн Холбос		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.135	Строительство ЛЭП-10/0,4кВ, строительство КТПН-400/10/0,4кВ-1шт., строительство КТПН-250/10/0,4кВ-3шт. д.Ключи, Казачинско-Ленский район		0,00	1,78	0,00	1,32	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,04	1,78	1,80	-1,78	-1,78	0,00		
2.1.136	Строительство ВЛ-10 кВ, КТП-250/10/0,4 кВ ул. Возрождения д.Тарасово, Казачинско-Ленский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.137	Строительство КТП-250/10/0,4 кВ ул. Транспортная, п.Улькан , Казачинско-Ленский район		0,00	0,00	0,08	0,00	0,29	0,00	0,29	0,00	-0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.138	Строительство ТП-10/0,4 кВ "Строителей", п.Усть-Ордынский		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2.1.139	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ в районе ул. 8 Марта в п. Усть-Ордынский, Эхирит-Булагатский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.140	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ в районе СОТ "Надежда" в п. Усть-Ордынский, Эхирит-Булагатский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.141	Строительство распределительных электрических сетей 10-0,4 кВ, ул. Балтахинова, Советская, Горького, Калинина, Борсова, Школьная, Дачная, Кислородная, Буденного, Хангалова, Хандагайская, Суборовой, п. Усть-Ордынский		0,00	0,00	0,18	0,00	0,63	0,00	0,63	0,00	-1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.142	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул. Каландаришвили, Быкова, Пушкина, Депутатская, Ровинского, Федосеева, Пикуня, Ленина, Чапаева, Первомайская п. Усть-Ордынский, Эхирит-Булагатский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.143	Строительство распределительных электрических сетей 0,4кВ по ул. 9 мая, ул. Вампилова, ул. Первомайская, ул. Урбаева, ул. Хантаева в с. Баяндай, Баяндаевского р-на		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.144	Монтаж реклоузера 35 кВ на ВЛ-35 кВ "Косая степь - Бугульдейка", Ольхонский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.145	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул. Киевская, Коммунистическая, ул. Сосновая, ул. Дорожников, ул. Заводская, пер. Южный, п. Бохан		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.146	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул. Байкальская, ул. Ленина, с. Бугульдейка, Ольхонский район		1,75	0,67	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,67	25,29	1,09	1,09	61,94			
2.1.147	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ, с. Бугульдейка, Ольхонский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.148	Строительство ТП-10/0,4 кВ "Байкальская", ВЛ-0,4-10 кВ, с. Еланцы, Ольхонский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.149	Строительство распределительных электрических сетей 10-0,4 кВ по ул. Западная, Центральная, с. Еланцы, Ольхонский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.150	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул. Неугодинокская, п. Жигалово		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.151	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул. Ленина, п. Жигалово		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.152	Строительство ВЛ-0,4-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ "Мост", п. Качуг		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.153	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул. Луговая, Степная, Береговая, Мичурина, Пуляевского, Л. Расстрел, Космическая, п. Качуг		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.154	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ в южной части п. Качуг		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.155	Строительство ЛЭП-0,4-10 кВ, ТП-250/10/0,4 кВ по улице Некрасова, с. Оса, Осинский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00			
2.1.156	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул. Мира, п. Усть-Уда		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.157	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ в юго-западной части п. Усть-Уда		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.158	Строительство отпайки ВЛ-6кВ фидера №7 ПС "Западная-1" от ТП-86 до ТП-33, КТПН-630/6/0,4 кВ, г. Черемхово		5,64	5,15	0,38	0,00	1,34	0,00	1,34	0,00	2,57	5,15	5,15	5,15	0,49	0,49	8,71		
2.1.159	Строительство РП-6 кВ, КЛ-6 кВ по ул. Мересьева, г. Черемхово		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.160	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-6 кВ ул. 2-я Петровка, ул. П. Морозова, п. Касьяновка, г. Черемхово		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2.1.161	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-6(10) кВ в северной, северо-восточной, северо-западной частях г.Черемхово (пер.Забитуйский, пер.Крупской, ул.Чернышевского, ул. Волочаевская, ул.Инешина)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.162	Строительство распределительных электрических сетей 6 кВ с установкой дополнительных КТП-160 кВА по ул.Молодёжная, ул. Филатова, ул.Чернигова, ул.Вахрушева, ул.Пионерская п. Касьяновка, г.Черемхово		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.163	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ в южной части п.Кутулик, Аларский район (ул.Заречная, ул.Зеленая, ул.Иркутская, ул.Сибирская, ул.Гагарина, ул.Пролетарская)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.164	Монтаж реклоузеров в распределительной электрической сети 6, 10 кВ, г. Киренск, п. Мама, г. Саянск, г. Усть-Кут, г. Черемхово, г. Ангарск, г. Слободянка, Иркутский район, п. Усть-Ордынский, Иркутск, Усольский район, Черемховский район, г.Усолье Сибирское, г.Нижнеудинск, г.Тулун, Тайшетский район, г.Тайшет, Нижнеудинский район, Тулунский район, г. Тулун, Киренский район, Мамско-Чуйский район, Слободянский район, Казачинско-Ленский район, Эхирит-Булагатский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.165	Замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакуумные, установка КРУН-6,10 кВ ЦРП 35/10 кВ "Половина", п.Михайловка, ПС 35/10 кВ "Нижний кочергат", д.Нижний Кочергат, ПС 35/6 кВ "Утулик" г. Слободянка, ПС 35/10 кВ "Красноармейская", ПС35/6 кВ "Город", ПС 35/10 кВ "Витимский", ПС 35/6 кВ "Мама", РП-48 г. Иркутск, г. Усолье-Сибирское: ПС ГПП-1, ТП-2 (ЦРП), РП-1; РП-2, РП-3, РП-7, РП-4, КРУН-1, 3, 4, 5, 6; п. Мишелевка: РП-10; г. Ангарск: РП-2, ПС-35/6 кВ "Малышовка", ПС 35/10 "Саватеевка"; г. Тайшет: ПС 110/10 кВ "ЗСМ", ПС 35кВ "Мелькомбинат"		3,84	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84	0,11	0,11	24,45	3,73	3,73	97,26			
2.1.166	Монтаж силовых трансформаторов в трансформаторных подстанциях ОГУЭП "Облкоммунэнерго"		0,00	0,11	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,07	0,11	31,07	-0,11	-0,11	0,00		
2.1.167	Монтаж масляных выключателей 35кВ и выше в трансформаторных подстанциях ОГУЭП "Облкоммунэнерго"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30	0,00	0,00	0,00		
2.1.168	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-6 кВ в районе стационара №2 Центральной районной больницы, г. Усолье-Сибирское		4,96	4,73	0,00	4,73	0,00	0,00	0,00	4,96	0,00	4,73	4,73	0,23	0,23	4,59			
2.1.169	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-6 кВ в районе спортивного комплекса ДЮСШ №1 по ул. К. Маркса, г. Усолье-Сибирское		4,93	4,79	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	4,93	0,00	4,79	4,79	0,14	0,14	2,80			
2.1.170	Строительство ПС 35/6 кВ "Китой" с ЛЭП-35 кВ, г.Ангарск		0,00	0,00	13,19	0,00	46,17	0,00	46,17	0,00	-105,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.171	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ д. Привольное, уч. Пушкинский, Нижнеудинский район (после наводка)		3,90	3,82	0,37	0,00	1,30	3,82	1,30	0,00	0,92	0,00	3,82	3,82	0,08	0,08	2,07		
2.1.172	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-6 кВ по ул. Ватутина в районе д. №24, г. Усолье-Сибирское		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.173	Монтаж реклоузера 35 кВ на ВЛ-35 кВ "Саватеевка", с.Саватеевка, Ангарский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.174	Монтаж системы видеонаблюдения в ОГУЭП "Облкоммунэнерго" по адресу ул. Ширямова, д. 54, г.Иркутск		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00		
2.1.175	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-6 кВ по ул. Победы, ул. Саянская, г.Тулун		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2.1.176	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-110 кВ в зоне деятельности филиалов ОГУЭП "Облкоммунэнерго"	125,74	135,96	0,00	0,82	0,00	9,63	0,00	35,47	125,74	90,05	135,96	53,71	-10,23	-10,23	-8,13			
2.1.177	Строительство ПС 35/10 кВ д. Ключи, Казачинско-Ленский район	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,20	0,00	0,00	0,00	63,20	63,20	100,00			Приобретение ТМЦ-4 кв. 2024 г. Передача ТМЦ в монтаж 2024 г.
2.2	Прочее строительство	28,68	19,43	0,25	0,00	0,88	0,00	0,88	0,58	26,66	18,85	19,43	0,58	9,25	9,25	32,25			
2.2.1	Строительство базы Куйтунского электросетевого участка в р.п. Куйтун	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2.2	Строительство сборно-разборного, утепленного гаражного бокса арочного типа на 5 машино-мест, для стоянки и обслуживания спецтехники на территории филиала ОГУЭП "Облкоммунэнерго" "Усть-Ордынские электрические сети", Жигаловский РЭС	19,20	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	17,15	17,15	0,00	2,05	2,05	10,68			
2.2.3	Монтаж системы вытяжной вентиляции производственного здания, г. Тайшет	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,48	0,48	100,00			Договор заключен. Выполнение 2024 г.
2.2.4	Строительство здания гаража в филиале "Мамско-Чуйские электрические сети", п. Мама, Мамско-Чуйский район	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2.5	Строительство ограждения ДЭС, п. Мама	0,48	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,48	0,00	0,58	0,58	-0,10	-0,10	-20,01			
2.2.6	Строительство производственной базы ТЭСУ, г.Тулуи.	2,52	0,00	0,25	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	2,52	2,52	100,00			ПИР. Торги не проведены.
2.2.7	Строительство модульного здания производственной базы ЭСУ с. Малое Голустное, Иркутский район.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2.8	Строительство вспомогательных объектов основных средств, обеспечивающих производственную деятельность персонала ОГУЭП "Облкоммунэнерго"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2.8.1	Установка модульного здания для размещения дежурного персонала на ПС 110/35/6 кВ "Мусковит"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2.9	Обеспечение безопасности производственных территорий ОГУЭП "Облкоммунэнерго"	6,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	1,70	1,70	0,00	4,30	4,30	71,61			
3	Проектно-изыскательские работы будущих лет	31,22	0,84	2,83	0,00	9,90	0,84	9,90	0,00	8,60	0,00	0,84	0,00	30,38	30,38	97,32			
3.1	Реконструкция РП-5, ВЛ-35кВ "ТПП2-РП5", "ТПП1-РП-5" в г. Ангарске	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	4,20	4,20	100,00			ПИР. Невыполнение договорных обязательств Подрядчиком.
3.2	Строительство ПС 35/10/6 кВ, г. Байкальск	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3	Строительство ОПУ на ПС-110/35/6кВ "Мусковит" в Мамско-Чуйском районе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.4	Реконструкция ВЛ-35 кВ ПС 35/10 кВ"Уда-2" Нижнеудинский р-он, п. Шумский	1,14	0,84	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	1,14	0,00	0,84	0,00	0,30	0,30	26,53			
3.5	Реконструкция ВЛ-35 кВ "Мусковит-Мама" Мамско-Чуйского района	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.6	Строительство ПС 35/6 кВ "ТПП-2" с ВЛ-35 кВ в г. Усолье-Сибирское	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	7,40	7,40	100,00			ПИР. Невыполнение договорных обязательств Подрядчиком.
3.7	Строительство ПС 35/6 кВ "Китой" с ЛЭП-35 кВ в г. Ангарск	8,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,62	0,00	0,00	0,00	8,62	8,62	100,00			
3.8	Строительство ЛЭП-35 кВ, ПС 35/10 кВ, ЛЭП-10 кВ с. Кривошапкино, Киренский район	9,86	0,00	0,99	0,00	3,45	0,00	3,45	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	9,86	9,86	100,00			ПИР. Торги не проведены. Отсутствуют Технические условия ИЭСК.
3.9	Строительство ЛЭП-35 кВ, ЛЭП-10 кВ д. Ключи, Казачинско-Ленский район	0,00	0,00	0,76	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00	-6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

3.10	Разработка мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости ПС 35/6 кВ "РП-5" в г. Ангарск		0,00	0,00	0,18	0,00	0,63	0,00	0,63	0,00	-1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.11	Разработка мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости ПС 35/6 кВ "ГПП-1" в г. Усолье-Сибирское		0,00	0,00	0,18	0,00	0,63	0,00	0,63	0,00	-1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.12	Разработка мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости ПС 35/10 кВ "Красноармейская" в г. Киренск		0,00	0,00	0,18	0,00	0,63	0,00	0,63	0,00	-1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.13	Разработка мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости ПС 110/35/6 кВ "Мусковит" в п. Мусковит		0,00	0,00	0,18	0,00	0,63	0,00	0,63	0,00	-1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.14	Разработка мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости ПС 35/10 кВ "Мелькомбинат" в г. Тайшет		0,00	0,00	0,18	0,00	0,63	0,00	0,63	0,00	-1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.15	Разработка мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости ПС 35/10 кВ "Михайловка" в п. Михайловка		0,00	0,00	0,18	0,00	0,63	0,00	0,63	0,00	-1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	Энергосбережение и энергоэффективность		120,00	181,43	12,00	44,84	42,00	43,86	42,00	43,58	24,00	49,14	181,43	247,99	-61,43	-61,43	-51,19			
4.1	Создание АИИСУЭ розничного рынка ОГУЭП "Облкоммунэнерго"		120,00	181,43	12,00	44,84	42,00	43,86	42,00	43,58	24,00	49,14	181,43	247,99	-61,43	-61,43	-51,19			
5	Развитие информационных технологий		30,00	13,99	0,84	0,58	2,94	9,98	2,94	3,44	23,28	0,00	13,99	13,99	16,01	16,01	53,35			
6	Приобретение спетехники		73,30	26,03	2,83	0,00	9,90	20,46	9,90	5,57	50,67	0,00	26,03	26,03	47,27	47,27	64,49			
6.1	Автомобиль повышенной проходимости на шасси УАЗ		0,00	0,00	0,95	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.2	Снегоход		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.3	Аэролодка		0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	2,16	-2,16	-2,16	0,00			
6.4	Экскаватор-погрузчик		0,00	0,00	1,39	0,00	4,86	0,00	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.5	Бурильно-крановая машина		0,00	18,30	0,00	0,00	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30	18,30	-18,30	-18,30	0,00			
6.6	Авторемонтная мастерская на базе полноприводного автомобиля ГАЗ (Камаз, УРАЛ)		0,00	0,00	0,49	0,00	1,71	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.7	Бортовой кран-манипулятор		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.8	Автогидроподъемник		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.9	Кабельный транспортер		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.10	Электrolаборатория на шасси Газон-NEXT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.11	Грузовой бортовой автомобиль		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.12	Полуприцеп (20т., 12 м, с кониками)		0,00	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,57	0,00	0,00	5,57	5,57	-5,57	-5,57	0,00			
6.13	Автокран на шасси УРАЛ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	Приобретение и модернизация электроизмерительных приборов, оборудования		63,22	43,80	0,84	14,61	2,94	21,22	2,94	7,83	56,50	0,14	43,80	46,66	19,42	19,42	30,72			
7.1	Приобретение электроизмерительных приборов, оборудования		63,22	43,80	0,84	14,61	2,94	21,22	2,94	7,83	56,50	0,14	43,80	46,66	19,42	19,42	30,72			
7.2	Модернизация электроизмерительных приборов, оборудования		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7.3	Приобретение силового трансформатора для подстанции "ТГПП-1" г. Байкальск		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7.4	Приобретение силового оборудования напряжением 6-110 кВ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7.4.1	Приобретение КРУ-35 кВ для установки взамен кабельного кюска г. Усолье-Сибирское		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7.4.2	Приобретение трансформатора силового для собственных нужд ПС 35/6 кВ "ТГПП-1" г. Усолье-Сибирское		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7.4.3	Приобретение трансформатора силового ПС 35/10 кВ "Бугульдейка" п. Бугульдейка		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

7.4.4	Приобретение выключателей 35 кВ для ПС 35/6 кВ "ТПП-1", г. Байкальск		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	Приобретение спецтехники в лизинг (финансовая аренда)		60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	100,00			Торги не проведены

Заместитель генерального директора по инвестициям

И.В. Московский

Начальник планово-экономического отдела

Д. Б. Краинский

Начальник отдела капитального строительства

С.В. Елькин