

Отчёт
об исполнении инвестиционной программы ОГУЭП "Облкоммунэнерго" за 1 кв. 2021г., млн. рублей с НДС

Утверждаю:
Генеральный директор
ОГУЭП "Облкоммунэнерго"
А.Ю. Анфиногенов
" __ " _____ 2021 года
М.П.

| N N | Наименование объекта | Остаток стоимост и на начало года | Объём финансирования 2021г. | | | | | | | | | | Освоено (закрыто актами выполнени ых работ), млн. рублей | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатаци ю), млн. рублей | Осталось профинанс ировать по результата м отчетного периода | Отклонение | | | | Причины отклонений |
|--------|--|---|-----------------------------|-------|-------|-------|--------|------|---------|------|--------|------|---|---|--|----------------|--------|---|--|--------------------|
| | | | план | факт | I кв. | | II кв. | | III кв. | | IV кв. | | | | | млн. рублей | % | в том числе за счет | | |
| | | | | | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | | | | | | уточнения стоимости по результатам утвержденной ИСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур | |
| | ВСЕГО. | | 724,90 | 24,18 | 72,49 | 24,18 | 253,72 | 0,00 | 253,72 | 0,00 | 144,98 | 0,00 | 24,18 | 16,42 | 700,72 | 700,72 | 96,66 | | | |
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | | 409,59 | 2,46 | 40,96 | 2,46 | 143,36 | 0,00 | 143,36 | 0,00 | 81,92 | 0,00 | 2,46 | 1,72 | 407,13 | 407,13 | 99,40 | | | |
| 1.1 | Энергобережение и повышение энергетической эффективности | | 409,59 | 2,46 | 40,96 | 2,46 | 143,36 | 0,00 | 143,36 | 0,00 | 81,92 | 0,00 | 2,46 | 1,72 | 407,13 | 407,13 | 99,40 | | | |
| 1.1.1 | Реконструкция электрических сетей м-н "Ангарский", г. Зима | | 4,92 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 1,72 | 0,00 | 1,72 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,92 | 4,92 | 100,00 | | | |
| 1.1.2 | Реконструкция ВЛ-35кВ "Косая Степь - Бугульдейка" в с. Бугульдейка, Ольхонский район | | 35,10 | 0,00 | 3,51 | 0,00 | 12,28 | 0,00 | 12,28 | 0,00 | 7,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,10 | 35,10 | 100,00 | | | |
| 1.1.3 | Реконструкция ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ от ТП №1,2,3, с. Будагово, Тулунский район | | 0,00 | 2,42 | 0,00 | 2,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,42 | 0,00 | -2,42 | -2,42 | | | | |
| 1.1.4 | Реконструкция ВЛ-10кВ "ПС-110/35/10кВ "Киренск", яч. №4 - ТП 30055, 30025, г. Киренск, п. Кривошапкино, м-н Авиаторов | | 8,51 | 0,00 | 0,85 | 0,00 | 2,98 | 0,00 | 2,98 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,51 | 8,51 | 100,00 | | | |
| 1.1.5 | Реконструкция ВЛ-10кВ "ПС-110/35/10кВ "Киренск", яч. №5 - оп.№76 (ПП-22), г. Киренск м-н Авиаторов, Балахня | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.1.6 | Реконструкция ВЛ-35кВ ГПП2-РП5, ГПП1-РП-5 в г. Ангарске | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.1.7 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Лесная, Молодежная, 40 Лет Победы от ТП-30060 п. Кривошапкино | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.1.8 | Реконструкция ВЛ-10кВ "Бадар-Забор", Нижнеудинский район | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.1.9 | Реконструкция ВЛ-6кВ НПС, фидер №14,15, г. Тулун | | 2,02 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,71 | 0,00 | 0,71 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,02 | 2,02 | 100,00 | | | |
| 1.1.10 | Реконструкция ТП-107,27, ВЛ-0,4 кВ, КЛ-10 кВ, г. Зима | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.1.11 | Реконструкция КТП-250/10/0,4кВ, ул. Соснина г. Киренск. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.1.12 | Реконструкция РП-5 35/6кВ, г. Ангарск | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.1.13 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП №11 "Угольная, ТП№11 "Угольная" г. Тулун | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.1.14 | Реконструкция КЛ-6кВ №125 "ПС-35/6 №1, яч. №1а - НПС- 1 "б", яч. №1" с выносом из-под застройки, г. Ангарск, район Сангородка | | 8,77 | 0,00 | 0,88 | 0,00 | 3,07 | 0,00 | 3,07 | 0,00 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,77 | 8,77 | 100,00 | | | |
| 1.1.15 | Реконструкция ВЛ-6кВ фидер 17,18 ПС «Западная-3» (участок от оп.32 до оп.45) пересечение ул.Горького и ул.Школьная, г. Черемхово | | 2,01 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,01 | 2,01 | 100,00 | | | |
| 1.1.16 | Реконструкция ВЛ-10-0,4кВ с применением СИП, с. Казачинское, Казачинско-Ленский район | | 11,76 | 0,00 | 1,18 | 0,00 | 4,12 | 0,00 | 4,12 | 0,00 | 2,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 11,76 | 100,00 | | | |
| 1.1.17 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ микрорайон "Старая РЭБ", г. Усть- Кут | | 10,80 | 0,00 | 1,08 | 0,00 | 3,78 | 0,00 | 3,78 | 0,00 | 2,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,80 | 10,80 | 100,00 | | | |
| 1.1.18 | Реконструкция ВЛ-10кВ АБЗ в п. Усть-Ордынский, Эхирит- Булагатский район | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.1.19 | Реконструкция ВЛ-6кВ фид.№3 РП-134, ВЛ-0,4кВ от ТП- 179 с переносом ТП в центр нагрузок ул.Магистральная, г. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.1.20 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-186 (в 2 кабеля), г. Черемхово | | 0,58 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 0,58 | 100,00 | | | |

| N N | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года | Объём финансирования 2021г. | | | | | | | | | | Освоено (закрыто актами выполненн ых работ), млн. рублей | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода | Отклонение | | | | Причины отклонений |
|--------|---|----------------------------------|-----------------------------|------|-------|------|--------|------|---------|------|--------|------|--|--|--|-------------|--------|---|--|--------------------|
| | | | план | факт | I кв. | | II кв. | | III кв. | | IV кв. | | | | | млн. рублей | % | в том числе за счет | | |
| | | | | | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | | | | | | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур | |
| 1.1.21 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-185 (в 2 кабеля), г. Черемхово | | 0,60 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 100,00 | | | |
| 1.1.22 | Реконструкция ВЛ-10кВ КЗПХ, п. Качуг, Качугский район | | 2,82 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,82 | 2,82 | 100,00 | | | |
| 1.1.23 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП№8 "Восьмая", ТП №8 "Восьмая" г. Тулун | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.1.24 | Реконструкция КЛ-6кВ №181 "ПС-35/6 №4, яч. №24 - ТП 17М-9, яч. №1" с выносом из-под застройки, г. Ангарск, 17 мкр-н | | 4,52 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 1,58 | 0,00 | 1,58 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,52 | 4,52 | 100,00 | | | |
| 1.1.25 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-188, г. Черемхово | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.1.26 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Мамакан-Мусковит", Мамско-Чуйский район | | 76,80 | 0,00 | 7,68 | 0,00 | 26,88 | 0,00 | 26,88 | 0,00 | 15,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,80 | 76,80 | 100,00 | | | |
| 1.1.27 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ №91, КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, ВЛИ-0,4кВ, ВЛ-0,4кВ «Луначарского» от ТП-75 г. Зима | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.1.28 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с заменой деревянных опор на железобетонные с применением СИП ТП-121 - ТП-131 с заменой КТПН-6/0,22кВ №130,127,121,122,125 на КТПН-6/0,4кВ п. Касьяновка, Черемховский район | | 15,61 | 0,00 | 1,56 | 0,00 | 5,46 | 0,00 | 5,46 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 0,00 | 1,72 | 15,61 | 15,61 | 100,00 | | | |
| 1.1.29 | Реконструкция ВЛ-10кВ "Тальники-Славная"с. Тальники, Черемховский район | | 0,95 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,95 | 100,00 | | | |
| 1.1.30 | Реконструкция ВЛ-10кВ Фидер №14, г. Зима | | 2,57 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,57 | 2,57 | 100,00 | | | |
| 1.1.31 | Реконструкция ВЛ-6кВ фил.№1 КРУН-6кВ ПС "Шахта Забитуй", КЛ-6 кВ фидер 1 ПС "Забитуй" от опоры №41 до опоры №42 (в 2 кабеля) п. Забитуй | | 0,95 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,95 | 100,00 | | | |
| 1.1.32 | Реконструкция ВЛ-6кВ фидер №2 ПС "Свирск" от оп.15 до оп.41 г.Свирск | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.1.33 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-195 ул. Разведочная п. Мальта Усольского района | | 1,68 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,68 | 1,68 | 100,00 | | | |
| 1.1.34 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф№4 "Кадинский", ВЛ-0,4 кВ р.п.Куйтун. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.1.35 | Реконструкция ВЛ-35 кВ ПС 35/10 кВ"Уда-2" Нижнеудинский р-он, п. Шумский | | 3,17 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 1,11 | 0,00 | 1,11 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,17 | 3,17 | 100,00 | | | |
| 1.1.36 | Реконструкция электрических сетей 6/0,4кВ, ТП-6/0,4, ул. Байкальская, пер. Школьный, ул. Железнодорожная, ул. Набережная, ул. Советская, ТП-10, г. Байкальск Слюдянского района | | 3,42 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,42 | 3,42 | 100,00 | | | |
| 1.1.37 | Реконструкция КЛ-10кВ ПС "Центральная - РП-85" | | 4,36 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 1,53 | 0,00 | 1,53 | 0,00 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,36 | 4,36 | 100,00 | | | |
| 1.1.38 | Реконструкция ВЛ-10кВ "Куржумово", п. Качуг, Качугский район | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.1.39 | Реконструкция ВЛ-10кВ "Тальники-БАМ", с. Тальники, Черемховский район | | 0,95 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,95 | 100,00 | | | |
| 1.1.40 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Шумский" с заменой трансформаторов на ТМН-2500/35/10 кВ, п. Шумский, Нижнеудинский район | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.1.41 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ул. Ломоносова г.Нижнеудинск | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.1.42 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул. Пеньковского, Дзержинского, О. Кошевого, пер. Горького, Почтовый, Кирова, п. Тайтурска, Усольского района | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.1.43 | Реконструкция СКТП № 44П кВ, КТПН-43П, п. Подгорный, Нижнеудинского р-на | | 2,44 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,85 | 0,00 | 0,85 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,44 | 2,44 | 100,00 | | | |
| 1.1.44 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Фидер№ Замзор-Первомайский п. Первомайский, Нижнеудинский р-н | | 5,22 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 1,83 | 0,00 | 1,83 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,22 | 5,22 | 100,00 | | | |
| 1.1.45 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Лесная, Дружбы, Советская от КТП-I Нижнеудинский р-он, п. Шеберта | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| N N | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года | Объём финансирования 2021г. | | | | | | | | | | Освоено (закрыто актами выполненн ых работ), млн. рублей | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатац ию), млн. рублей | Осталось профинанс ировать по результа т м отчетного периода | Отклонение | | | | Причины отклонений | |
|--------|--|----------------------------------|-----------------------------|------|-------|------|--------|------|---------|------|--------|------|--|---|--|-------------|--------|---|--|--------------------|--|
| | | | план | факт | I кв. | | II кв. | | III кв. | | IV кв. | | | | | млн. рублей | % | в том числе за счет | | | |
| | | | | | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | | | | | | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур | | |
| 1.1.46 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Лесная, Дружбы, Советская от КТП-2 Нижнеудинский р-он, п. Шеберта | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 1.1.47 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ пер. Майский г. Нижнеудинск | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 1.1.48 | Реконструкция ВЛ-6 кВ д. Быстрая, Слюдянский район | | 4,51 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 1,58 | 0,00 | 1,58 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,51 | 4,51 | 100,00 | | | | |
| 1.1.49 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с увеличением напряжения ул. Тасжная и ВЛ-0,4 кВ фидер №1,2,3,5 КТПН-1 ул. Советская, Октябрьская, Пролетарская, Долгополова п. Раздолье Усольского района | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 1.1.50 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Алтайская, Лесная, Молодежная от КТП-1 Нижнеудинский р-он, п. Замзор | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 1.1.51 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.Набережная, Береговая, Садовая, Центральная, Шоферская, Школьная, Топорочная, Сосновая от КТП-2 Нижнеудинский р-он, п. Замзор | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 1.1.52 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Дачная, пер. Транспортный, ул. Транспортная от КТП-19а, Нижнеудинский р-он, п. Шумский | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 1.1.53 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Советская, Профсоюзная, Южная, Заводская, Малая заводская от КТП-22, Нижнеудинский р-он, п. Шумский | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 1.1.54 | Реконструкция ВЛ-0,4 ул. Красноармейская , ул. Железнодорожная с переключением к ТП-692 с. Мальта Усольского района | | 4,08 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 1,43 | 0,00 | 1,43 | 0,00 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,08 | 4,08 | 100,00 | | | | |
| 1.1.55 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ г.Слюдянка ул.Захарова, ул.Лесников, Карьерная, Советская, Маяковского, Пушкина. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 1.1.56 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ р.п.Култук ул.Лесников, ул.Автомобилистов, ул.Октябрьская, ул.Комсомольская | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 1.1.57 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ, . г. Усть-Кут, мкр ст. Усть-Кут | | 0,69 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,69 | 100,00 | | | | |
| 1.1.58 | Реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ "Мост", п.Качуг, Качугский район | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 1.1.59 | Реконструкция ВЛ-0,4-6 кВ пос.Искра, г.Иркутск | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 1.1.60 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Н.Кочергат" с заменой выключателей 10 кВ, Н.Кочергат, Иркутский район | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 1.1.61 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ, г. Усть-Кут, мкр. Техучилище | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 1.1.62 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-11У п.Улькан , Казачинско-Ленский район | | 1,76 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,61 | 0,00 | 0,61 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,76 | 1,76 | 100,00 | | | | |
| 1.1.63 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ, .д.Ключи, Казачинско-Ленский район | | 0,94 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 0,94 | 100,00 | | | | |
| 1.1.64 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ, д.Тарасово, Казачинско-Ленский район | | 0,31 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,31 | 100,00 | | | | |
| 1.1.65 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Чайковского, Березовая, Советская р.п. Меет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 1.1.66 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Островского, ул. Плеханова в г. Усолье-Сибирское | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 1.1.67 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Транспортная, ул. Смоленская, ул. Магистральная, ул. Саянская, ул. Болотная, ул. Моховая, ул. Минская от ТП-6 г.Усолье-Сибирское | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 1.1.68 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ мкр.Закута, г. Усть-Кут | | 0,41 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,41 | 100,00 | | | | |
| 1.1.69 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ, г. Усть-Кут, ул. Чернышевского | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 1.1.70 | Реконструкция ВЛ- 0,4-10 кВ по ул. Свердлова, 50 лет ВЛКСМ г.Тайшет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 1.1.71 | Реконструкция ВЛ-0,4-6 кВ ул. Пугачева, ул. Дарвина, ул. Партизанская, г. Тайшет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 1.1.72 | Реконструкция ВЛ 0,4 по ул. Береговая, ул. Дружбы, г. Бирюсинск, Тайшетский район. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| N N | Наименование объекта | Остаток стоимо сти на начало года | Объём финансирования 2021г. | | | | | | | | | | Освоено (закрыто актами выполнени ых работ), млн. рублей | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатац ию), млн. рублей | Осталось профинанс ировать по результа там отчетного периода | Отклонение | | | | Причины отклонений |
|--------|---|---|-----------------------------|------|-------|------|--------|------|---------|------|--------|------|---|---|--|----------------|--------|---|--|--------------------|
| | | | план | факт | I кв. | | II кв. | | III кв. | | IV кв. | | | | | млн. рублей | % | в том числе за счет | | |
| | | | | | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | | | | | | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур | |
| 1.1.73 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер "Партизанская " от ТП-4, р.п. Шиткино, Тайшетский район. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.1.74 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, СНТ "Октябрьской революции" г. Ангарск | | 7,68 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 2,69 | 0,00 | 2,69 | 0,00 | 1,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,68 | 7,68 | 100,00 | | | |
| 1.1.75 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Крупская, ул. Садовое кольцо, г. Ангарск | | 1,33 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,33 | 1,33 | 100,00 | | | |
| 1.1.76 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-256, ТП-76, ТП-14 мкр. Старая РЭБ, г. Усть-Кут | | 1,95 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,95 | 1,95 | 100,00 | | | |
| 1.1.77 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТЭЦ-11 ГРУ-6кВ яч.109, яч.121 до РП-7 ЗРУ-6кВ яч.7, яч.6 г. Усолье-Сибирское | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.1.78 | Реконструкция ВЛ-10кВ "Фидер №10" г.Зима | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.1.79 | Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ электросетевой комплексе Тулуи-1, г. Тулуи | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.1.80 | Реконструкция ВЛ-0,4 кв пос. Тельма ф.№3 ТП-183 ул. Красной Звезды п. Тельма Усольского района | | 0,57 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 0,57 | 100,00 | | | |
| 1.1.81 | Реконструкция рапсрделительных элктрических сетей 0,4-6 кВ электросетевой комплексе Бирюсинск-1, г. Бирюсинск | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.1.82 | Реконструкция ВЛ-6 кВ на ТП-98, г. Тайшет, Тайшетский район | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.1.83 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Зеленая, ул. Декабристов, ул. Пионерская, ул. Озерная, ул. Молодежная, ул. Мелиораторов, ул. Мира, ул. Лесная ТП-842, ТП-843, ТП-844 с. Большая Елань Усольского района | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.1.84 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул. Набережная, ул. Велкова, ул. Матросова, ул. Логовая, ул. Кавказская ТП-4 п. Новомальтинск Усольского района | | 1,98 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,69 | 0,00 | 0,69 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,98 | 1,98 | 100,00 | | | |
| 1.1.85 | Реконструкция ВЛ-0,4кв ул.Баумана ул. Мира ул.Полевая от ТП-16 п. Тайгурка Усольского района | | 1,65 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 1,65 | 100,00 | | | |
| 1.1.86 | Реконструкция ТП-792 с установкой СТП-100-10/0,4 кВ п. Тайгурка Усольского района | | 0,40 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 100,00 | | | |
| 1.1.87 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул. Полевая, ул. Совхозная ТП-712 п. Хайта Усольского района | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.1.88 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул. Мичурина, ул. Фурманова, ул. Лазо, ул. Целинная, ул. Сурикова, ул. Пожарского, ул. Пугачева от ТП-76 г. Усолье-Сибирское | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.1.89 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул. Клары Цеткин от СМП-656 (ТП-177) г. Усолье-Сибирское | | 0,74 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 0,74 | 100,00 | | | |
| 1.1.90 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ, г. Усть-Кут, мкр Холбос | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.1.91 | Реконструкция ТП-51 с установкой КТПН-400-6/0,4 кВ г. Усолье-Сибирское | | 1,11 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,11 | 1,11 | 100,00 | | | |
| 1.1.92 | Реконструкция трансформаторных подстанций ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, ТП-5, ТП-6, ТП-КОС, ТП-КНС-1, ТП-КНС-5, п. Новомальтинск | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.1.93 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Комсомольская, 1, 2 Лесная, пер. Переездный от КТПН-5 Нижнеудинский р-он, с. Худоеланское | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.1.94 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. №5 г. Зима | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.1.95 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ "Улица 4-6" от ТП-63 г.Саянск | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.1.96 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ "Улица 6-8" от ТП-63 г.Саянск | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.1.97 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ, г. Усть-Кут, мкр. Речники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| N N | Наименование объекта | Остаток стоимост и на начало года | Объём финансирования 2021г. | | | | | | | | | | Освоено (закрыто актами выполнени ых работ), млн. рублей | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатаци ю), млн. рублей | Осталось профинанс ировать по результата м отчетного периода | Отклонение | | | | Причины отклонений |
|---------|---|---|-----------------------------|------|-------|------|--------|------|---------|------|--------|------|---|---|--|----------------|--------|---|--|--------------------|
| | | | план | факт | I кв. | | II кв. | | III кв. | | IV кв. | | | | | млн. рублей | % | в том числе за счет | | |
| | | | | | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | | | | | | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур | |
| 1.1.98 | Реконструкция РП-7, г.Саянск | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.1.99 | Реконструкция ВЛ-10кВ РП-7-РП-8 Левая цепь, Правая цепь, Зиминский район | | 9,75 | 0,04 | 0,98 | 0,04 | 3,41 | 0,00 | 3,41 | 0,00 | 1,95 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 9,71 | 9,71 | 99,58 | | | |
| 1.1.100 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ п. Новолетники, Зиминский район | | 2,81 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,81 | 2,81 | 100,00 | | | |
| 1.1.101 | Реконструкция КЛ-10 кВ "ПС Туристская - Турбаза Прибайкальская", яч.№16, Иркутский район | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.1.102 | Реконструкция ТП-1п, п. Боровое, Зиминский район | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.1.103 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул. Зуева, ул. Кирова ТП-181 п. Тельма Усольского района | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.1.104 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ "Партизанская" от ТП-6 п.Залари | | 2,61 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,91 | 0,00 | 0,91 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,61 | 2,61 | 100,00 | | | |
| 1.1.105 | Реконструкция ТП-38 ул.Ленина п. Залари | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.1.106 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул. 1-я Советская ТП-170/1 п. Тельма Усольского района | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.1.107 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул. Набережная от ТП-170/1 п. Тельма Усольского района | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.1.108 | Реконструкция РП-2 г. Усолье-Сибирское | | 3,60 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 1,26 | 0,00 | 1,26 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 3,60 | 100,00 | | | |
| 1.1.109 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ "Лазо" от ТП-6 п.Тыреть | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.1.110 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ "Лазо"от ТП-7 п.Тыреть | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.1.111 | Реконструкция ТП-7 ул. Целинная п. Тыреть | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.1.112 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "Толовинская -Владимир" п. Владимир | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.1.113 | Реконструкция ВЛ-10кВ "Тарасовск-Кумарейка" Балаганский район | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.1.114 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Заречная, ул. Нагорная с. Кумарейка | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.1.115 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ "Литвинова" от ТП-23 п.Новонкутск | | 0,87 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 0,87 | 100,00 | | | |
| 1.1.116 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ "Рабочая" от ТП-18 п.Новонкутск | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.1.117 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ Рабочая" от ТП-6 п.Новонкутск | | 0,70 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,70 | 100,00 | | | |
| 1.1.118 | Реконструкция ТП-8 ул.Гагарина п.Новонкутск | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.1.119 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ "Набережная" от ТП-20 п.Новонкутск | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.1.120 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. "Балаганск-Поселок", ВЛ-10 кВ ф. "Балаганск-Маслозавод" п. балаганск | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.1.121 | Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4 - 10 кВ по ул. Балтахинова, Горького, Калинина, п.Усть- Ордынский | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.1.122 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. "Воинво интернационалистов на запад" от ТП-5, г. Тайшет, Тайшетский район. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.1.123 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. "Комсомольская на восток" от ТП-5, г. Тайшет, Тайшетский район. | | 3,39 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 1,19 | 0,00 | 1,19 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,39 | 3,39 | 100,00 | | | |
| 1.1.124 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. Менжинского" от ТП-5А, г. Тайшет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.1.125 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. №5 от ПС-35/10 кВ "Мелькомбинат" г. Тайшет, Тайшетского района. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.1.126 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. №3 от ПС-35/10 кВ "Мелькомбинат" г. Тайшет, Тайшетского района. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.1.127 | Реконструкция КРУ-10 кВ на ПС-35/10 кВ "Мелькомбинат" г. Тайшет, Тайшетского района. | | 1,44 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,44 | 1,44 | 100,00 | | | |

| N N | Наименование объекта | Остаток стоимост и на начало года | Объём финансирования 2021г. | | | | | | | | | | Освоено (закрыто актами выполнени ых работ), млн. рублей | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатаци ю), млн. рублей | Осталось профинанс ировать по результата м отчетного периода | Отклонение | | | | Причины отклонений | |
|---------|--|---|-----------------------------|------|-------|------|--------|------|---------|------|--------|------|---|---|--|----------------|--------|---|--|--------------------|--|
| | | | план | факт | I кв. | | II кв. | | III кв. | | IV кв. | | | | | млн. рублей | % | в том числе за счет | | | |
| | | | | | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | | | | | | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур | | |
| 1.1.128 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фил. "Пионерская, Маршала Жукова, Победы" от ТП-14, р.п. Квиток, Тайшетского района. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 1.1.129 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Маршала Жукова, ул. Победы, ул. Дружбы", Свердловца от ТП-15, р.п. Квиток, Тайшетского района. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 1.1.130 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фил. " Свердловца, Комсомольская" от ТП-15, р.п. Квиток, Тайшетского района. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 1.1.131 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фил. "Квиток" от ПС-110 кВ Тяговая "Невельская", р.п. Квиток, Тайшетского района. | | 1,80 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 1,80 | 100,00 | | | | |
| 1.1.132 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фил. "Низ Советской" от ТП-5а г. Бирюсинск, Тайшетского района. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 1.1.133 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фил. "Горького" от ТП-3, г. Бирюсинск, Тайшетского района. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 1.1.134 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фил. "Парижская Коммуна", ВЛ-0,4 кВ фил. "Ленина" от ТП-12, г. Бирюсинск, Тайшетского района. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 1.1.135 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фил. "Октябрьская" от ТП-2, г. Бирюсинск, Тайшетского района. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 1.1.136 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фил. "Поселок" от ТП-8 р.п. Шиткино, Тайшетского района. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 1.1.137 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фил. "Ленина -2" от ТП-6 р.п. Шиткино, Тайшетского района. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 1.1.138 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фил. "Поселок - 1" (Николаева) от ТП-7 р.п. Шиткино, Тайшетского района. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 1.1.139 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фил. "Советская" по ул. Советская от ТП-1, д. Николаевка, Тайшетского района | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 1.1.140 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фил. "Школа" от ТП-1, д. Николаевка, Тайшетского района. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 1.1.141 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фил. "50 лет Октября" от ТП-2, д. Николаевка, Тайшетского района. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 1.1.142 | Реконструкция КТПН-1, КТПН-2, с. Одинск, Ангарский район | | 3,44 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,44 | 3,44 | 100,00 | | | | |
| 1.1.143 | Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул. Нагорная, ул. Чехова р.п. Мерет, Ангарский район | | 1,41 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,41 | 1,41 | 100,00 | | | | |
| 1.1.144 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фил. "Стеклянка" р.п. Мерет, Ангарский район | | 6,35 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | 2,22 | 0,00 | 2,22 | 0,00 | 1,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,35 | 6,35 | 100,00 | | | | |
| 1.1.145 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Нагорная, Школьная, Партизанская, Береговая, пер. Партизанский от ТП-1 с. Саватеевка, Ангарский район | | 0,44 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,44 | 100,00 | | | | |
| 1.1.146 | Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ от КТП-4 д. Звездочка, Ангарский район | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 1.1.147 | Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-6 кВ от КТП-76п, СНТ "Автомобилист" г. Ангарск | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 1.1.148 | Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул. Майская, Калинин, Садовая, р.п. Мерет, Ангарский район | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 1.1.149 | Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул. Школьная, ул. Степная с. Саватеевка, Ангарский район | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 1.1.150 | Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул. Лесная, ул. Сосновая д. Ново-Одинск, Ангарский район | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| N N | Наименование объекта | Остаток стоимост и на начало года | Объём финансирования 2021г. | | | | | | | | | | Освоено (закрыто актами выполниени ых работ), млн. рублей | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатаци ю), млн. рублей | Осталось профинанс ировать по результата м отчетного периода | Отклонение | | | | Причины отклонений |
|---------|--|---|-----------------------------|------|-------|------|--------|------|---------|------|--------|------|--|---|--|----------------|--------|---|--|--------------------|
| | | | план | факт | I кв. | | II кв. | | III кв. | | IV кв. | | | | | млн. рублей | % | в том числе за счет | | |
| | | | | | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | | | | | | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур | |
| 1.1.151 | Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул. Набережная, ул. Чкалова с. Оса, Осинский р-н | | 4,37 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 1,53 | 0,00 | 1,53 | 0,00 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,37 | 4,37 | 100,00 | | | |
| 1.1.152 | Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул. Кирова, ул. Некрасова, с. Оса, Осинский р-н | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.1.153 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Тараса-Бохан в п. Бохан, Боханского р-на | | 0,67 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,67 | 100,00 | | | |
| 1.1.154 | Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул. Заречная, Кирова от ТП-Заречная, п. Бохан, Боханского р-на | | 1,79 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,79 | 1,79 | 100,00 | | | |
| 1.1.155 | Реконструкция рапределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул. Колхозная, Никифорова, Ключевая, Набережная от ТП -Автовокзал в п. Бохан, Боханского р-на | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.1.156 | Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул. Терешковой, Трудовой от ТП-Детсад, п. Бохан, Боханского р-на | | 1,40 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 1,40 | 100,00 | | | |
| 1.1.157 | Реконструкция распределительных электричесих сетей 0,4-10 кВ от ТП Школа с. Бугульдейка, Ольхонского р-на | | 4,02 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 1,41 | 0,00 | 1,41 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,02 | 4,02 | 100,00 | | | |
| 1.1.158 | Реконструкция распределительных электричесих сетей 0,4-10 кВ по ул. Набережная, ул. Байкальская, ул. Пушкина, ул. Павлика Морозова, ул. Ленина, ул. 40 лет Победы, ул. Мира с. Бугульдейка, Ольхонского р-на | | 3,02 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 1,06 | 0,00 | 1,06 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,02 | 3,02 | 100,00 | | | |
| 1.1.159 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-Комхоз в с. Еланцы, Ольхонского р-на | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.1.160 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-Приют в с. Еланцы, Ольхонского р-на | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.1.161 | Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ от ТП-Заречная, с. Баяндай, Баяндаевского р-на | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.1.162 | Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4 кВ по ул. Неугодниковская, ул. Буфер, п. Жигалово, Жигаловского р-н | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.1.163 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Целинная" от ТП- Целинная, ВЛ-0,4 кВ от ТП-СУ-2, п. Качуг, Качугский район | | 0,60 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 100,00 | | | |
| 1.1.164 | Реконструкция спещерехода через реку Лена в габаритах 110 кВ в п. Качуг, Качугский район | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.1.165 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "Поселок" в п. Усть-Уда, Усть-Удинского р-на | | 3,02 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 1,06 | 0,00 | 1,06 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,02 | 3,02 | 100,00 | | | |
| 1.1.166 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Маслозавод в п. Усть-Уда, Усть-Удинского р-на | | 2,01 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,01 | 2,01 | 100,00 | | | |
| 1.1.167 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Школа" от ТП-Пожедепо, п. Усть-Уда, Усть-Удинский р-н | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.1.168 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, по улицам Куйбышева, Кооперативной, Набережной, пер. Партизанский с. Тутура, Жигаловский р-н | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.1.169 | Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4 кВ по ул. Мира, ул. Луговая, ул. Строителей, ул. Юбилейная, ул. Мичурина, п. Усть-Уда, Усть-Удинского р-на | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.1.170 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "СХТ", монтаж 2-х реклоузеров, п. Усть-Ордынский, Эхирит-Булагатский р-н | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.1.171 | Реконструкция отпайки ВЛ-10 кВ "Пушкина" от ВЛ-10 кВ "АБЗ", п. Усть-Ордынский, Эхирит-Булагатский р-н | | 1,77 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,77 | 1,77 | 100,00 | | | |

| N N | Наименование объекта | Остаток стоимост и на начало года | Объём финансирования 2021г. | | | | | | | | | | Освоено (закрыто актами выполниени ых работ), млн. рублей | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатаци ю), млн. рублей | Осталось профинанс ировать по результата м отчетного периода | Отклонение | | | | Причины отклонений |
|---------|--|---|-----------------------------|------|-------|------|--------|------|---------|------|--------|------|--|---|--|----------------|--------|---|--|--------------------|
| | | | план | факт | I кв. | | II кв. | | III кв. | | IV кв. | | | | | млн. рублей | % | в том числе за счет | | |
| | | | | | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | | | | | | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур | |
| 1.1.172 | Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ от ТП-Малеева, п. Усть-Ордынский, Эхирит-Булагатский р-н | | 1,13 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,13 | 1,13 | 100,00 | | | |
| 1.1.173 | Реконструкция ВЛ-10кВ "Бурдаковка-Бурдугуз", ВЛ-10кВ "Бурдаковка - пос.Дорожников", ТП-160 "п. Дорожников", ТП-156 "п.Бурдаковка, ферма КРС" д. Бурдаковка Иркутского района | | 4,03 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 1,41 | 0,00 | 1,41 | 0,00 | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,03 | 4,03 | 100,00 | | | |
| 1.1.174 | Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул. Набережная, г. Байкальск, Слюдянский район | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.1.175 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Ф.Обыскаловой, ул. Олега Кошевого, ул. Пушкина, ул. Радищева, ул. Комарова п. Мишелевка Усольского района | | 10,08 | 0,00 | 1,01 | 0,00 | 3,53 | 0,00 | 3,53 | 0,00 | 2,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,08 | 10,08 | 100,00 | | | |
| 1.1.176 | Реконструкция электрических сетей 0,4-6кВ по ул. Центральная, ул. Липовая, ул. Тополиная, ул. Сиреневая, ул. Ольховая, ул. Рябиновая, ул. Родниковая, ул. Тенистая, ТП-6/0,4, п. Сергиев Посад Иркутского района | | 1,96 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,96 | 1,96 | 100,00 | | | |
| 1.1.177 | Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул. Мира, ул. Чернышевского, ул. Нагорная, ул. Чайковского, ул. Байкальская, ул. Кропачева, ул. Черемушки, ул. Комарова, с. Малое Голоустное Иркутского района | | 1,96 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,96 | 1,96 | 100,00 | | | |
| 1.1.178 | Реконструкция ВЛ-10кВ "Светлячки - Горячий Ключ", 20-36 км автодороги Иркутск - Большое Голоустное, Иркутский район | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.1.179 | Реконструкция электрических сетей 10/0,4кВ по ул. Трастовая, ул. Заречная, Ново-заречная, д. Зорино-Быково Иркутского района | | 3,91 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 1,37 | 0,00 | 1,37 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,91 | 3,91 | 100,00 | | | |
| 1.1.180 | Реконструкция электрических сетей 10/0,4кВ ул. Трастовая, ул. Лесная, ул. Нагорная, ул. Зои Космодемьянской, ул. Майская, пер. Майский, пер. Тенистый, ул. Тенистая, ул. Бечаснова, ул. Железнодорожная, ул. Мира, ул. Трудовая, ул. Карьерная, ул. Березовая, ул. Солнечная, пер. Зеленый, ул. Солнечная, ул. Зеленая с. Смоленщина Иркутского района | | 3,62 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 1,27 | 0,00 | 1,27 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,62 | 3,62 | 100,00 | | | |
| 1.1.181 | Реконструкция электрических сетей 0,4кВ ул. Заводская, ул. Трастовая, ул. Светлая, ул. Рабочая, пер. Южный, ул. Дачная, пер. Крылья, ул. Набережная д. Мельничная Падь Иркутского района | | 3,91 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 1,37 | 0,00 | 1,37 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,91 | 3,91 | 100,00 | | | |
| 1.1.182 | Реконструкция электрических сетей 0,4кВ ул. Сосновая, пер. Сосновый, ул. Гаражная, ул. Школьная, ул. Промышленная, р.п. Маркова Иркутского района | | 3,91 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 1,37 | 0,00 | 1,37 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,91 | 3,91 | 100,00 | | | |
| 1.1.183 | Реконструкция электрических сетей 6/0,4кВ ул. Набережная, ул. Фурманова, ул. Труда, ул. Октябрьская, ул. Ангарская, ул. Чайковского, ул. Ломоносова, ул. Олега Кошевого, ул. Матросова, ул. 5-я Советская, ул. Лазо, ул. Лесная р. п. Большая Речка Иркутского района | | 3,91 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 1,37 | 0,00 | 1,37 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,91 | 3,91 | 100,00 | | | |
| 1.1.184 | Реконструкция электрических сетей 10/0,4кВ ул. Ангарская, ул. Ключевая, ул. Нагорная п. Никола Иркутского района | | 2,01 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,71 | 0,00 | 0,71 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,01 | 2,01 | 100,00 | | | |
| 1.1.185 | Реконструкция ВЛ-10кВ от ПС "Ерши" до п. Мельничная Падь, вдоль автодороги Иркутск - Падь Мельничная | | 5,04 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 1,76 | 0,00 | 1,76 | 0,00 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,04 | 5,04 | 100,00 | | | |
| 1.1.186 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Култук, ул. Горная, пер. Железнодорожный, Слюдянский район | | 2,93 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 1,03 | 0,00 | 1,03 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,93 | 2,93 | 100,00 | | | |
| 1.1.187 | Реконструкция электрических сетей 0,4кВ, ТП-6/0,4, ул. Магистральная, ул. 40 лет Победы, пер. Речной, ул. Пушкина, ТП-43, ТП-47 п. Утулик, Слюдянского района | | 3,42 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,42 | 3,42 | 100,00 | | | |

| N N | Наименование объекта | Остаток стоимост и на начало года | Объём финансирования 2021г. | | | | | | | | | | Освоено (закрыто актами выполнени ых работ), млн. рублей | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатаци ю), млн. рублей | Осталось профинанс ировать по результата м отчетного периода | Отклонение | | | | Причины отклонений |
|---------|---|---|-----------------------------|------|-------|------|--------|------|---------|------|--------|------|---|---|--|----------------|--------|---|--|--------------------|
| | | | план | факт | I кв. | | II кв. | | III кв. | | IV кв. | | | | | млн. рублей | % | в том числе за счет | | |
| | | | | | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | | | | | | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур | |
| 1.1.188 | Реконструкция ВЛ-35 кВ "Мусковит-Мама" Мамско-Чуйского района | | 4,99 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 1,75 | 0,00 | 1,75 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,99 | 4,99 | 100,00 | | | |
| 1.1.189 | Реконструкция ВЛ-35кВ "Оног-Тальники" Черемховский район | | 20,45 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 7,16 | 0,00 | 7,16 | 0,00 | 4,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,45 | 20,45 | 100,00 | | | |
| 1.1.190 | Реконструкция ВЛ-0,4 кв ул. Тракторная, Тверской проезд, пер. Милицейский, мкр-н Китой, г. Ангарск | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.1.191 | Реконструкция ВЛ-0,4 кв, мкр-н Строителей, г. Ангарск | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.1.192 | Реконструкция ВЛ 6/0,4 кв ф.№1 ТП-61 ул. Малая, 9-е Мая, Менделеева, Свердлова, Садовый тупик, 1-е Мая г. Усолье-Сибирское | | 3,99 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,99 | 3,99 | 100,00 | | | |
| 1.1.193 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-1, ТП-4, ТП-5 ул. Восточная, Зеленая, Тракторная, Октябрьская Мира, Набережная, Пролетарская. 40 лет Победы, Долгополова п. Раздолье | | 2,28 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,28 | 2,28 | 100,00 | | | |
| 1.1.194 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3 ул. 1-я Заречная, 2-я Заречная, д. Большая Черемшанка, Усольского района | | 9,36 | 0,00 | 0,94 | 0,00 | 3,28 | 0,00 | 3,28 | 0,00 | 1,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,36 | 9,36 | 100,00 | | | |
| 1.1.195 | Реконструкция ВЛ-0,4 кв фидер №1 ул. Щорса (ТП-15) с увеличением класса напряжения по ул. Щорса от опоры №168 ВЛ-10кВ ТП-4 Н.Булай. п. Мишелевка Усольского района | | 1,92 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,92 | 1,92 | 100,00 | | | |
| 1.1.196 | Реконструкция ВЛ-0,4кв ул. Горького, ул. Котовского от ТП-15 с увеличением класса напряжения по ул. Горького от опоры №168 ВЛ-10кВ ТП-4 Н.Булай п. Мишелевка, Усольского района | | 2,40 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,84 | 0,00 | 0,84 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 2,40 | 100,00 | | | |
| 1.1.197 | Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул. Магистральная, п. Утулик, Слодянский район | | 6,52 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 2,28 | 0,00 | 2,28 | 0,00 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,52 | 6,52 | 100,00 | | | |
| 1.1.198 | Реконструкция ВЛ-10кВ "Судоверфь", ул. Горького, р. п. Листвянка Иркутского района | | 2,01 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,71 | 0,00 | 0,71 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,01 | 2,01 | 100,00 | | | |
| 1.1.199 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Лазо, ул. Куликова, ул. Кузнецова, ул. Судзиловского, ул. Островского, ул. Чапаева, ул. Гудина, ул. Горького, р. п. Листвянка Иркутского района | | 1,96 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,96 | 1,96 | 100,00 | | | |
| 1.1.200 | Реконструкция ВЛ-0,4-6 кВ по ул. Партизанская, ул. Строительная, ул. Терешковой, г. Тайшет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.1.201 | Реконструкция ПС 27,5/6 кВ "Западная", с. Николаевка, Тайшетский район | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2 | Новое строительство | | 233,67 | 7,83 | 23,37 | 7,83 | 81,78 | 0,00 | 81,78 | 0,00 | 46,73 | 0,00 | 7,83 | 4,81 | 225,84 | 225,84 | 96,65 | | | |
| 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | | 230,98 | 7,83 | 23,10 | 7,83 | 80,84 | 0,00 | 80,84 | 0,00 | 46,20 | 0,00 | 7,83 | 4,81 | 223,16 | 223,16 | 96,61 | | | |
| 2.1.1 | Строительство КТП-400/10/0,4кВ, ул. Комарова г. Киренск. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.2 | Строительство отпайки ВЛ-6кВ фидера №7 ПС "Западная-1" от ТП-86 до ТП-33, КТПН-630/6/0,4 кВ г. Черемхово | | 1,95 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,95 | 1,95 | 100,00 | | | |
| 2.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-189/4 до СНТ "Октябрьской революции", г. Ангарск | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.4 | Строительство РП-6 кВ, КЛ-6 кВ по ул. Мересьева, г. Черемхово | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.5 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Ф№4 "Кадинский", КТП-10/0,4 кВ р.п.Куйтун | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.6 | Строительство КТП-630/6/0,4кВ, ВЛ-0,4кВ ул. Тракторная, Тверской проезд, пер. Милицейский, мкр-н Китой, г. Ангарск. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.7 | Строительство отпайки ВЛ-10 кВ, КТП-10/0,4/250 кВА ул. Парковая, г. Нижнеудинск | | 0,51 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,51 | 100,00 | | | |
| 2.1.8 | Строительство ВЛ-10кВ, ТП-250/10кВ - 2шт., м-н Хабарово, г. Киренск | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| N N | Наименование объекта | Остаток стоимости и на начало года | Объём финансирования 2021г. | | | | | | | | | | Освоено (закрыто актами выполнени ых работ), млн. рублей | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатац ию), млн. рублей | Осталось профинанс ировать по результата м отчетного периода | Отклонение | | | | Причины отклонений |
|--------|--|--|-----------------------------|------|-------|------|--------|------|---------|------|--------|------|---|---|--|----------------|--------|---|--|--------------------|
| | | | план | факт | I кв. | | II кв. | | III кв. | | IV кв. | | | | | млн. рублей | % | в том числе за счет | | |
| | | | | | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | | | | | | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур | |
| 2.1.9 | Строительство ОПУ на ПС 110/35/6кВ "Мусковит" в Мамско-Чуйском районе | | 36,00 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 12,60 | 0,00 | 12,60 | 0,00 | 7,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 36,00 | 100,00 | | | |
| 2.1.10 | Строительство КЛ-10кВ ТП-36-ТП-58, г. Зима | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.11 | Строительство ВЛ-0,4кВ ул. 22-я Годовщина Октября, ул. Кирова, р.п. Куйтун, Куйтунский район | | 0,00 | 3,55 | 0,00 | 3,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,55 | 0,00 | -3,55 | -3,55 | | | | |
| 2.1.12 | Строительство КЛ-10кВ от ПС Тяговая -Тырьеть до оп. №1 ВЛ-10кВ "Тырьеть", п. Тырьеть, Заларинский район | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.13 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС 35/10 кВ "Высота" ОАО "ИЭСК" до распределительных электрических сетей 10 кВ ОГУЭП "Облкоммунэнерго" | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.14 | Строительство КТПН-250/10кВ - 2 шт., ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ ул. Кольцевая, ул. Горького, п. Балаганск | | 4,80 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 1,68 | 0,00 | 1,68 | 0,00 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,80 | 4,80 | 100,00 | | | |
| 2.1.15 | Строительство КТП-400/10/0,4кВ, ВЛ-10кВ, ул. Ломоносова, г. Зима | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.16 | Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул. Лесной, пер. Луговой, д. Быстрая, Слюдянский район | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.17 | Строительство ВЛ-10 кВ, строительство КТП-10/0,4/400 кВА, ул. Ломоносова г. Нижнеудинск | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.18 | Строительство КТПН-630/10/0,4 кВ уч. Куряты, Нижнеудинского р-на | | 1,43 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,43 | 1,43 | 100,00 | | | |
| 2.1.19 | Строительство ВЛ-10/0,4кВ, КТПН-250/10/0,4кВ-1шт., г.Усть-Кут, мкр Холбос | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.20 | Строительство ВЛ-6кВ, КТПН-400/6/0,4кВ-1шт., г.Усть-Кут, ул. Чернышевского | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.21 | Строительство КТПН-250/6/0,4кВ., КТПН-400/6/0,4кВ-1шт. г.Усть-Кут, мкр ст. Усть-Кут | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.22 | Строительство ВЛ-0,4кВ, строительство КТПН-400/10/0,4кВ-1шт. г.Усть-Кут, мкр Холбос | | 1,59 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,59 | 1,59 | 100,00 | | | |
| 2.1.23 | Строительство КТП-250/10/0,4 кВ ул. Транспортная, п.Ульян, Казачинско-Ленский район | | 1,34 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,34 | 1,34 | 100,00 | | | |
| 2.1.24 | Строительство ВЛ-10 кВ, КТП-250/10/0,4 кВ ул. Возрождения д.Тарасово, Казачинско-Ленский район | | 2,89 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 1,01 | 0,00 | 1,01 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,89 | 2,89 | 100,00 | | | |
| 2.1.25 | Строительство ЛЭП-10/0,4кВ, строительство КТПН-400/10/0,4кВ-1шт., строительство КТПН-250/10/0,4кВ-3шт. д.Ключи, Казачинско-Ленский район | | 1,99 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,99 | 1,99 | 100,00 | | | |
| 2.1.26 | Строительство ВЛ-10 кВ пер. Вокзальный, КТПН-630/10/0,4 кВ по ул. Плеханова г. Усолье-Сибирское | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.27 | Строительство ВЛ-10 кВ "ТП-6-1 - Песчанка" | | 5,65 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 1,98 | 0,00 | 1,98 | 0,00 | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,65 | 5,65 | 100,00 | | | |
| 2.1.28 | Строительство КЛ-10кВ от ПС 110/10кВ "Вокзальная" КРУН-10кВ яч.9, яч.20 до РП-4 ЗРУ-10кВ яч.7, яч.4 г. Усолье-Сибирское | | 2,16 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,76 | 0,00 | 0,76 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,16 | 2,16 | 100,00 | | | |
| 2.1.29 | Строительство КЛ-6кВ от ГПП-1 ЗРУ-6кВ яч.23, яч.22 до РП-3 ЗРУ-6кВ яч.13, яч.6 г. Усолье-Сибирское | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.30 | Строительство КЛ-6кВ от ТЭЦ-11 ГРУ-6кВ яч.98, яч.104 до ТП-98 РУ-6кВ яч.1, яч.4 г. Усолье-Сибирское | | 1,58 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,58 | 1,58 | 100,00 | | | |
| 2.1.31 | Строительство ВЛ-10кВ ул. Фабричная, КТП-400-10/0,4 кВ ул. Набережная п. Тельма Усольского района | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.32 | Строительство КТПС-100/10/0,4 кВ по ул. Заречная, ул. Нагорная, ул. Новая с. Кумарейка | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.33 | Строительство СКТП-100/10/0,4 кВ по ул. Ленина от ТП-5 п. Троицк | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.34 | Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ в северной, юго-западной, юго-восточной частях п. Новонкутск | | 0,68 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,68 | 100,00 | | | |

| N N | Наименование объекта | Остаток стоимо сти и на начало года | Объём финансирования 2021г. | | | | | | | | | | Освоено (закрыто актами выполнени ых работ), млн. рублей | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатац ию), млн. рублей | Осталось профинанс ировать по результа там отчетного периода | Отклонение | | | | Причины отклонений |
|--------|--|---|-----------------------------|------|-------|------|--------|------|---------|------|--------|------|---|---|--|----------------|--------|---|--|--------------------|
| | | | план | факт | I кв. | | II кв. | | III кв. | | IV кв. | | | | | млн. рублей | % | в том числе за счет | | |
| | | | | | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | | | | | | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур | |
| 2.1.35 | Строительство КЛ-6кВ "ТП-53А - РП-2", г. Усолье-Сибирское | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.36 | Строительство ВЛ-10кВ,ТП-10/0,4кВ, ВЛ-0,4кВ мкр.Молодежный, г. Саянск | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.37 | Строительство ТП-10/0,4 кВ "Байкальская", ВЛ-0,4-10 кВ, с. Еланцы Ольхонского района | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.38 | Строительство КЛ-0,4 кВ для резервного электроснабжения жилых многоквартирных домов, г.Зима | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.39 | Монтаж реклоузеров в распределительной электрической сети 6, 10 кВ г. Киренск, п. Мама, г. Саянск, г. Усть-Кут, г. Черемхово, г. Ангарск, г. Слободянка, Иркутский район, п. Усть-Ордынский, Иркутск, Усольский район, Черемховский район, г. Усолье Сибирское, г. Нижнеудинск, г. Тулун. | | 3,60 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 1,26 | 0,00 | 1,26 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 3,60 | 3,60 | 100,00 | | | |
| 2.1.40 | Строительство ПС 35/6 кВ "ТПП-2" с ВЛ-35 кВ в г. Усолье-Сибирское | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.41 | Замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакуумные, установка КРУН-6,10 кВ ЦРП 35/10 кВ "Половина" п. Михайловка, ПС 35/10 кВ "Нижний кочергат" д. Нижний Кочергат, ПС 35/6 кВ "Утулик" г. Слободянка, ПС 35/10 кВ "Красноармейская", ПС35/6 кВ "Город", ПС 35/10 кВ "Витимский", ПС 35/6 кВ "Мама", РП-48 г. Иркутск, г. Усолье-Сибирское., ТП-2 (ЦРП), РП-1; РП-3, РП-7, РП-4, КРУН-1, 3, 4, 5, 6; п. Мишелевка: РП-10; г. Ангарск: РП-2, ПС-35/6 кВ "Малышовка", ПС 35/10 "Савватеевка"; г. Тайшет: ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | | 3,36 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 1,18 | 0,00 | 1,18 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,36 | 3,36 | 100,00 | | | |
| 2.1.42 | Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ в п. Ангарские хутора, Иркутский р-н | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.43 | Строительство ТП-10/0,4 кВ "Строителей", п.Усть-Ордынский | | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | -0,21 | -0,21 | | | | |
| 2.1.44 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-57 до ж.д. №1 ул. Каландарашвили г.Зима | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.45 | Строительство КЛ-0,4кВ от ж.д. №2 до ж.д. №4 ул. Новокшонова г.Зима | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.46 | Строительство К ТП-160/10/0,4 кВ по пер. 1-ый Нагорный, п.Карымск | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.47 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4-10 кВ в г. Тайшет | | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | -0,67 | -0,67 | | | | |
| 2.1.48 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4-10 кВ в Иркутском районе | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.49 | Строительство КЛ-10кВ "ТП-104–ТП-117" ул.Луговая г.Зима | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.50 | Строительство ВЛ-10кВ,2хТП-10/0,4кВ, ВЛ-0,4кВ мкр.Молодежный г.Зима (1 очередь) | | 4,21 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 1,47 | 0,00 | 1,47 | 0,00 | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,21 | 4,21 | 100,00 | | | |
| 2.1.51 | Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ мкр. Молодежный, г. Зима | | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,57 | -0,04 | -0,04 | | | | |
| 2.1.52 | Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ мкр. 11, г. Саянск | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.53 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-58 до ж.д. №96 ул. Куйбышева г.Зима | | 0,39 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,39 | 100,00 | | | |
| 2.1.54 | Строительство КТП-10/0,4 кВ по ул. Индустриальная г. Нижнеудинск | | 1,46 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,46 | 1,46 | 100,00 | | | |
| 2.1.55 | Строительство 2хКЛ-0,4кВ от ТП-20з до ж.д. №29 ул. Лазо г.Зима | | 0,70 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,70 | 100,00 | | | |

| N N | Наименование объекта | Остаток стоимост и на начало года | Объём финансирования 2021г. | | | | | | | | | | Освоено (закрыто актами выполниени ых работ), млн. рублей | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатаци ю), млн. рублей | Осталось профинанс ировать по результата м отчетного периода | Отклонение | | | | Причины отклонений |
|--------|--|---|-----------------------------|------|-------|------|--------|------|---------|------|--------|------|--|---|--|----------------|--------|---|--|--------------------|
| | | | план | факт | I кв. | | II кв. | | III кв. | | IV кв. | | | | | млн. рублей | % | в том числе за счет | | |
| | | | | | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | | | | | | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур | |
| 2.1.56 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-53 до ж.д. №31А ул. Бугровая г.Зима | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.57 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-39 до ж.д. №38 ул. Бугровая г.Зима | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.58 | Строительство КЛ-0,4кВ от ж.д. №35 ул. М.Тракт до ж.д. №37 ул. М.Тракт г.Зима | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.59 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-108 до ж.д. №3 ул. Донской проезд г.Зима | | 0,46 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,46 | 100,00 | | | |
| 2.1.60 | Строительство 2хКЛ-0,4кВ "Школа №5" от ТП-36 ул.Садовая г.Зима | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.61 | Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ в мкр. Молодежный, г. Зима | | 3,06 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 1,07 | 0,00 | 1,07 | 0,00 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,06 | 3,06 | 100,00 | | | |
| 2.1.62 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-74 до ж.д. №85 ул. Октябрьская г.Зима | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.63 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-37 до ж.д. №83 ул. Куйбышева г.Зима | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.64 | Строительство 2х КЛ-0,4кВ от ТП-108 до ж.д. №34А ул. Лаза г.Зима | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.65 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-40 до ж.д. №3 ул. Каландарашвили г.Зима | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.66 | Строительство ПС 35/6 кВ г. Байкальск | | 56,52 | 0,00 | 5,65 | 0,00 | 19,78 | 0,00 | 19,78 | 0,00 | 11,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,52 | 56,52 | 100,00 | | | |
| 2.1.67 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-62 до ж.д. №2 ул. Ленина г.Зима | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.68 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-39 до ж.д. №4 ул. Новокшонова г.Зима | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.69 | Строительство ВЛ-10кВ, КТПН-400кВА, ВЛ-0,4кВ ул.Октябрьская п.Балаганск | | 9,16 | 0,00 | 0,92 | 0,00 | 3,21 | 0,00 | 3,21 | 0,00 | 1,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,16 | 9,16 | 100,00 | | | |
| 2.1.70 | Строительство ВЛ-10кВ, КТПН-400кВА, ВЛИ-0,4кВ, ул.Калинина п.Балаганск | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.71 | Строительство ТП-1 ул.Стенная г.Зима | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.72 | Строительство ТП-2 ул.Луначарского г.Зима | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.73 | Строительство ТП-14 ул.Кошевого г.Зима | | 1,47 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,47 | 1,47 | 100,00 | | | |
| 2.1.74 | Строительство ТП-114 ул.Тракторная г.Зима | | 1,47 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,47 | 1,47 | 100,00 | | | |
| 2.1.75 | Строительство РП-2 ул.Тракторная г.Зима | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.76 | Строительство ТП-30 ул.Матросова п.Залари | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.77 | Строительство ТП-1 ул. Буденого п.Залари | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.78 | Строительство ВЛ-10кВ, КТПН-250кВА ул.Заларинская п.Новоникитск | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.79 | Строительство ВЛ-10 кВ, КТПС-250/10/0,4 кВ по ул. Свердлова от ТП-15, р.п. Квиток, Тайшетского района. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.80 | Строительство ВЛ-10 кВ по ул. Парижской Коммуны, строительство КТПС-250/10/0,4 кВ в переулке Советском г. Бирюсинск, Тайшетского района. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.81 | Строительство КТПС-160/10/0,4 кВ на пересечении ул. Ленина и Свенцкого, р.п. Шиткино, Тайшетского района. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.82 | Строительство КТПС-160/6/0,4 кВ по ул. 40-я Октября, д. Николаевка, Тайшетского района. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.83 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ТП-4 до оп. №2 ф. "Одинск" с. Одинск, Ангарский район | | 0,81 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 0,81 | 100,00 | | | |
| 2.1.84 | Строительство ВЛ-0,4 кВ по ул. Счастливая, КТПН-630/10/0,4 кВ р.п. Мерет, Ангарский район | | 4,27 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,27 | 4,27 | 100,00 | | | |

| N N | Наименование объекта | Остаток стоимости и на начало года | Объём финансирования 2021г. | | | | | | | | | | Освоено (закрыто актами выполни ых работ), млн. рублей | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатаци ю), млн. рублей | Осталось профинанс ировать по результата м отчетного периода | Отклонение | | | | Причины отклонений |
|---------|--|---|-----------------------------|------|-------|------|--------|------|---------|------|--------|------|---|---|--|----------------|--------|---|--|--------------------|
| | | | план | факт | I кв. | | II кв. | | III кв. | | IV кв. | | | | | млн. рублей | % | в том числе за счет | | |
| | | | | | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | | | | | | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур | |
| 2.1.85 | Строительство КТПС-250/10/0,4 кВ по ул. Школьная, ул. Партизанская с. Савватеевка, Ангарский район | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.86 | Строительство СТП-250/10/0,4 кВ по ул. Сплавная, д. Звездочка, Ангарский район | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.87 | Строительство КТПС-250/10/0,4 кВ по ул. Майская, р.п. Мерет, Ангарский район | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.88 | Строительство КТПС-250/10/0,4 кВ по ул. Школьная с. Савватеевка, Ангарский район | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.89 | Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ от ул. Лесная к ул. Сосновая, д. Ново-Одинск, Ангарский район | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.90 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Еловка" до ВЛ-10 кВ ф. "Стеглянка", Ангарский район | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.91 | Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул. Неугодиновская, п. Жигалово, Жигаловский р-н | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.92 | Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул. Мира, п. Усть-Уда, Усть-Удинский р-н | | 1,98 | 0,86 | 0,20 | 0,86 | 0,69 | 0,00 | 0,69 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,86 | 0,97 | 1,13 | 1,13 | 56,69 | | | |
| 2.1.93 | Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул. Пуляевского, ул. Ленский Расстрел, п. Качуг, Качугский район | | 0,82 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 0,82 | 100,00 | | | |
| 2.1.94 | Строительство распределительных электрических сетей 0,4кВ по ул. 9 мая, ул. Вампилова, ул. Первомайская, ул.Урбаева, ул. Хаптаева в с. Баяндай, Баяндавского р-на | | 3,49 | 0,03 | 0,35 | 0,03 | 1,22 | 0,00 | 1,22 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 3,46 | 3,46 | 99,23 | | | |
| 2.1.95 | Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул. Ленина, п. Жигалово Жигаловский р-на | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.96 | Строительство ТП-20/0,4 кВ на улице Куйбышева, с. Тугура, Жигаловский р-н | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.97 | Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ в районе ул. 8 Марта в п. Усть-Ордынский, Эхирит-Булагатский р-н | | 2,71 | 0,36 | 0,27 | 0,36 | 0,95 | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 2,35 | 2,35 | 86,69 | | | |
| 2.1.98 | Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ в районе СОТ "Надежда" в п. Усть-Ордынский, Эхирит-Булагатский р-н | | 2,71 | 0,06 | 0,27 | 0,06 | 0,95 | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 2,65 | 2,65 | 97,74 | | | |
| 2.1.99 | Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул. Байкальская, ул. Ленина, с. Бугульдейка, Ольхонского р-на | | 1,07 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 1,07 | 100,00 | | | |
| 2.1.100 | Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ, с. Бугульдейка, Ольхонского р-на | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.101 | Строительство СТП-250кВА по ул. Щорса и ул. Горького п. Мишелевка Усольского района | | 2,26 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,79 | 0,00 | 0,79 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,26 | 2,26 | 100,00 | | | |
| 2.1.102 | Строительство трансформаторных пунктов 10/0,4кВ на ул. Набережная, ул. Фурманова, ул. Труда, ул. Октябрьская, ул. Ангарская, ул. Чайковского, ул. Ломоносова, ул. Олега Кошевого р. п. Большая Речка Иркутского района | | 0,94 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 0,94 | 100,00 | | | |
| 2.1.103 | Строительство трансформаторных пунктов 10/0,4кВ на ул. Новая, ул. Песчаная, ул. Байкальская, ул. Киевская, ул. Лесная, ул. Рабочая, в д. Бурдаковка Иркутского района | | 0,94 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 0,94 | 100,00 | | | |
| 2.1.104 | Монтаж силовых трансформаторов в трансформаторных подстанциях ОГУЭП "Облкоммунэнерго" | | 5,71 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,71 | 5,71 | 100,00 | | | |
| 2.1.105 | Монтаж масляных выключателей 35кВ и выше в трансформаторных подстанциях ОГУЭП "Облкоммунэнерго" | | 4,61 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 1,61 | 0,00 | 1,61 | 0,00 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,61 | 4,61 | 100,00 | | | |

| N N | Наименование объекта | Остаток стоимост и на начало года | Объём финансирования 2021г. | | | | | | | | | | Освоено (закрыто актами выполнени ых работ), млн. рублей | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатаци ю), млн. рублей | Осталось профинанс ировать по результата м отчетного периода | Отклонение | | | | Причины отклонений |
|---------|--|---|-----------------------------|------|-------|------|--------|------|---------|------|--------|------|---|---|--|----------------|--------|---|--|--------------------|
| | | | план | факт | I кв. | | II кв. | | III кв. | | IV кв. | | | | | млн. рублей | % | в том числе за счет | | |
| | | | | | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | | | | | | уточнения стоимости по результатам утвержденной НСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур | |
| 2.1.106 | Строительство распределительных электрических сетей 10/0,4кВ на ул. Депутатская, ул. Профсоюзная, Панфилова, ул. Октябрьская в р. п. Култук Слюдянского района | | 1,01 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 1,01 | 100,00 | | | |
| 2.1.107 | Строительство распределительных электрических сетей 6/0,4кВ на ул. Тракторная, в п. Утулик Слюдянского района | | 1,01 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 1,01 | 100,00 | | | |
| 2.1.108 | Строительство ВЛ-0,4 кВ по ул. Свободы, мкр. Пахотинцева, г. Тайшет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.109 | Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул. Береговая, ул. Харануты п. Большое Голоустное | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.110 | Строительство рапсределительных электрических сетей 0,4-10 кВ в жилых массивах 1, 4, 6, 7 МО Смоленское, Иркутский район | | 2,21 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,21 | 2,21 | 100,00 | | | |
| 2.1.111 | Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул. Киевская, Коммунистическая, ул. Сосновая, ул. Дорожников, ул. Заводская, пер. Южный, п. Бокан | | 0,00 | 1,08 | 0,00 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,08 | 1,43 | -1,08 | -1,08 | | | | |
| 2.1.112 | Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ г. в южной части п.Кутулик, Аларский р-он (ул.Заречная, ул.Зеленая, ул.Иркутская, ул.Сибирская, ул.Гагарина, ул.Пролетарская) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.113 | Строительство распределительных электрических сетей 0,4-6(10) кВ г. в северной, северо-восточной, северо-западной частях г.Черемхово (пер. Забигуйский, пер. Крупской, ул. Чернышевского, ул. Волочаевская, ул. Инешина) | | 2,80 | 0,32 | 0,28 | 0,32 | 0,98 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,32 | 0,80 | 2,48 | 2,48 | 88,67 | | | |
| 2.1.114 | Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул. Пушкина, рп. Култук, Слюдянский район | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.115 | Строительство ВЛ-0,4-10 кВ, КТПН 630/10/0,4 на территория южной жилой застройки с. Одинск, г. Ангарск | | 4,85 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,85 | 4,85 | 100,00 | | | |
| 2.1.116 | Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул. Гранитная, ул. Алмазная, ул. Рубиновая, ул. Мраморная р.п. Маркова, Иркутский район | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.117 | Строительство распределительных электрических сетей 04-10 кВ п. Зеленый, п. Западный, г. Усолье-Сибирское | | 1,45 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,45 | 1,45 | 100,00 | | | |
| 2.1.118 | Строительство распределительных электрических сетей 04-10 кВ в северо-восточной части п. Тельма, Усольский район | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.119 | Строительство распределительных электрических сетей 10 кВ от ВЛ-10 кВ «Белореченск-Бадай» до ТП-1 п. Новомальтинск | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.120 | Строительство распределительных электрических сетей 10-0,4 кВ п. Усть-Ордынский, ул. Балтахинова, Советская, Горького, Калинина, Борсова, Школьная, Дачная, Кислородная, Буденного, Хангалова, Хандагайская, Суборовой | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.121 | Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ в юго-западной части п. Усть-Уда, Усть-Удинский район | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.122 | Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ в южной части п. Качуг, Качугский район | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| N N | Наименование объекта | Остаток стоимост и на начало года | Объём финансирования 2021г. | | | | | | | | | | Освоено (закрыто актами выполнени ых работ), млн. рублей | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатаци ю), млн. рублей | Осталось профинанс ировать по результата м отчетного периода | Отклонение | | | | Причины отклонений |
|---------|--|---|-----------------------------|------|-------|------|--------|------|---------|------|--------|------|---|---|--|----------------|--------|---|--|--------------------|
| | | | план | факт | I кв. | | II кв. | | III кв. | | IV кв. | | | | | млн. рублей | % | в том числе за счет | | |
| | | | | | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | | | | | | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур | |
| 2.1.123 | Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ в северной части с. Баяндай,Баяндаевский район | | 3,03 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 1,06 | 0,00 | 1,06 | 0,00 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,03 | 3,03 | 100,00 | | | |
| 2.1.124 | Строительство распределительных электрических сетей 10 кВ по ул. Заречная, Кирова, п. Бохан, Боханского р-на | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.125 | Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ в северной, южной частях г. Тайшет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.126 | Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ в мкр. Мельничный, мкр. Балахия, г. Киренск | | 0,48 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 0,48 | 100,00 | | | |
| 2.1.127 | Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ в юго-восточной, юго-западной частях п. Тыреть, Заларинский район | | 2,11 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,74 | 0,00 | 0,74 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,11 | 2,11 | 100,00 | | | |
| 2.1.128 | Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ в мкр. 11 "Молодежный", мкр. "6Б", мкр. "Лесной", г. Саянск | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.129 | Строительство распределительных электрических сетей 0,4-6 кВ в мкр.Перевал, мкр. Рудю, г. Слюдянка | | 1,60 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 1,60 | 100,00 | | | |
| 2.1.130 | Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ в южной части д. Новогрудинино, Иркутский район | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.131 | Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ в северо-западной части п. Мельничная Падь, Иркутский район | | 2,70 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,94 | 0,00 | 0,94 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 2,70 | 100,00 | | | |
| 2.1.132 | Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ в южной части д. Бурдаковка, Иркутский район | | 1,93 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,93 | 1,93 | 100,00 | | | |
| 2.1.133 | Строительство распределительных сетей 0,4кВ, Иркутский р-н, п. Большое Голоушное, ул. Харануты,ул. Свердлова, ул.Озёрная, ул. Прибрежная, ул.Береговая, ул. Новая | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.134 | Строительство распределительных сетей 10-0,4 кВ, г.Нижнеудинск, ул. Пшеничная, ул. Просвещения, Тракторная, Энтузиастов, Циолковского, пер. Российский | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.135 | Строительство ВЛ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ, КТПН-400/10/0,4 кВ, п. Подгорный | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.136 | Строительство распределительных электрических сетей 0,4-6 кВ в западной прибрежной части п. Утулик, Слюдянский район | | 1,33 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,33 | 1,33 | 100,00 | | | |
| 2.1.137 | Строительство трансформаторных пунктов 10/0,4кВ на ул. Нагорная, Мира, Лесная, Зои Космодемьянской в с. Смоленщина Иркутского района | | 0,47 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 0,47 | 100,00 | | | |
| 2.1.138 | Строительство трансформаторных пунктов 10/0,4кВ в п. Тибельти Слюдянского района | | 1,07 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 1,07 | 100,00 | | | |
| 2.1.139 | Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ в центральной части р.п. Байкал, Слюдянский район | | 2,20 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,20 | 2,20 | 100,00 | | | |
| 2.1.140 | Строительство СТП-160 кВА по ул.Октябрьская, СТП-100 кВА-2шт. по ул. Долгополова, ул. Тажная, СТП-63 кВА по ул. Пролетарская, ПКУ-10 кВ ул. Мира, п. Раздолье, Усольского района | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.141 | Строительство ВЛЗ-0,4 - 10 кВ, СКТП-250/10/0,4 по ул. Софийская, г.Усолье-Сибирское | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.142 | Строительство РП-3, КЛ-10 кВ п. Култук , Слюдянский район | | 1,87 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,66 | 0,00 | 0,66 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,87 | 1,87 | 100,00 | | | |
| 2.1.143 | Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул. Школьной, с. Будагово, Тулунский район | | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | -0,58 | -0,58 | | | | |
| 2.1.144 | Строительство ВЛ-0,4-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ "Мост", п. Качуг, Качутский район | | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | -0,08 | -0,08 | | | | |

| N N | Наименование объекта | Остаток стоимости и на начало года | Объём финансирования 2021г. | | | | | | | | | | Освоено (закрыто актами выполнени ых работ), млн. рублей | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатац ию), млн. рублей | Осталось профинанс ировать по результа т м отчетного периода | Отклонение | | | | Причины отклонений | |
|---------|--|---------------------------------------|-----------------------------|------|-------|------|--------|------|---------|------|--------|------|---|--|---|-------------|--------|---|--|--------------------|--|
| | | | план | факт | I кв. | | II кв. | | III кв. | | IV кв. | | | | | млн. рублей | % | в том числе за счет | | | |
| | | | | | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | | | | | | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур | | |
| 2.1.145 | Строительство распределительных электрических сетей 0,4-6 кВ ул. 2-я Петровка, ул. П. Морозова, п. Касьяновка, г. Черемхово | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2.1.146 | Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул. Лазо, ул. Клеменко г. Зима | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.147 | Строительство распределительных электрических сетей 10-0,4 кВ по ул. Западная, Центральная, с. Еланцы | | 3,86 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 1,35 | 0,00 | 1,35 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,86 | 3,86 | 100,00 | | | | |
| 2.1.148 | Строительство распределительных электрических сетей по ул. Свердлова, 50 лет ВЛКСМ, г. Тайшет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.149 | Строительство распределительных электрических сетей 0,4-6 кВ по ул. Проездная, Партизанская, ул. Расковой г. Тайшет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.150 | Строительство распределительных электрических сетей 0,4-6 кВ по ул. Береговая, ул. Дружбы, г. Бирюсинск, Тайшетский район | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.151 | Строительство ВЛ-10 кВ, СКТП-250 кВА, по ул. Молодежная р.п. Мегет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.152 | Строительство КЛ-6 кВ, ВЛ-6 кВ, СТП-250 кВА СНТ "Октябрьской революции" г. Ангарск | | 5,23 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 1,83 | 0,00 | 1,83 | 0,00 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,23 | 5,23 | 100,00 | | | | |
| 2.1.153 | Строительство КЛ-0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ ул. Крулская, г. Ангарск | | 1,44 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,44 | 1,44 | 100,00 | | | | |
| 2.1.154 | Строительство ВЛ-6кВ, КТП-160/6/0,4кВ, мкр-н Строителей, г. Ангарск | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.155 | Строительство ВЛ-10 кВ, КТПН-630 кВА по ул. Бурлова, г. Усолье-Сибирское | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.156 | Строительство КТП-630-10/0,4 кВ с трансформатором ТМГ-630-10/0,4 кВ, ул. Менделеева г. Усолье-Сибирское | | 3,30 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 1,16 | 0,00 | 1,16 | 0,00 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,30 | 3,30 | 100,00 | | | | |
| 2.1.157 | Строительство КТП-250/10/0,4 кВ – 2 шт. по ул. Тракторная и ул. Восточная п. Раздолье | | 2,26 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,79 | 0,00 | 0,79 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,26 | 2,26 | 100,00 | | | | |
| 2.1.158 | Строительство КТП-250/10/0,4 кВ – 1 шт. по ул. 1-я Заречная д. Большая Черемшанка, Усольского района | | 1,13 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,13 | 1,13 | 100,00 | | | | |
| 2.1.159 | Строительство трансформаторных пунктов 10/0,4кВ на ул. Куликова, ул. Кузнецова, ул. Судзиловского, ул. Чапаева, ул. Гудина, ул. Горького, ул. Лазо, ул. Островского, в р. п. Листвянка Иркутского района | | 0,94 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 0,94 | 100,00 | | | | |
| 2.1.160 | Строительство ВЛ-0,4-6 кВ по ул. Терешковой, ул. Свободы, г. Тайшет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.161 | Строительство ВЛ-10кВ "ПС-110/35/10кВ "Киренск", яч. №11 - ЗРУ-6/10кВ Киренской ДЭС", г. Киренск | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.162 | Строительство ТП-3, с. Одинск, Ангарский район | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.163 | Строительство ТП -7 ул.Гагарина, п. Новонкутск | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.2 | Прочее строительство | | 2,68 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,94 | 0,00 | 0,94 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,68 | 2,68 | 100,00 | | | | |
| 2.2.1 | Строительство базы Куйтунского электросетевого участка в р.п. Куйтун | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.2.2 | Строительство здания гаража Заларинского "РЭС" в филиале "Саянские электрические сети", п. Залари Заларинский район | | 1,12 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,12 | 1,12 | 100,00 | | | | |
| 2.2.3 | Строительство производственной базы в м-не Мельничный, г. Киренск | | 0,94 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 0,94 | 100,00 | | | | |
| 2.2.4 | Строительство здания гаража в филиале "Мамско-Чуйские электрические сети", п. Мама, Мамско-Чуйский район | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.2.5 | Строительство административно-хозяйственного комплекса на территории производственной базы Свирского РЭС филиала "Черемховские электрические сети" | | 0,62 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,62 | 100,00 | | | | |
| 2.2.6 | Строительство производственной базы ТЭСУ, г.Тулун. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| N N | Наименование объекта | Остаток стоимост и на начало года | Объём финансирования 2021г. | | | | | | | | | | Освоено (закрыто актами выполнени ых работ), млн. рублей | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатаци ю), млн. рублей | Осталось профинанс ировать по результата м отчетного периода | Отклонение | | | | Причины отклонений |
|-------|--|---|-----------------------------|-------|-------|-------|--------|------|---------|------|--------|------|---|---|--|----------------|-------|---|--|--------------------|
| | | | план | факт | I кв. | | II кв. | | III кв. | | IV кв. | | | | | млн. рублей | % | в том числе за счет | | |
| | | | | | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | | | | | | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур | |
| 2.2.7 | Строительство модульного здания производственной базы ЭСУ с. Малое Голустное, Иркутский район. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3 | Проектно-изыскательские работы будущих лет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.1 | Реконструкция РП-5, ВЛ-35кВ "ГПП2-РП5", "ГПП1-РП-5" в г. Ангарске | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.2 | Строительство ПС 35/6 кВ, г. Байкальск | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.3 | Строительство ОПУ на ПС-110/35/6кВ "Мусковит" в Мамско-Чуйском районе | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.4 | Реконструкция ВЛ-35 кВ ПС 35/10 кВ"Уда-2" Нижнеудинский р-он, п. Шумский | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.5 | Реконструкция ВЛ-35 кВ "Мусковит-Мама" Мамско-Чуйского района | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.6 | Строительство ПС 35/6 кВ "ГПП-2" с ВЛ-35 кВ в г. Усолье-Сибирское | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4 | Энергосбережение и энергоэффективность | | 25,08 | 10,34 | 2,51 | 10,34 | 8,78 | 0,00 | 8,78 | 0,00 | 5,02 | 0,00 | 10,34 | 1,05 | 14,74 | 14,74 | 58,79 | | | |
| 4.1 | Создание АНИСУЭ розничного рынка ОГУЭП "Облкоммуниэнерго" | | 25,08 | 10,34 | 2,51 | 10,34 | 8,78 | 0,00 | 8,78 | 0,00 | 5,02 | 0,00 | 10,34 | 1,05 | 14,74 | 14,74 | 58,79 | | | |
| 5 | Развитие информационных технологий | | 8,40 | 0,22 | 0,84 | 0,22 | 2,94 | 0,00 | 2,94 | 0,00 | 1,68 | 0,00 | 0,22 | 0,24 | 8,18 | 8,18 | 97,39 | | | |
| 6 | Приобретение спецтехники | | 24,97 | 2,78 | 2,50 | 2,78 | 8,74 | 0,00 | 8,74 | 0,00 | 4,99 | 0,00 | 2,78 | 6,95 | 22,20 | 22,20 | 88,88 | | | |
| 7 | Приобретение и модернизация электроизмерительных приборов, оборудования | | 23,20 | 0,56 | 2,32 | 0,56 | 8,12 | 0,00 | 8,12 | 0,00 | 4,64 | 0,00 | 0,56 | 1,66 | 22,63 | 22,63 | 97,57 | | | |
| 7.1 | Приобретение электроизмерительных приборов, оборудования | | 23,20 | 0,56 | 2,32 | 0,56 | 8,12 | 0,00 | 8,12 | 0,00 | 4,64 | 0,00 | 0,56 | 1,66 | 22,63 | 22,63 | 97,57 | | | |
| 7.2 | Модернизация электроизмерительных приборов, оборудования | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 7.3 | Приобретение силового трансформатора для подстанции "ГПП-1" г. Байкальск | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

Заместитель генерального директора по инвестициям

И.В. Московский

Начальник планово-экономического отдела

Д. Б. Краинский

Начальник отдела капитального строительства

С.В. Елькин