
(подпись)
" " _____ 2026 года
М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей									Вывод мощностей										
		план					факт				план					факт					
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					
I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2026г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2026г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2026г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2026г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	ВСЕГО	0,00	0,00	0,00	70МВА/77,35км	70МВА/77,35км	4,33МВА/2,949км	5,77МВА/7,492 км.	0,00	0,00	10,1 МВА/10,441 км.										
1	Техническое перевооружение и реконструкция	0,00	0,00	0,00	29МВА/48,35км	29МВА/48,35км	1,422км	2,626 км.	0,00	0,00	4,048 км.										
1.1.	Энергоэкономия и повышение энергетической эффективности	0,00	0,00	0,00	29МВА/48,35км	29МВА/48,35км	1,422км	2,626 км.	0,00	0,00	4,048 км.										
1.1.1 (1.1.1)	Реконструкция ВЛ-35кВ ГПП2-РП15, ГПП1-РП-5, г.Ангарск	0,00	0,00	0,00	2,5км	2,5км	0,00	0,00			0,00										
1.1.2 (1.1.2)	Реконструкция РП-5 35/6кВ, г. Ангарск	0,00	0,00	0,00	25МВА	25МВА	0,00	0,00			0,00										
1.1.3 (1.1.9)	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, мкр-н Строителей, г.Ангарск	0,00	0,00	0,00	6км	6км	0,00	0,00			0,00										
1.1.4 (1.1.26)	Реконструкция РП-2 г. Усолье-Сибирское	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00										
1.1.5 (1.1.29)	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Зеленая, ул. Декабристов, ул. Пионерская, ул. Озерная, ул. Молодежная, ул.Мелодистов, ул. Мира, ул. Лесная ТП-842, ТП-843, ТП-844, с. Большая Елань, Усольский район	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00										
1.1.8 (1.1.51)	Реконструкция ВЛ-10кВ "Бурлаковна-Бургузун", ВЛ-10кВ "Бурлаковна - пос.Дорожников", ТП-160 ", п.Дорожников", ТП-156 "п.Бурлаковна, ферма КРС", д.Бурлаковна, Иркутский район	0,00	0,00	0,00	6км	6км	0,00	0,00			0,00										
1.1.9 (1.1.54)	Реконструкция КЛ-10кВ ПС "Центральная - РП-85", г.Иркутск	0,00	0,00	0,00	1,25км	1,25км	0,00	0,00			0,00										
1.1.11 (1.1.61)	Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул. Мира, ул. Чернышевского, ул.Нагорная, ул. Чайковского, ул. Байкальская, ул.Кропоткина, ул. Чернышкин, ул. Комарова, с. Малое Голоустное, Иркутский район	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00										
1.1.12 (1.1.91)	Реконструкция ВЛ-10кВ Ф№4 "Кадинский", ВЛ-0,4 кВ, р.п.Куйтун	0,00	0,00	0,00	11,75км	11,75км	0,00	0,00			0,00										
1.1.13 (1.1.101)	Реконструкция ВЛ-10кВ "Фидер №10" г.Зима	0,00	0,00	0,00	5,85км	5,85км	0,00	0,00			0,00										
1.1.17 (1.1.203)	Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-110 кВ в зоне деятельности филиалов ОГУЭП "Облакомунэнерго"	0,00	0,00	0,00	4МВА/15км	4МВА/15км	1,422км	2,626 км.			4,048 км.										
1.1.18 (1.1.18)	Реконструкция распределительных электрических сетей в п. Шиткино после наводнения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00										
1.1.19 (1.1.19)	Реконструкция ПС 35/10 кВ "Бугульдейка" с заменой трансформаторов на 2*2500 кВА, масляных выключателей на вакуумные Озлонский район	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00										
1.1.20 (1.1.20)	Реконструкция ПС 35/6 кВ "Бирюсинка" с заменой силового трансформатора, установкой второго, замена масляных выключателей в г. Усть-Кут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00										
1.1.21 (1.1.21)	Реконструкция ПС 35/6 кВ "Саяватевка" с заменой силового трансформатора, заменой масляных выключателей на вакуумные Ангарский городской округ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00										
1.1.22 (1.1.22)	Реконструкция ПС 35/6 кВ "ТП-27-ОРП" с заменой масляных выключателей на вакуумные в г. Усть-Кут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00										
2	Новое строительство	0,00	0,00	0,00	41МВА/29км	41МВА/29км	4,33МВА/1,527км	5,77МВА/4,866км	0,00	0,00	10,1 МВА/6,393 км.										
2.1	Энергоэкономия и повышение энергетической эффективности	0,00	0,00	0,00	41МВА/29км	41МВА/29км	4,33МВА/1,527км	5,77МВА/4,866км	0,00	0,00	10,1 МВА/6,393 км.										
2.1.1 (2.1.22)	Строительство ПС 35/6 кВ "ТПП-2" с ВЛ-35 кВ, г.Усолье-Сибирское	0,00	0,00	0,00	25МВА	25МВА	0,00	0,00			0,00										
2.1.9 (2.1.42)	Строительство распределительных сетей 0,4кВ, ул.Харануты, ул.Свердлова, ул.Озёрная, ул. Прибрежная, ул.Береговая, ул. Новая, п. Большое Голоустное, Иркутский район	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00										
2.1.10 (2.1.48)	Строительство РП-3, КЛ-10 кВ п. Култук , Слюдянский район	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00										
2.1.11 (2.1.63)	Строительство ЛЭП-10 кВ "НПС-8 - Подволошино", с.Подволошино (ИКЭ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00										
2.1.12 (2.1.66)	Строительство ОПУ на ПС 110/35/6кВ "Мусковит" в Мамско-Чуйском районе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00										

2.1.18 (2.1.148)	Строительство ТП-10/0,4 кВ "Байкальская", ВЛ-0,4-10 кВ, с.Еланцы, Озьянский район	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00									
2.1.20 (2.1.170)	Строительство ПС 35/6 кВ "Китой" с ЛЭП-35 кВ, г.Ангарск	0,00	0,00	0,00	10МВА	10МВА	0,00	0,00			0,00									
2.1.21 (2.1.176)	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-110 кВ в зоне деятельности филиалов ОГУЭП "Облакомунэнерго"	0,00	0,00	0,00	6МВА/29км	6МВА/29км	4,33МВА/1,527км	5,77МВА/4,866км			10,1 МВА/6,393 км.									
2.1.22 (2.1.177)	Строительство ПС 35/10 кВ д. Ключи, Качинско-Ленский район	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00									
2.1.23 (2.1.23)	Строительство ПС 35/10 кВ "Кривошапкино" в Киренском районе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00									

Начальник отдела капитального строительства

В.В. Черкашин