

(подпись)
" " 2026 года
М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Выход мощностей									
		план					факт					план					факт				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2025г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2025г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2025г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2025г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	ВСЕГО	0,00	0,00	9,28МВА/20,9км	25МВА	34,28МВА/20,9км	12,57МВА/0,930км	9,53МВА/7,244км	4,7МВА/2,099км	23,46МВА/61,3637км	50,26МВА/71,6367км										
1	Техническое перевооружение и реконструкция	0,00	0,00	0,8 МВА/13,5км	0,00	0,8 МВА/13,5км	0,00	5,719км	1,689км	52,78409км	60,1921км										
1.1.	Энергобережение и повышение энергетической эффективности	0,00	0,00	0,8 МВА/13,5км	0,00	0,8 МВА/13,5км	0,00	5,719км	1,689км	52,78409км	60,1921км										
1.1.1 (1.1.1)	Реконструкция ВЛ-35кВ ТПШ2-РП15, ТПП1-РП-5, г.Ангарск	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
1.1.2 (1.1.2)	Реконструкция РП-5 35/6кВ, г. Ангарск	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
1.1.3 (1.1.9)	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, мкр-н Строителей, г.Ангарск	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
1.1.4 (1.1.26)	Реконструкция РП-2 г. Усолье-Сибирское	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
1.1.5 (1.1.29)	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Зеленая, ул. Декабристов, ул. Пионерская, ул. Озерная, ул. Молодежная, ул.Мелиораторов, ул. Мира, ул. Лесная ТП-842, ТП-843, ТП-844, с. Большая Елань, Усольский район	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
1.1.8 (1.1.51)	Реконструкция ВЛ-I-0кВ "Бурлаковна-Буругуул", ВЛ-10кВ "Бурдаковна - пос.Дорожников", ТП-160 ", н.Дорожников", ТП-156 "н.Бурдаковна, ферма КРС"- д.Бурдаковна, Иркутский район	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
1.1.9 (1.1.54)	Реконструкция КЛ-10кВ ПС "Центральная - РП-85", г.Иркутск	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
1.1.11 (1.1.61)	Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул. Мира, ул. Чернышевского, ул.Нагорная, ул. Чапаевского, ул. Байкальская, ул.Кропоткина, ул. Чернушкин, ул. Комарова, с. Малое Голоустное, Иркутский район	0,00	0,00	0,4 МВА/5,5км	0,00	0,4 МВА/5,5км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
1.1.12 (1.1.91)	Реконструкция ВЛ-10кВ Ф№4 "Кадинский", ВЛ-0,4 кВ, р.п.Куйтуу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
1.1.13 (1.1.101)	Реконструкция ВЛ-10кВ "Фидер №10" г.Зима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
1.1.17 (1.1.203)	Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-110 кВ в зоне деятельности филиалов ОГУН "Общкоммуэнерго"	0,00	0,00	0,4 МВА/8км	0,00	0,4 МВА/8км	0,00	5,719км	1,689км	52,78409км	60,1921км										
1.1.18 (1.1.18)	Реконструкция распределительных электрических сетей в п. Шиткино после наводнения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
1.1.19 (1.1.19)	Реконструкция ПС 35/10 кВ "Бугульдейка" с заменой трансформаторов на 2*2500 кВА, масляных выключателей на вакуумные Ольхонский район	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
1.1.20 (1.1.20)	Реконструкция ПС 35/6 кВ "Биросинка" с заменой силового трансформатора, установкой второго, замена масляных выключателей в г. Усть-Кут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
1.1.21 (1.1.21)	Реконструкция ПС 35/6 кВ "Саватеевка" с заменой силового трансформатора, заменой масляных выключателей на вакуумные Ангарский городской округ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
1.1.22 (1.1.22)	Реконструкция ПС 35/6 кВ "ТП-27-ОРП" с заменой масляных выключателей на вакуумные в г. Усть-Кут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2	Новое строительство	0,00	0,00	8,48МВА/7,4км	25МВА	33,48МВА/7,4км	12,57МВА/0,930км	9,53МВА/1,525км	4,7МВА/0,41км	23,46МВА/8,5796 км	50,26МВА/11,4446км										
2.1	Энергобережение и повышение энергетической эффективности	0,00	0,00	8,48МВА/7,4км	25МВА	33,48МВА/7,4км	12,57МВА/0,930км	9,53МВА/1,525км	4,7МВА/0,41км	23,46МВА/8,5796 км	50,26МВА/11,4446км										
2.1.1 (2.1.22)	Строительство ПС 35/6 кВ "ТПШ-2" с ВЛ-35 кВ, г.Усолье-Сибирское	0,00	0,00	0,00	25МВА	25МВА	0,00	0,00	0,00	0,00	0										
2.1.9 (2.1.42)	Строительство распределительных сетей 0,4кВ, ул.Харануты, ул.Свердлова, ул.Озёрная, ул. Прибрежная, ул.Береговая, ул. Новая, п. Большое Голоустное, Иркутский район	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0										
2.1.10 (2.1.48)	Строительство РП-3, КЛ-10 кВ п. Култук , Слюдянский район	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0										
2.1.11 (2.1.63)	Строительство ЛЭП-10 кВ "ННЭС-8 - Подволошино", с.Подволошино (ИКС)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0										
2.1.12 (2.1.66)	Строительство ОПУ на ПС 110/35/6кВ "Мусковит" в Мамско-Чуйском районе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0										

2.1.18 (2.1.148)	Строительство ТП-10/0,4 кВ "Байкальская", ВЛ-0,4-10 кВ, с.Еланцы, Озьянский район	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0									
2.1.20 (2.1.170)	Строительство ПС 35/6 кВ "Китой" с ЛЭП-35 кВ, г.Ангарск	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0									
2.1.21 (2.1.176)	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-110 кВ в зоне деятельности филиалов ОГУЭП "Облакомунэнерго"	0,00	0,00	0,48МВА/7,3км	0,00	0,48МВА/7,3км	12,57МВА/0,930км	9,53МВА/1,525км	4,7МВА/0,41км	23,46МВА/8,5796 км	50,26МВА/11,4446км									
2.1.22 (2.1.177)	Строительство ПС 35/10 кВ д. Ключи, Качинско-Ленский район	0,00	0,00	8МВА/0,1км	0,00	8МВА/0,1км	0,00	0,00	0,00	0,00	0									
2.1.23 (2.1.23)	Строительство ПС 35/10 кВ "Кривошапкино" в Киренском районе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0									

Заместитель генерального директора по инвестициям

И.В. Московский

Начальник отдела капитального строительства

С.В. Елькин