

N N	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года	Объём финансирования 2025г.										Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода	Отклонение				Причины отклонений
			план	факт	I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.					млн. рублей	%	в том числе за счет		
					план	факт	план	факт	план	факт	план	факт						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	ВСЕГО:		1 855,08	262,68	185,51	48,67	649,28	214,01	649,28	0,00	371,02	0,00	262,68	221,62	1 592,39	1 592,39	85,84			
1	Техническое перевооружение и реконструкция		210,49	55,45	21,05	2,51	73,67	52,93	73,67	0,00	42,10	0,00	55,45	0,98	155,05	155,05	73,66			
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности		210,49	55,45	21,05	2,51	73,67	52,93	73,67	0,00	42,10	0,00	55,45	0,98	155,05	155,05	73,66			
1.1.1 (1.1.1)	Реконструкция ВЛ-35кВ ГПП2-РП5, ГПП1-РП-5, г.Ангарск		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2 (1.1.2)	Реконструкция РП-5 35/6кВ, г. Ангарск		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3 (1.1.9)	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, мкр-н Стрелелей, г.Ангарск		4,20	0,00	0,42	0,00	1,47	0,00	1,47	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	4,20	4,20	100,00			
1.1.4 (1.1.26)	Реконструкция РП-2 г. Усолье-Сибирское		69,48	0,00	6,95	0,00	24,32	0,00	24,32	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	69,48	69,48	100,00			
1.1.5 (1.1.29)	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Зеленая, ул. Декабристов, ул. Пионерская, ул. Озерная, ул. Молодежная, ул.Мелинаторов, ул. Мира, ул. Лесная ТП-842, ТП-843, ТП-844, с. Большая Елань, Усольский район		2,52	0,00	0,25	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	2,52	2,52	100,00			
1.1.8 (1.1.51)	Реконструкция ВЛ-10кВ "Бурдаковка-Бурдугуз", ВЛ-10кВ "Бурдаковка - пос.Дорожников", ТП-160 ", п.Дорожников", ТП-156 "п.Бурдаковка, ферма КРС", д.Бурдаковка, Иркутский район		6,72	0,00	0,67	0,00	2,35	0,00	2,35	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	6,72	6,72	100,00			
1.1.9 (1.1.54)	Реконструкция КЛ-10кВ ПС "Центральная - РП-85", г.Иркутск		2,77	2,71	0,28	0,00	0,97	2,71	0,97	0,00	0,55	0,00	2,71	0,00	0,06	0,06	2,16			
1.1.11 (1.1.61)	Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул. Мира, ул. Чернышевского, ул.Нагорная, ул. Чайковского, ул. Байкальская, ул.Кропачева, ул. Черемушки, ул. Комарова, с. Малое Голоустное, Иркутский район		40,80	0,00	4,08	0,00	14,28	0,00	14,28	0,00	8,16	0,00	0,00	0,00	40,80	40,80	100,00			
1.1.12 (1.1.91)	Реконструкция ВЛ-10кВ Ф№4 "Кадинский", ВЛ-0,4 кВ, р.п.Куйтун		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.13 (1.1.101)	Реконструкция ВЛ-10кВ "Фидер №10" г.Зима		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.17 (1.1.203)	Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-110 кВ в зоне деятельности филиалов ОГЭП "Облкомэнергo"		84,00	52,73	8,40	2,51	29,40	50,22	29,40	0,00	16,80	0,00	52,73	0,98	31,27	31,27	37,22			
1.1.18 (1.1.18)	Реконструкция распределительных электрических сетей в п. Шиткино после наводнения		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.19 (1.1.19)	Реконструкция ПС 35/10 кВ "Бугульдейка" с заменой трансформаторов на 2*2500 кВА, масляных выключателей на вакуумные Ольхонский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

1.1.20 (1.1.20)	Реконструкция ПС 35/6 кВ "Бирюсинка" с заменой силового трансформатора, установкой второго, замена масляных выключателей в г. Усть-Кут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.21 (1.1.21)	Реконструкция ПС 35/6 кВ "Саватеевка" с заменой силового трансформатора, заменой масляных выключателей на вакуумные Ангарский городской округ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.22 (1.1.22)	Реконструкция ПС 35/6 кВ "ТПП-27-ОРИ" с заменой масляных выключателей на вакуумные в г. Усть-Кут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Новое строительство	445,52	22,97	44,55	8,42	155,93	14,55	155,93	0,00	89,10	0,00	22,97	60,94	422,55	422,55	94,84			
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	392,40	22,97	39,24	8,42	137,34	14,55	137,34	0,00	78,48	0,00	22,97	60,94	369,43	369,43	94,15			
2.1.1 (2.1.22)	Строительство ПС 35/6 кВ "ТПП-2" с ВЛ-35 кВ, г.Усолье-Сибирское	120,00	0,00	12,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	100,00			
2.1.9 (2.1.42)	Строительство распределительных сетей 0,4кВ, ул.Харануты, ул.Свердлова, ул.Озёрная, ул. Прибрежная, ул.Береговая, ул. Новая, п. Большое Голоустное, Иркутский район	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.10 (2.1.48)	Строительство РП-3, КЛ-10 кВ п. Култук , Слюдянский район	2,40	0,00	0,24	0,00	0,84	0,00	0,84	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	2,40	2,40	100,00			
2.1.11 (2.1.63)	Строительство ЛЭП-10 кВ "НПС-8 - Подволошино", с.Подволошино (ИКС)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.12 (2.1.66)	Строительство ОПУ на ПС 110/35/6кВ "Мусковит" в Мамско-Чуйском районе	24,00	0,00	2,40	0,00	8,40	0,00	8,40	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	100,00			
2.1.18 (2.1.148)	Строительство ТП-10/0,4 кВ "Байкальская", ВЛ-0,4-10 кВ, с.Еланцы, Ольхонский район	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.20 (2.1.170)	Строительство ПС 35/6 кВ "Китой" с ЛЭП-35 кВ, г.Ангарск	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.21 (2.1.176)	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-110 кВ в зоне деятельности филиалов ОГУЭП "Облкоммуэнерго"	210,00	22,97	21,00	8,42	73,50	14,55	73,50	0,00	42,00	0,00	22,97	60,94	187,03	187,03	89,06			
2.1.22 (2.1.177)	Строительство ПС 35/10 кВ д. Ключи, Казачинско-Ленский район	36,00	0,00	3,60	0,00	12,60	0,00	12,60	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	100,00			
2.1.23 (2.1.23)	Строительство ПС 35/10 кВ "Кривошапкино" в Киренском районе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2	Прочее строительство	53,12	0,00	5,31	0,00	18,59	0,00	18,59	0,00	10,62	0,00	0,00	0,00	53,12	53,12	100,00			
2.2.1 (2.2.3)	Монтаж системы вытяжной вентиляции производственного здания, г. Тайшет	5,72	0,00	0,57	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	5,72	5,72	100,00			
2.2.2 (2.2.9)	Обеспечение безопасности производственных территорий ОГУЭП "Облкоммуэнерго"	5,40	0,00	0,54	0,00	1,89	0,00	1,89	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	5,40	5,40	100,00			
2.2.3 (2.2.10)	Строительство производственных зданий, строений и сооружений для нужд ОГУЭП "Облкоммуэнерго"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2.4 (2.2.4)	Строительство быстровозводимого модульного здания гаража в г.Тудун, ул. Ленина, д. 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2.5 (2.2.5)	Монтаж серверной блочно-модульного исполнения г. Иркутск, ул. Ширямова,54	42,00	0,00	4,20	0,00	14,70	0,00	14,70	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	100,00			
3	Проектно-изыскательские работы будущих лет	26,44	0,00	2,64	0,00	9,25	0,00	9,25	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	26,44	26,44	100,00			
3.1	Реконструкция РП-5, ВЛ-35кВ "ТПП2-РП5", "ТПП1-РП-5" в г. Ангарске	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.2	Строительство ПС 35/6 кВ "ТПП-2" с ВЛ-35 кВ в г.Усолье-Сибирское	7,44	0,00	0,74	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	7,44	7,44	100,00			
3.3	Строительство ПС 35/6 кВ "Китой" с ЛЭП-35 кВ в г.Ангарск	8,64	0,00	0,86	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	1,73	0,00	0,00	0,00	8,64	8,64	100,00			
3.4	Строительство ЛЭП-35 кВ, ПС 35/10 кВ, ЛЭП-10 кВ с. Кривошапкино, Киренский район	10,36	0,00	1,04	0,00	3,62	0,00	3,62	0,00	2,07	0,00	0,00	0,00	10,36	10,36	100,00			
4	Энергосбережение и энергоэффективность	890,63	154,64	89,06	37,16	311,72	117,48	311,72	0,00	178,13	0,00	154,64	137,05	735,99	735,99	82,64			
4.1	Создание АННСУЭ розничного рынка ОГУЭП "Облкоммуэнерго"	890,63	154,64	89,06	37,16	311,72	117,48	311,72	0,00	178,13	0,00	154,64	137,05	735,99	735,99	82,64			

5	Развитие информационных технологий		24,00	7,99	2,40	0,49	8,40	7,51	8,40	0,00	4,80	0,00	7,99	1,01	16,01	16,01	66,69			
6	Приобретение спецтехники		180,00	21,54	18,00	0,00	63,00	21,54	63,00	0,00	36,00	0,00	21,54	21,54	158,46	158,46	88,04			
7	Приобретение и модернизация электроизмерительных приборов, оборудования		18,00	0,10	1,80	0,10	6,30	0,00	6,30	0,00	3,60	0,00	0,10	0,10	17,90	17,90	99,45			
8	Приобретение спецтехники в лизинг (финансовая аренда)		60,00	0,00	6,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	100,00			

Заместитель генерального директора по инвестициям

И.В. Московский

Начальник планово-экономического отдела

Д. Б. Краинский

Начальник отдела капитального строительства

С.В. Елькин