

Отчёт
об исполнении инвестиционной программы ОГУЭП "Облкоммунэнерго" за 2 кв. 2020г., млн. рублей с НДС

Утверждаю:
Генеральный директор
ОГУЭП "Облкоммунэнерго"
А.Ю. Афиногенов
"___" _____ **2020** года
М.П.

N N	Наименование объекта	Остаток стоимост и на начало года	Объём финансирования 2020г.										Освоено (закрыто актами выполнени ых работ), млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатаци ю), млн. рублей	Осталось профинанс ировать по результата м отчетного периода	Отклонение				Причины отклонений
			план	факт	I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.					млн. рублей	%	в том числе за счет		
					план	факт	план	факт	план	факт	план	факт						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	ВСЕГО.		983,63	31,45	98,36	12,92	344,27	18,54	344,27	0,00	196,73	0,00	31,45	6,81	952,18	952,18	96,80			
1	Техническое перевооружение и реконструкция		427,92	4,79	42,79	0,47	149,77	4,32	149,77	0,00	85,58	0,00	4,79	0,79	423,13	423,13	98,88			
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности		427,92	4,79	42,79	0,47	149,77	4,32	149,77	0,00	85,58	0,00	4,79	0,79	423,13	423,13	98,88			
1.1.1	Реконструкция электрических сетей м-н "Ангарский", г. Зима		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.2	Реконструкция ВЛ-35кВ "Косая Стень - Бугульдейка" в с. Бугульдейка, Ольхонский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.3	Реконструкция ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ от ТП №1,2,3, с. Будагово, Тулунский район		7,20	0,00	0,72	0,00	2,52	0,00	2,52	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	7,20	7,20	100,00			
1.1.4	Реконструкция ВЛ-10кВ "ПС-110/35/10кВ "Киренск", яч. №4 - ТП 30055, 30025, г. Киренск, п. Кривошапкино, м-н Авиаторов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.5	Реконструкция ВЛ-10кВ "ПС-110/35/10кВ "Киренск", яч. №5 - оп.№76 (ПП-22), г. Киренск м-н Авиаторов, Балахня		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.6	Реконструкция ВЛ-35кВ ГПП2-РП5, ГПП1-РП-5 в г. Ангарске		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.7	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Лесная, Молодежная, 40 Лет Победы от ТП-30060 п. Кривошапкино		3,70	0,00	0,37	0,00	1,29	0,00	1,29	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	3,70	3,70	100,00			
1.1.8	Реконструкция ВЛ-10кВ "Бадар-Забор", Нижнеудинский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
1.1.9	Реконструкция ВЛ-6кВ НПС, фидер №14,15, г. Тулун		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.10	Реконструкция ТП-107,27, ВЛ-0,4 кВ, КЛ-10 кВ, г. Зима		2,12	0,00	0,21	0,00	0,74	0,00	jr	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	2,12	2,12	100,00			
1.1.11	Реконструкция КТП-250/10/0,4кВ, ул. Соснина г. Киренск.		0,30	0,00	0,03	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	100,00			
1.1.12	Реконструкция РП-5 35/6кВ, г. Ангарск		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.13	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП №11 "Угольная, ТП№11 "Угольная" г. Тулун		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.14	Реконструкция КЛ-6кВ №125 "ПС-35/6 №1, яч. №1а - НПС-1 "б", яч. №1" с выносом из-под застройки, г. Ангарск, район Сангородка		3,10	0,00	0,31	0,00	1,08	0,00	1,08	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	3,10	3,10	100,00			
1.1.15	Реконструкция ВЛ-6кВ фидер 17,18 ПС «Западная-3» (участок от оп.32 до оп.45) пересечение ул.Горького и ул.Школьная, г. Черемхово		0,71	0,00	0,07	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,71	0,71	100,00			
1.1.16	Реконструкция ВЛ-10-0,4кВ с применением СИП, с. Казачинское, Казачинско-Ленский район		9,98	0,00	1,00	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	9,98	9,98	100,00			
1.1.17	Реконструкция ВЛ-0,4кВ мкрорайон "Старая РЭБ", г. Усть-Кут		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.18	Реконструкция ВЛ-10кВ АБЗ в п. Усть-Ордынский, Эхирит-Булагатский район		3,19	0,00	0,32	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	3,19	3,19	100,00			
1.1.19	Реконструкция ВЛ-6кВ фид.№3 РП-134, ВЛ-0,4кВ от ТП-179 с переносом ТП в центр нагрудок ул.Магистральная, г.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.20	Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-186 (в 2 кабеля), г. Черемхово		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

N N	Наименование объекта	Остаток стоимости и на начало года	Объём финансирования 2020г.										Освоено (закрыто актами выполненн ых работ), млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатац ию), млн. рублей	Осталось профинанс ировать по результа т м отчетного периода	Отклонение				Причины отклонений
			план	факт	I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.					млн. рублей	%	в том числе за счет		
					план	факт	план	факт	план	факт	план	факт						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
1.1.21	Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-185 (в 2 кабеля), г. Черемхово		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.22	Реконструкция ВЛ-10кВ КЗПХ, п. Качуг, Качугский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.23	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП№8 "Восьмая", ТП №8 "Восьмая" г. Тулун		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.24	Реконструкция КЛ-6кВ №181 "ПС-35/6 №4, яч. №24 - ТП 17М-9, яч. №1" с выносом из-под застройки, г. Ангарск, 17 мкр-н		1,60	0,00	0,16	0,00	0,56	0,00	0,56	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	1,60	1,60	100,00			
1.1.25	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-188, г. Черемхово		1,61	0,52	0,16	0,00	0,56	0,52	0,56	0,00	0,32	0,00	0,52	0,00	1,09	1,09	67,88			
1.1.26	Реконструкция ВЛ-110 кВ "Мамакан-Мусковит", Мамско-Чуйский район		57,60	0,00	5,76	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00	11,52	0,00	0,00	0,00	57,60	57,60	100,00			
1.1.27	Реконструкция ТП-10/0,4кВ №91, КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, ВЛИ-0,4кВ, ВЛ-0,4кВ «Луначарского» от ТП-75 г. Зима		2,66	0,00	0,27	0,00	0,93	0,00	0,93	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	2,66	2,66	100,00			
1.1.28	Реконструкция ВЛ-0,4кВ с заменой деревянных опор на железобетонные с применением СИП ТП-121 - ТП-131 с заменой КТПН-6/0,22кВ №130,127,121,122,125 на КТПН-6/0,4кВ п. Касьяновка, Черемховский район		3,13	1,70	0,31	0,47	1,10	1,23	1,10	0,00	0,63	0,00	1,70	0,79	1,44	1,44	45,83			
1.1.29	Реконструкция ВЛ-10кВ "Тальники-Сплавная"с. Тальники, Черемховский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.30	Реконструкция ВЛ-10кВ Фидер №14, г. Зима		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.31	Реконструкция ВЛ-6кВ фид.№1 КРУН-6кВ ПС "Шахта Забитуй", КЛ-6 кВ фидер 1 ПС "Забитуй" от опоры №41 до опоры №42 (в 2 кабеля) п. Забитуй		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.32	Реконструкция ВЛ-6кВ фидер №2 ПС "Свирск" от оп.15 до оп.41 г.Свирск		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.33	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-195 ул. Разведочная п. Мальта Усольского района		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.34	Реконструкция ВЛ-10кВ Ф№4 "Кадинский", ВЛ-0,4 кВ р.п.Куйтун.		13,80	0,00	1,38	0,00	4,83	0,00	4,83	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00	13,80	13,80	100,00			
1.1.35	Реконструкция ВЛ-35 кВ ПС 35/10 кВ"Уда-2" Нижнеудинский р-он, п. Шумский		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.36	Реконструкция электрических сетей 6/0,4кВ, ТП-6/0,4, ул. Байкальская, пер. Школьный, ул. Железнодорожная, ул. Набережная, ул. Советская, ТП-10, г. Байкальск Слюдянского района		3,70	0,00	0,37	0,00	1,29	0,00	1,29	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	3,70	3,70	100,00			
1.1.37	Реконструкция КЛ-10кВ ПС "Центральная - РП-85"		2,69	0,00	0,27	0,00	0,94	0,00	0,94	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	2,69	2,69	100,00			
1.1.38	Реконструкция ВЛ-10кВ "Куржумово", п. Качуг, Качугский район		2,16	0,00	0,22	0,00	0,76	0,00	0,76	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	2,16	2,16	100,00			
1.1.39	Реконструкция ВЛ-10кВ "Тальники-БАМ", с. Тальники, Черемховский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.40	Реконструкция ПС 35/10 кВ "Шумский" с заменой трансформаторов на ТМН-2500/35/10 кВ, п. Шумский, Нижнеудинский район		15,60	0,00	1,56	0,00	5,46	0,00	5,46	0,00	3,12	0,00	0,00	0,00	15,60	15,60	100,00			
1.1.41	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ул. Ломоносова г.Нижнеудинск		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.42	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул. Пеньковского, Дзержинского, О. Кошевого, пер. Горького, Почтовый, Кирова, п. Тайгурка, Усольского района		3,59	2,58	0,36	0,00	1,26	2,58	1,26	0,00	0,72	0,00	2,58	0,00	1,01	1,01				
1.1.43	Реконструкция СКТП № 44П кВ, КТПН-43П, п. Подгорный, Нижнеудинского р-на		0,69	0,00	0,07	0,00	0,24	0,00	0,24	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,69	0,69	100,00			
1.1.44	Реконструкция ВЛ-10 кВ Фидер№ Замзор-Первомайский п. Первомайский, Нижнеудинский р-н		5,36	0,00	0,54	0,00	1,87	0,00	1,87	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	5,36	5,36	100,00			
1.1.45	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Лесная, Дружбы, Советская от КТП-1 Нижнеудинский р-он, п. Шеберта		1,41	0,00	0,14	0,00	0,49	0,00	0,49	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	1,41	1,41	100,00			
1.1.46	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Лесная, Дружбы, Советская от КТП-2 Нижнеудинский р-он, п. Шеберта		1,26	0,00	0,13	0,00	0,44	0,00	0,44	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	1,26	1,26	100,00			

N N	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года	Объём финансирования 2020г.										Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода	Отклонение				Причины отклонений
			план	факт	I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.					млн. рублей	%	в том числе за счет		
					план	факт	план	факт	план	факт	план	факт						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
1.1.47	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ пер. Майский г. Нижнеудинск		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.48	Реконструкция ВЛ-6 кВ д. Быстрая, Слюдянский район		3,16	0,00	0,32	0,00	1,11	0,00	1,11	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	3,16	3,16	100,00			
1.1.49	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с увеличением напряжения ул. Тасжняя и ВЛ-0,4 кВ фидер №1,2,3,5 КТПН-1 ул. Советская, Октябрьская, Пролетарская, Долгополова п. Раздолье Усольского района		6,24	0,00	0,62	0,00	2,18	0,00	2,18	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	6,24	6,24	100,00			
1.1.50	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Алтайская, Лесная, Молодежная от КТП-1 Нижнеудинский р-он, п. Замзор		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.51	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.Набережная, Береговая, Садовая, Центральная, Шоферская, Школьная, Топорочная, Сосновая от КТП-2 Нижнеудинский р-он, п. Замзор		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.52	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Дачная, пер. Транспортный, ул. Транспортная от КТП-19а, Нижнеудинский р-он, п. Шумский		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.53	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Советская, Профсоюзная, Южная, Заводская, Малая заводская от КТП-22, Нижнеудинский р-он, п. Шумский		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.54	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Красноармейская , ул. Железнодорожная с переключением к ТП-692 с. Мальта Усольского района		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.55	Реконструкция ВЛ-0,4кВ г.Слюдянка ул.Захарова, ул.Лесников, Карьерная, Советская, Маяковского, Пушкина.		4,09	0,00	0,41	0,00	1,43	0,00	1,43	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	4,09	4,09	100,00			
1.1.56	Реконструкция ВЛ-0,4кВ р.п.Култук ул.Лесников, ул.Автомобилистов, ул.Октябрьская, ул.Комсомольская		4,09	0,00	0,41	0,00	1,43	0,00	1,43	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	4,09	4,09	100,00			
1.1.57	Реконструкция ВЛ-0,4кВ, г.Усть-Кут, мкр ст. Усть-Кут		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.58	Реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ "Мост", п.Качуг, Качугский район		3,11	0,00	0,31	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	3,11	3,11	100,00			
1.1.59	Реконструкция ВЛ-0,4-6 кВ пос.Искра, г.Иркутск		13,20	0,00	1,32	0,00	4,62	0,00	4,62	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	13,20	13,20	100,00			
1.1.60	Реконструкция ПС 35/10 кВ "Н.Кочергат" с заменой выключателей 10 кВ, Н.Кочергат, Иркутский район		1,65	0,00	0,16	0,00	0,58	0,00	0,58	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	1,65	1,65	100,00			
1.1.61	Реконструкция ВЛ-0,4кВ, г.Усть-Кут, мкр. Техучилище		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.62	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-11У п.Улькан , Казачинско-Ленский район		0,25	0,00	0,03	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	100,00			
1.1.63	Реконструкция ВЛ-0,4кВ, д.Ключи, Казачинско-Ленский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.64	Реконструкция ВЛ-0,4кВ, д.Тарасово, Казачинско-Ленский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.65	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Чайковского, Березовая, Советская р.п. Мегет		5,00	0,00	0,50	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	100,00			
1.1.66	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Островского, ул. Плеханова в г. Усолье-Сибирское		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.67	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Транспортная, ул. Смоленская, ул. Магистральная, ул. Саянская, ул. Болотная, ул. Моховая, ул. Минская от ТП-6 г.Усолье-Сибирское		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.68	Реконструкция ВЛ-0,4кВ мкр.Закута, г. Усть-Кут		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.69	Реконструкция ВЛ-0,4кВ, г.Усть-Кут, ул. Чернышевского		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.70	Реконструкция ВЛ- 0,4-10 кВ по ул. Свердлова, 50 лет ВЛКСМ г.Тайшет		5,04	0,00	0,50	0,00	1,76	0,00	1,76	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	5,04	5,04	100,00			
1.1.71	Реконструкция ВЛ-0,4-6 кВ ул. Пугачева, ул. Дарвина, ул. Партизанская, г. Тайшет		3,20	0,00	0,32	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	3,20	3,20	100,00			
1.1.72	Реконструкция ВЛ 0,4 по ул. Береговая, ул. Дружбы, г. Бирюсинск, Тайшетский район.		1,68	0,00	0,17	0,00	0,59	0,00	0,59	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	1,68	1,68	100,00			
1.1.73	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер "Партизанская " от ТП-4, р.п. Шиткино, Тайшетский район.		4,80	0,00	0,48	0,00	1,68	0,00	1,68	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	4,80	4,80	100,00			

N N	Наименование объекта	Остаток стоимости и на начало года	Объём финансирования 2020г.										Освоено (закрыто актами выполненн ых работ), млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатац ию), млн. рублей	Осталось профинанс ировать по результа т м отчетного периода	Отклонение				Причины отклонений
			план	факт	I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.					млн. рублей	%	в том числе за счет		
					план	факт	план	факт	план	факт	план	факт						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
1.1.74	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, СНТ "Октябрьской революции" г. Ангарск		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.75	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Крупская, ул. Садовое кольцо, г. Ангарск		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.76	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-256, ТП-76, ТП-14 мкр. Старая РЭБ, г. Усть-Кут		1,42	0,00	0,14	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	1,42	1,42	100,00			
1.1.77	Реконструкция КЛ-6кВ от ТЭЦ-11 ГРУ-6кВ яч.109, яч.121 до РП-7 ЗРУ-6кВ яч.7, яч.6 г. Усолье-Сибирское		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.78	Реконструкция ВЛ-10кВ "Фидер №10" г.Зима		5,95	0,00	0,60	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	5,95	5,95	100,00			
1.1.79	Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ электросетевой комплексе Тулуи-1, г. Тулуи		5,71	0,00	0,57	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	5,71	5,71	100,00			
1.1.80	Реконструкция ВЛ-0,4 кв пос. Тельма ф.№3 ТП-183 ул. Красной Звезды п. Тельма Усольского района		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.81	Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-6 кВ электросетевой комплексе Бирюсинск-1, г. Бирюсинск		1,20	0,00	0,12	0,00	0,42	0,00	0,42	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	1,20	1,20	100,00			
1.1.82	Реконструкция ВЛ-6 кВ на ТП-98, г. Тайшет, Тайшетский район		0,96	0,00	0,10	0,00	0,34	0,00	0,34	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,96	0,96	100,00			
1.1.83	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Зеленая, ул. Декабристов, ул. Пионерская, ул. Озерная, ул. Молодежная, ул. Медиаторов, ул. Мира, ул. Лесная ТП-842, ТП-843, ТП-844 с. Большая Елань Усольского района		7,06	0,00	0,71	0,00	2,47	0,00	2,47	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	7,06	7,06	100,00			
1.1.84	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул. Набережная, ул. Велкова, ул. Матросова, ул. Логовая, ул. Кавказская ТП-4 п. Новомальтинск Усольского района		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.85	Реконструкция ВЛ-0,4кв ул.Баумана ул. Мира ул.Полевая от ТП-16 п. Тайгурка Усольского района		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.86	Реконструкция ТП-792 с установкой СТП-100-10/0,4 кВ п. Тайгурка Усольского района		0,16	0,00	0,02	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,16	0,16	100,00			
1.1.87	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул. Полевая, ул. Совхозная ТП-712 п. Хайта Усольского района		3,33	0,00	0,33	0,00	1,16	0,00	1,16	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	3,33	3,33	100,00			
1.1.88	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул. Мичурина, ул. Фурманова, ул. Лазо, ул. Целинная, ул. Сурикова, ул. Пожарского, ул. Пугачева от ТП-76 г. Усолье-Сибирское		5,21	0,00	0,52	0,00	1,82	0,00	1,82	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	5,21	5,21	100,00			
1.1.89	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул. Клары Цеткин от СМП-656 (ТП-177) г. Усолье-Сибирское		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.90	Реконструкция ВЛ-0,4кВ, г.Усть-Кут, мкр Холбос		0,57	0,00	0,06	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,57	0,57	100,00			
1.1.91	Реконструкция ТП-51 с установкой КТПН-400-6/0,4 кВ г. Усолье-Сибирское		0,34	0,00	0,03	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,34	0,34	100,00			
1.1.92	Реконструкция трансформаторных подстанций ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, ТП-5, ТП-6, ТП-КОС, ТП-КНС-1, ТП-КНС-5, п. Новомальтинск		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.93	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Комсомольская, 1, 2 Лесная, пер.Переездный от КТП-5 Нижнеудинский р-он, с. Худосланское		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.94	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. №5 г. Зима		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.95	Реконструкция ВЛ-0,4кВ "Улица 4-6" от ТП-63 г.Саянск		0,40	0,00	0,04	0,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	100,00			
1.1.96	Реконструкция ВЛ-0,4кВ "Улица 6-8" от ТП-63 г.Саянск		0,38	0,00	0,04	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,38	0,38	100,00			
1.1.97	Реконструкция ВЛ-0,4кВ, г.Усть-Кут, мкр. Речники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.98	Реконструкция РП-7, г.Саянск		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

N N	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года	Объём финансирования 2020г.										Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода	Отклонение				Причины отклонений				
			план	факт	I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.					млн. рублей	%	в том числе за счет						
					план	факт	план	факт	план	факт	план	факт						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур					
1.1.99	Реконструкция ВЛ-10кВ РП-7-РП-8 Левая цепь, Правая цепь, Зиминский район		1,20	0,00	0,12	0,00	0,42	0,00	0,42	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	1,20	1,20	100,00							
1.1.100	Реконструкция ВЛ-0,4кВ п. Новолетники, Зиминский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
1.1.101	Реконструкция КЛ-10 кВ "ПС Туристская - Турбаза Прибайкальская", яч.№16, Иркутский район		0,90	0,00	0,09	0,00	0,31	0,00	0,31	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90	100,00							
1.1.102	Реконструкция ТП-1п, п. Боровое, Зиминский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
1.1.103	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул. Зуева, ул. Кирова ТП-181 п. Тельма Усольского района		3,33	0,00	0,33	0,00	1,16	0,00	1,16	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	3,33	3,33	100,00							
1.1.104	Реконструкция ВЛ-0.4 кВ "Партизанская" от ТП-6 п.Залари		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
1.1.105	Реконструкция ТП-38 ул.Ленна п. Залари		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
1.1.106	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул. 1-я Советская ТП-170/1 п. Тельма Усольского района		1,66	0,00	0,17	0,00	0,58	0,00	0,58	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	1,66	1,66	100,00							
1.1.107	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул. Набережная от ТП-170/1 п. Тельма Усольского района		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
1.1.108	Реконструкция РП-2 г. Усолье-Сибирское		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
1.1.109	Реконструкция ВЛ-0.4 кВ "Лазо" от ТП-6 п.Тыреть		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
1.1.110	Реконструкция ВЛ-0.4 кВ "Лазо"от ТП-7 п.Тыреть		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
1.1.111	Реконструкция ТП-7 ул. Целинная п. Тыреть		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
1.1.112	Реконструкция ВЛ-10 кВ "Головинская -Владимир" п. Владимир		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
1.1.113	Реконструкция ВЛ-10кВ "Тарасовск-Кумарейка" Балаганский район		4,41	0,00	0,44	0,00	1,54	0,00	1,54	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	4,41	4,41	100,00							
1.1.114	Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Заречная, ул. Нагорная с. Кумарейка		5,04	0,00	0,50	0,00	1,76	0,00	1,76	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	5,04	5,04	100,00							
1.1.115	Реконструкция ВЛ-0.4 кВ "Литвинова" от ТП-23 п.Новонкутск		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
1.1.116	Реконструкция ВЛ-0.4 кВ "Рабочая" от ТП-18 п.Новонкутск		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
1.1.117	Реконструкция ВЛ-0.4 кВ Рабочая" от ТП-6 п.Новонкутск		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
1.1.118	Реконструкция ТП-8 ул.Гагарина п.Новонкутск		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
1.1.119	Реконструкция ВЛ-0.4 кВ "Набережная" от ТП-20 п.Новонкутск		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
1.1.120	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. "Балаганск-Поселок", ВЛ-10 кВ ф. "Балаганск-Маслозавод" п. Балаганск		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
1.1.121	Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4 - 10 кВ по ул. Балтахинова, Горького, Калинина, п.Усть-Ордынский		0,67	0,00	0,07	0,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,67	0,67	100,00							
1.1.122	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фил. "Воинво интернационалистов на запад" от ТП-5, г. Тайшет, Тайшетский район.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
1.1.123	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фил. "Комсомольская на восток" от ТП-5, г. Тайшет, Тайшетский район.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
1.1.124	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фил. Менжинского" от ТП-5А, г. Тайшет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
1.1.125	Реконструкция ВЛ-10 кВ фил. №5 от ПС-35/10 кВ "Мелькомбинат" г. Тайшет, Тайшетского района.		2,41	0,00	0,24	0,00	0,84	0,00	0,84	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	2,41	2,41	100,00							
1.1.126	Реконструкция ВЛ-10 кВ фил. №3 от ПС-35/10 кВ "Мелькомбинат" г. Тайшет, Тайшетского района.		0,38	0,00	0,04	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,38	0,38	100,00							
1.1.127	Реконструкция КРУ-10 кВ на ПС-35/10 кВ "Мелькомбинат" г. Тайшет, Тайшетского района.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

N N	Наименование объекта	Остаток стоимост и на начало года	Объём финансирования 2020г.										Освоено (закрыто актами выполнени ых работ), млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатаци ю), млн. рублей	Осталось профинанс ировать по результата м отчетного периода	Отклонение				Причины отклонений
			план	факт	I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.					млн. рублей	%	в том числе за счет		
					план	факт	план	факт	план	факт	план	факт						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
1.1.128	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фил. "Пионерская, Маршала Жукова, Победы" от ТП-14, р.п. Квиток, Тайшетского района.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.129	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Маршала Жукова, ул. Победы, ул. Дружбы", Свердловца от ТП-15, р.п. Квиток, Тайшетского района.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.130	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фил. "Свердлова, Комсомольская" от ТП-15, р.п. Квиток, Тайшетского района.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.131	Реконструкция ВЛ-10 кВ фил. "Квиток" от ПС-110 кВ Тяговая "Невельская", р.п. Квиток, Тайшетского района.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.132	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фил. "Низ Советской" от ТП-5а г. Бирусинск, Тайшетского района.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.133	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фил. "Горького" от ТП-3, г. Бирусинск, Тайшетского района.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.134	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фил. "Парижская Коммуна", ВЛ-0,4 кВ фил. "Ленина" от ТП-12, г. Бирусинск, Тайшетского района.		5,29	0,00	0,53	0,00	1,85	0,00	1,85	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	5,29	5,29	100,00			
1.1.135	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фил. "Октябрьская" от ТП-2, г. Бирусинск, Тайшетского района.		1,53	0,00	0,15	0,00	0,53	0,00	0,53	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	1,53	1,53	100,00			
1.1.136	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фил. "Поселок" от ТП-8 р.п. Шиткино, Тайшетского района.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.137	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фил. "Ленина -2" от ТП-6 р.п. Шиткино, Тайшетского района.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.138	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фил. "Поселок - 1" (Николаева) от ТП-7 р.п. Шиткино, Тайшетского района.		4,06	0,00	0,41	0,00	1,42	0,00	1,42	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	4,06	4,06	100,00			
1.1.139	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фил. "Советская" по ул. Советская от ТП-1, д. Николаевка, Тайшетского района		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.140	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фил. "Школа" от ТП-1, д. Николаевка, Тайшетского района.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.141	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фил. "50 лет Октября" от ТП-2, д. Николаевка, Тайшетского района.		3,52	0,00	0,35	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	3,52	3,52	100,00			
1.1.142	Реконструкция КТПН-1, КТПН-2, с. Одинск, Ангарский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.143	Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул. Нагорная, ул. Чехова р.п. Мерет, Ангарский район		0,11	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11	100,00			
1.1.144	Реконструкция ВЛ-10 кВ фил. "Стеклянка" р.п. Мерет, Ангарский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.145	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Нагорная, Школьная, Партизанская, Береговая, пер. Партизанский от ТП-1 с. Савватеевка, Ангарский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.146	Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ от КТП-4 д. Звездочка, Ангарский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.147	Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-6 кВ от КТП-76п, СНТ "Автомобилист" г. Ангарск		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.148	Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул. Майская, Калинина, Садовая, р.п. Мерет, Ангарский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.149	Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул. Школьная, ул. Степная с. Савватеевка, Ангарский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.150	Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул. Лесная, ул. Сосновая д. Ново-Одинск, Ангарский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

N N	Наименование объекта	Остаток стоимост и на начало года	Объём финансирования 2020г.										Освоено (закрыто актами выполни ных работ), млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатаци ю), млн. рублей	Осталось профинанс ировать по результата м отчетного периода	Отклонение				Причины отклонений
			план	факт	I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.					млн. рублей	%	в том числе за счет		
					план	факт	план	факт	план	факт	план	факт						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
1.1.151	Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул. Набережная, ул. Чкалова с. Оса, Осинский р-н		2,11	0,00	0,21	0,00	0,74	0,00	0,74	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	2,11	2,11	100,00			
1.1.152	Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул. Кирова, ул. Некрасова, с. Оса, Осинский р-н		1,33	0,00	0,13	0,00	0,46	0,00	0,46	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	1,33	1,33	100,00			
1.1.153	Реконструкция ВЛ-10 кВ Тараса-Бохан в п. Бохан, Боханского р-на		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.154	Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул. Заречная, Кирова от ТП-Заречная, п. Бохан, Боханского р-на		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.155	Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул. Колхозная, Никифорова, Ключевая, Набережная от ТП -Автовокзал в п. Бохан, Боханского р-на		1,28	0,00	0,13	0,00	0,45	0,00	0,45	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	1,28	1,28	100,00			
1.1.156	Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул. Терешковой, Трудовой от ТП-Детсад, п. Бохан, Боханского р-на		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.157	Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ от ТП Школа с. Бугульдейка, Ольхонского р-на		3,02	0,00	0,30	0,00	1,06	0,00	1,06	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	3,02	3,02	100,00			
1.1.158	Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул. Набережная, ул. Байкальская, ул. Пушкина, ул. Павлика Морозова, ул. Ленина, ул. 40 лет Победы, ул. Мира с. Бугульдейка, Ольхонского р-на		5,30	0,00	0,53	0,00	1,86	0,00	1,86	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	5,30	5,30	100,00			
1.1.159	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-Комхоз в с. Еланцы, Ольхонского р-на		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.160	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-Приют в с. Еланцы, Ольхонского р-на		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.161	Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ от ТП-Заречная, с. Баяндай, Баяндаевского р-на		2,91	0,00	0,29	0,00	1,02	0,00	1,02	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	2,91	2,91	100,00			
1.1.162	Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4 кВ по ул. Неугодиновская, ул. Буфер, п. Жигалово, Жигаловского р-н		1,10	0,00	0,11	0,00	0,39	0,00	0,39	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	1,10	1,10	100,00			
1.1.163	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Целинная" от ТП- Целинная, ВЛ-0,4 кВ от ТП-СУ-2, п. Качуг, Качугский район		1,64	0,00	0,16	0,00	0,57	0,00	0,57	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	1,64	1,64	100,00			
1.1.164	Реконструкция пешехода через реку Лена в габаритах 110 кВ в п. Качуг, Качугский район		2,15	0,00	0,21	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	2,15	2,15	100,00			
1.1.165	Реконструкция ВЛ-10 кВ "Поселок" в п. Усть-Уда, Усть-Удинского р-на		4,32	0,00	0,43	0,00	1,51	0,00	1,51	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	4,32	4,32	100,00			
1.1.166	Реконструкция ВЛ-10 кВ Маслозавод в п. Усть-Уда, Усть-Удинского р-на		3,43	0,00	0,34	0,00	1,20	0,00	1,20	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	3,43	3,43	100,00			
1.1.167	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Школа" от ТП-Пожедепо, п. Усть-Уда, Усть-Удинский р-н		1,87	0,00	0,19	0,00	0,65	0,00	0,65	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	1,87	1,87	100,00			
1.1.168	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, по улицам Куйбышева, Кооперативной, Набережной, пер. Партизанский с. Тутура, Жигаловский р-н		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.169	Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4 кВ по ул. Мира, ул. Луговая, ул. Строителей, ул. Юбилейная, ул. Мичурина, п. Усть-Уда, Усть-Удинского р-на		1,73	0,00	0,17	0,00	0,60	0,00	0,60	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	1,73	1,73	100,00			
1.1.170	Реконструкция ВЛ-10 кВ "СХТ", монтаж 2-х реклоузеров, п. Усть-Ордынский, Эхирит-Булагатский р-н		2,55	0,00	0,25	0,00	0,89	0,00	0,89	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	2,55	2,55	100,00			
1.1.171	Реконструкция отпайки ВЛ-10 кВ "Пушкина" от ВЛ-10 кВ "АБЗ", п. Усть-Ордынский, Эхирит-Булагатский р-н		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

N N	Наименование объекта	Остаток стоимост и на начало года	Объём финансирования 2020г.										Освоено (закрыто актами выполнени ых работ), млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатаци ю), млн. рублей	Осталось профинанс ировать по результата м отчетного периода	Отклонение				Причины отклонений	
			план	факт	I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.					млн. рублей	%	в том числе за счет			
					план	факт	план	факт	план	факт	план	факт						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		
1.1.172	Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ от ТП-Малеева, п. Усть-Ордынский, Эхирит-Булагатский р-н		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.173	Реконструкция ВЛ-10кВ "Бурдаковка-Бурдугуз", ВЛ-10кВ "Бурдаковка - пос.Дорожников", ТП-160 "п. Дорожников", ТП-156 "п.Бурдаковка, ферма КРС" д. Бурдаковка Иркутского района		6,30	0,00	0,63	0,00	2,21	0,00	2,21	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	6,30	6,30	100,00				
1.1.174	Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул. Набережная, г. Байкальск, Слюдянский район		5,80	0,00	0,58	0,00	2,03	0,00	2,03	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	5,80	5,80	100,00				
1.1.175	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Ф.Обыскаловой , ул. Олега Кошевого, ул. Пушкина, ул. Радищева, ул. Комарова п. Мишелевка Усольского района		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.176	Реконструкция электрических сетей 0,4-6кВ по ул. Центральная, ул. Липовая, ул. Тополиная, ул. Сиреневая, ул. Ольховая, ул. Рябиновая, ул. Родниковая, ул. Тенистая, ТП-6/0,4, п. Сергиев Посад Иркутского района		3,05	0,00	0,30	0,00	1,07	0,00	1,07	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	3,05	3,05	100,00				
1.1.177	Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул. Мира, ул. Чернышевского, ул. Нагорная, ул. Чайковского, ул. Байкальская, ул. Кропотчева, ул. Черемушки, ул. Комарова, с. Малое Голоустное Иркутского района		6,66	0,00	0,67	0,00	2,33	0,00	2,33	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	6,66	6,66	100,00				
1.1.178	Реконструкция ВЛ-10кВ "Светлячки - Горячий Ключ", 20-36 км автодороги Иркутск - Большое Голоустное, Иркутский район		33,60	0,00	3,36	0,00	11,76	0,00	11,76	0,00	6,72	0,00	0,00	0,00	33,60	33,60	100,00				
1.1.179	Реконструкция электрических сетей 10/0,4кВ по ул. Трастовая, ул. Заречная, Ново-заречная, д. Зорино-Быково Иркутского района		2,68	0,00	0,27	0,00	0,94	0,00	0,94	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	2,68	2,68	100,00				
1.1.180	Реконструкция электрических сетей 10/0,4кВ ул. Трастовая, ул. Лесная, ул. Нагорная, ул. Зои Космодемьянской, ул. Майская, пер. Майский, пер. Тенистый, ул. Тенистая, ул. Бечасова, ул. Железнодорожная, ул. Мира, ул. Трудовая, ул. Карьерная, ул. Березовая, ул. Солнечная, пер. Зеленый, ул. Солнечная, ул. Зеленая с. Смоленщина Иркутского района		6,12	0,00	0,61	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	6,12	6,12	100,00				
1.1.181	Реконструкция электрических сетей 0,4кВ ул. Заводская, ул. Трастовая, ул. Светлая, ул. Рабочая, пер. Южный, ул. Дачная, пер. Крылья, ул. Набережная д. Мельничная Падь Иркутского района		3,82	0,00	0,38	0,00	1,34	0,00	1,34	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	3,82	3,82	100,00				
1.1.182	Реконструкция электрических сетей 0,4кВ ул. Сосновая, пер. Сосновый, ул. Гаражная, ул. Школьная, ул. Промышленная, р.п. Маркова Иркутского района		3,82	0,00	0,38	0,00	1,34	0,00	1,34	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	3,82	3,82	100,00				
1.1.183	Реконструкция электрических сетей 6/0,4кВ ул. Набережная, ул. Фурманова, ул. Труда, ул. Октябрьская, ул. Ангарская, ул. Чайковского, ул. Ломоносова, ул. Олега Кошевого, ул. Матросова, ул. 5-я Советская, ул. Лаза, ул. Лесная р. п. Большая Речка Иркутского района		4,59	0,00	0,46	0,00	1,61	0,00	1,61	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	4,59	4,59	100,00				
1.1.184	Реконструкция электрических сетей 10/0,4кВ ул. Ангарская, ул. Ключевая, ул. Нагорная п. Никола Иркутского района		1,70	0,00	0,17	0,00	0,59	0,00	0,59	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	1,70	1,70	100,00				
1.1.185	Реконструкция ВЛ-10кВ от ПС "Ерши" до п. Мельничная Падь, вдоль автодороги Иркутск - Падь Мельничная		8,16	0,00	0,82	0,00	2,86	0,00	2,86	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00	8,16	8,16	100,00				
1.1.186	Реконструкция ВЛ-0,4кВ Култук, ул. Горная, пер. Железнодорожный, Слюдянский район		2,29	0,00	0,23	0,00	0,80	0,00	0,80	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	2,29	2,29	100,00				
1.1.187	Реконструкция электрических сетей 0,4кВ, ТП-6/0,4, ул. Магистральная, ул. 40 лет Победы, пер. Речной, ул. Пушкина, ТП-43, ТП-47 п. Утулик, Слюдянского района		4,51	0,00	0,45	0,00	1,58	0,00	1,58	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	4,51	4,51	100,00				

N N	Наименование объекта	Остаток стоимост и на начало года	Объём финансирования 2020г.										Освоено (закрыто актами выполнени ых работ), млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатаци ю), млн. рублей	Осталось профинанс ировать по результата м отчетного периода	Отклонение				Причины отклонений
			план	факт	I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.					млн. рублей	%	в том числе за счет		
					план	факт	план	факт	план	факт	план	факт						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
1.1.188	Реконструкция ВЛ-35 кВ "Мусковит-Мама" Мамско-Чуйского района		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.189	Реконструкция ВЛ-35кВ "Оног-Тальники" Черемховский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.190	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Тракторная, Тверской проезд, пер. Милицейский, мкр-н Китой, г. Ангарск		6,72	0,00	0,67	0,00	2,35	0,00	2,35	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	6,72	6,72	100,00			
1.1.191	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, мкр-н Строителей, г. Ангарск		11,01	0,00	1,10	0,00	3,85	0,00	3,85	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	11,01	11,01	100,00			
1.1.192	Реконструкция ВЛ 6/0,4 кв ф.№1 ТП-61 ул. Малая, 9-е Мая, Менделеева, Свердлова, Садовый тупик, 1-е Мая г. Усолье-Сибирское		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.193	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-1, ТП-4, ТП-5 ул. Восточная, Зеленая, Тракторная, Октябрьская Мира, Набережная, Пролетарская. 40 лет Победы, Долгополова п. Раздолье		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.194	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3 ул. 1-я Заречная, 2-я Заречная, д. Большая Черемшанка, Усольского района		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.195	Реконструкция ВЛ-0,4 кв фидер №1 ул. Щорса (ТП-15) с увеличением класса напряжения по ул. Щорса от опоры №168 ВЛ-10кВ ТП-4 Н.Булай. п. Мишелевка Усольского района		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.196	Реконструкция ВЛ-0,4кв ул. Горького, ул. Котовского от ТП-15 с увеличением класса напряжения по ул. Горького от опоры №168 ВЛ-10кВ ТП-4 Н.Булай п. Мишелевка, Усольского района		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.197	Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул. Магистральная, п. Утулик, Слодянский район		3,00	0,00	0,30	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	100,00			
1.1.198	Реконструкция ВЛ-10кВ "Судоверфь", ул. Горького, р. п. Листвянка Иркутского района		2,04	0,00	0,20	0,00	0,71	0,00	0,71	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	2,04	2,04	100,00			
1.1.199	Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Лазо, ул. Куликова, ул. Кузнецова, ул. Судзиловского, ул. Островского, ул. Чапаева, ул. Гудина, ул. Горького, р. п. Листвянка Иркутского района		1,99	0,00	0,20	0,00	0,70	0,00	0,70	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	1,99	1,99	100,00			
1.1.200	Реконструкция ВЛ-0,4-6 кВ по ул. Партизанская, ул. Строительная, ул. Терешковой, г. Тайшет		1,27	0,00	0,13	0,00	0,44	0,00	0,44	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	1,27	1,27	100,00			
1.1.201	Реконструкция ПС 27,5/6 кВ "Западная", с. Николаевка, Тайшетский район		4,20	0,00	0,42	0,00	1,47	0,00	1,47	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	4,20	4,20	100,00			
2	Новое строительство		395,78	7,16	39,58	1,14	138,52	6,02	138,52	0,00	79,16	0,00	7,16	1,30	388,62	388,62	98,19			
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности		393,91	7,16	39,39	1,14	137,87	6,02	137,87	0,00	78,78	0,00	7,16	1,30	386,75	386,75	98,18			
2.1.1	Строительство КТП-400/10/0,4кВ, ул. Комарова г. Киренск.		1,37	0,00	0,14	0,00	0,48	0,00	0,48	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	1,37	1,37	100,00			
2.1.2	Строительство отпайки ВЛ-6кВ фидера №7 ПС "Западная-1" от ТП-86 до ТП-33, КТПН-630/6/0,4 кВ г. Черемхово		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.3	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-189/4 до СНТ "Октябрьской революции", г. Ангарск		1,44	0,00	0,14	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	1,44	1,44	100,00			
2.1.4	Строительство РП-6 кВ, КЛ-6 кВ по ул. Мересьева, г. Черемхово		2,17	0,00	0,22	0,00	0,76	0,00	0,76	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	2,17	2,17	100,00			
2.1.5	Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Ф№4 "Кадинский", КТП-10/0,4 кВ р.п.Куйтун		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.6	Строительство КТП-630/6/0,4кВ, ВЛ-0,4кВ ул. Тракторная, Тверской проезд, пер. Милицейский, мкр-н Китой, г. Ангарск.		3,12	0,00	0,31	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00	0,62	0,00	0,00	0,58	3,12	3,12	100,00			
2.1.7	Строительство отпайки ВЛ-10 кВ, КТП-10/0,4/250 кВА ул. Парковая, г. Нижнеудинск		0,50	0,00	0,05	0,00	0,18	0,00	0,18	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	100,00			
2.1.8	Строительство ВЛ-10кВ, ТП-250/10кВ - 2шт., м-н Хабарово, г. Киренск		2,90	0,00	0,29	0,00	1,02	0,00	1,02	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	2,90	2,90	100,00			

N N	Наименование объекта	Остаток стоимост и на начало года	Объём финансирования 2020г.										Освоено (закрыто актами выполни ых работ), млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуата цию), млн. рублей	Осталось профинанс ировать по результата м отчетного периода	Отклонение				Причины отклонений
			план	факт	I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.					млн. рублей	%	в том числе за счет		
					план	факт	план	факт	план	факт	план	факт						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
2.1.9	Строительство ОПУ на ПС 110/35/6кВ "Московит" в Мамско-Чуйском районе		36,00	0,00	3,60	0,00	12,60	0,00	12,60	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	100,00			
2.1.10	Строительство КЛ-10кВ ТП-36-ТП-58, г. Зима		3,44	0,00	0,34	0,00	1,21	0,00	1,21	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	3,44	3,44	100,00			
2.1.11	Строительство ВЛ-0,4кВ ул. 22-я Годовщина Октября, ул. Кирова, р.п. Куйтун, Куйтунский район		6,08	0,00	0,61	0,00	2,13	0,00	2,13	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	6,08	6,08	100,00			
2.1.12	Строительство КЛ-10кВ от ПС Тяговая -Тыреть до оп. №1 ВЛ-10кВ "Тыреть", п. Тыреть, Заларинский район		0,59	0,14	0,06	0,00	0,21	0,14	0,21	0,00	0,12	0,00	0,14	0,00	0,45	0,45	75,98			
2.1.13	Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС 35/10 кВ "Высота" ОАО "ИЭСК" до распределительных электрических сетей 10 кВ ОГУЭП "Облкоммунэнерго"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.14	Строительство КТПН-250/10кВ - 2 шт., ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ ул. Кольцевая, ул. Горького, п. Балаганск		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.15	Строительство КТП-400/10/0,4кВ, ВЛ-10кВ, ул. Ломоносова, г. Зима		2,35	0,00	0,24	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	2,35	2,35	100,00			
2.1.16	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул. Лесной, пер. Луговой, д. Быстрая, Слободянский район		2,50	0,00	0,25	0,00	0,87	0,00	0,87	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	100,00			
2.1.17	Строительство ВЛ-10 кВ, строительство КТП-10/0,4/400 кВА, ул. Ломоносова г. Нижнеудинск		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.18	Строительство КТПН-630/10/0,4 кВ уч. Кураты, Нижнеудинского р-на		0,35	0,00	0,03	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,35	0,35	100,00			
2.1.19	Строительство ВЛ-10/0,4кВ, КТПН-250/10/0,4кВ-1шт., г.Усть-Кут, мкр Холбос		3,05	0,00	0,30	0,00	1,07	0,00	1,07	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	3,05	3,05	100,00			
2.1.20	Строительство ВЛ-6кВ, КТПН-400/6/0,4кВ-1шт., г.Усть-Кут, ул. Чернышевского		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.21	Строительство КТПН-250/6/0,4кВ., КТПН-400/6/0,4кВ-1шт. г.Усть-Кут, мкр ст. Усть-Кут		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.22	Строительство ВЛ-0,4кВ, строительство КТПН-400/10/0,4кВ-1шт. г.Усть-Кут, мкр Холбос		0,06	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	100,00			
2.1.23	Строительство КТП-250/10/0,4 кВ ул. Транспортная, п.Ульян , Казачинско-Ленский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.24	Строительство ВЛ-10 кВ, КТП-250/10/0,4 кВ ул. Возрождения д.Тарасово, Казачинско-Ленский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.25	Строительство ЛЭП-10/0,4кВ, строительство КТПН-400/10/0,4кВ-1шт., строительство КТПН-250/10/0,4кВ-3шт. д.Ключи, Казачинско-Ленский район		2,68	0,00	0,27	0,00	0,94	0,00	0,94	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	2,68	2,68	100,00			
2.1.26	Строительство ВЛ-10 кВ пер. Вокзальный, КТПН-630/10/0,4 кВ по ул. Плеханова г. Усолье-Сибирское		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.27	Строительство ВЛ-10 кВ "ТП-6-1 - Песчанка"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.28	Строительство КЛ-10кВ от ПС 110/10кВ "Вокзальная" КРУН-10кВ яч.9, яч.20 до РП-4 ЗРУ-10кВ яч.7, яч.4 г. Усолье-Сибирское		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.29	Строительство КЛ-6кВ от ГПП-1 ЗРУ-6кВ яч.23, яч.22 до РП-3 ЗРУ-6кВ яч.13, яч.6 г. Усолье-Сибирское		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.30	Строительство КЛ-6кВ от ТЭЦ-11 ГРУ-6кВ яч.98, яч.104 до ТП-98 РУ-6кВ яч.1, яч.4 г. Усолье-Сибирское		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.31	Строительство ВЛ-10кВ ул. Фабричная, КТП-400-10/0,4 кВ ул. Набережная п. Тельма Усольского района		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.32	Строительство КТПС-100/10/0,4 кВ по ул. Заречная, ул. Нагорная, ул. Новая с. Кумарейка		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.33	Строительство СКТП-100/10/0,4 кВ по ул. Ленина от ТП-5 п. Троицк		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.34	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ в северной, юго-западной, юго-восточной частях п. Новонукутск		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

N N	Наименование объекта	Остаток стоимо ст и на начало года	Объём финансирования 2020г.										Освоено (закрыто актами выполни нных ра бот), млн. ру блей	Введено (оформле но актами ввода в эксплуат ацию), млн. ру блей	Осталось профинан сировать по резуль татам отчетного периода	Отклонение					Причины отклонений
			план	факт	I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.					млн. рублей	%	в том числе за счет			
					план	факт	план	факт	план	факт	план	факт						уточнения стоимости по резуль татам утвержден ной ПСД	уточнения стоимости по резуль татам закупочных процедур		
2.1.35	Строительство КЛ-6кВ "ТП-53А - РП-2", г. Усолье-Сибирское		1,64	0,00	0,16	0,00	0,58	0,00	0,58	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	1,64	1,64	100,00				
2.1.36	Строительство ВЛ-10кВ,ТП-10/0,4кВ, ВЛ-0,4кВ мкр.Молодежный, г. Саянск		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.1.37	Строительство ТП-10/0,4 кВ "Байкальская", ВЛ-0,4-10 кВ, с. Еланцы Ольхонского района		2,50	0,00	0,25	0,00	0,87	0,00	0,87	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	100,00				
2.1.38	Строительство КЛ-0,4 кВ для резервного электроснабжения жилых многоквартирных домов, г.Зима		3,60	0,00	0,36	0,00	1,26	0,00	1,26	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60	100,00				
2.1.39	Монтаж реклоузеров в распределительной электрической сети 6, 10 кВ г. Киренск, п. Мама, г. Саянск, г. Усть-Кут, г. Черемхово, г. Ангарск, г. Слободянка, Иркутский район, п. Усть-Ордынский, Иркутск, Усольский район, Черемховский район, г. Усолье Сибирское, г. Нижнеудинск, г. Тулун.		6,00	4,74	0,60	0,10	2,10	4,64	2,10	0,00	1,20	0,00	4,74	0,00	1,26	1,26	21,07				
2.1.40	Строительство ПС 35/6 кВ "ТПП-2" с ВЛ-35 кВ в г. Усолье-Сибирское		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.1.41	Замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакуумные, установка КРУН-6,10 кВ ЦРП 35/10 кВ "Половина" п. Михайловка, ПС 35/10 кВ "Нижний кочергат" д. Нижний Кочергат, ПС 35/6 кВ "Утулик" г. Слободянка, ПС 35/10 кВ "Красноармейская", ПС35/6 кВ "Город", ПС 35/10 кВ "Витимский", ПС 35/6 кВ "Мама", РП-48 г. Иркутск, г. Усолье-Сибирское, ТП-2 (ЦРП), РП-1; РП-3, РП-7, РП-4, КРУН-1, 3, 4, 5, 6; п. Мишелевка: РП-10; г. Ангарск: РП-2, ПС-35/6 кВ "Малышовка", ПС 35/10 "Савватеевка", г. Тайшет: ПС 110/10 кВ "ЗСМ"		3,36	0,00	0,34	0,00	1,18	0,00	1,18	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	3,36	3,36	100,00				
2.1.42	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ в п. Ангарские хутора, Иркутский р-н		1,29	0,00	0,13	0,00	0,45	0,00	0,45	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	1,29	1,29	100,00				
2.1.43	Строительство ТП-10/0,4 кВ "Строителей", п.Усть-Ордынский		3,71	0,00	0,37	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	3,71	3,71	100,00				
2.1.44	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-57 до ж.д. №1 ул. Каландарашвили г.Зима		0,63	0,00	0,06	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,63	0,63	100,00				
2.1.45	Строительство КЛ-0,4кВ от ж.д. №2 до ж.д. №4 ул. Новокшонова г.Зима		0,47	0,00	0,05	0,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,47	0,47	100,00				
2.1.46	Строительство К ТП-160/10/0,4 кВ по пер. 1-ый Нагорный, п.Карымск		0,61	0,00	0,06	0,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,61	0,61	100,00				
2.1.47	Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4-10 кВ в г. Тайшет		7,44	0,00	0,74	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	7,44	7,44	100,00				
2.1.48	Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4-10 кВ в Иркутском районе		7,02	0,00	0,70	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	7,02	7,02	100,00				
2.1.49	Строительство КЛ-10кВ "ТП-104–ТП-117" ул.Луговая г.Зима		0,96	0,00	0,10	0,00	0,34	0,00	0,34	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,96	0,96	100,00				
2.1.50	Строительство ВЛ-10кВ,2хТП-10/0,4кВ, ВЛ-0,4кВ мкр.Молодежный г.Зима (I очередь)		1,19	0,00	0,12	0,00	0,42	0,00	0,42	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	1,19	1,19	100,00				
2.1.51	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ мкр. Молодежный, г. Зима		5,52	0,15	0,55	0,00	1,93	0,15	1,93	0,00	1,10	0,00	0,15	0,72	5,37	5,37	97,35				
2.1.52	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ мкр. 11, г. Саянск		4,92	0,00	0,49	0,00	1,72	0,00	1,72	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	4,92	4,92	100,00				
2.1.53	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-58 до ж.д. №96 ул. Куйбышева г.Зима		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2.1.54	Строительство КТП-10/0,4 кВ по ул. Индустриальная г. Нижнеудинск		0,34	0,00	0,03	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,34	0,34	100,00				
2.1.55	Строительство 2хКЛ-0,4кВ от ТП-203 до ж.д. №29 ул. Лазо г.Зима		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

N N	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года	Объём финансирования 2020г.										Освоено (закрыто актами выполненн ых работ), млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода	Отклонение				Причины отклонений				
			план	факт	I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.					млн. рублей	%	в том числе за счет						
					план	факт	план	факт	план	факт	план	факт						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур					
2.1.56	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-53 до ж.д. №31А ул. Бугровая г.Зима		0,38	0,00	0,04	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,38	0,38	100,00							
2.1.57	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-39 до ж.д. №38 ул. Бугровая г.Зима		0,63	0,00	0,06	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,63	0,63	100,00							
2.1.58	Строительство КЛ-0,4кВ от ж.д. №35 ул. М.Тракт до ж.д. №37 ул. М.Тракт г.Зима		0,31	0,00	0,03	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,31	0,31	100,00							
2.1.59	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-108 до ж.д. №3 ул. Донской проезд г.Зима		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2.1.60	Строительство 2хКЛ-0,4кВ "Школа №5" от ТП-36 ул.Садовая г.Зима		0,90	0,00	0,09	0,00	0,32	0,00	0,32	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90	100,00							
2.1.61	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ в мкр. Молодежный, г. Зима		5,85	0,00	0,59	0,00	2,05	0,00	2,05	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	5,85	5,85	100,00							
2.1.62	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-74 до ж.д. №85 ул. Октябрьская г.Зима		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2.1.63	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-37 до ж.д. №83 ул. Куйбышева г.Зима		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2.1.64	Строительство 2х КЛ-0,4кВ от ТП-108 до ж.д. №34А ул. Лаза г.Зима		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2.1.65	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-40 до ж.д. №3 ул. Каландарашвили г.Зима		0,25	0,00	0,03	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	100,00							
2.1.66	Строительство ПС 35/6 кВ г. Байкальск		89,15	0,00	8,91	0,00	31,20	0,00	31,20	0,00	17,83	0,00	0,00	0,00	89,15	89,15	100,00							
2.1.67	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-62 до ж.д. №2 ул. Ленина г.Зима		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2.1.68	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-39 до ж.д. №4 ул. Новокшонова г.Зима		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2.1.69	Строительство ВЛ-10кВ, КТПН-400кВА, ВЛ-0,4кВ ул.Октябрьская п.Балаганск		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2.1.70	Строительство ВЛ-10кВ, КТПН-400кВА, ВЛИ-0,4кВ, ул.Калинина п.Балаганск		2,05	0,00	0,21	0,00	0,72	0,00	0,72	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	2,05	2,05	100,00							
2.1.71	Строительство ТП-1 ул.Стенная г.Зима		1,41	0,00	0,14	0,00	0,49	0,00	0,49	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	1,41	1,41	100,00							
2.1.72	Строительство ТП-2 ул.Луначарского г.Зима		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2.1.73	Строительство ТП-14 ул.Кошевого г.Зима		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2.1.74	Строительство ТП-114 ул.Трастовая г.Зима		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2.1.75	Строительство РП-2 ул.Трастовая г.Зима		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2.1.76	Строительство ТП-30 ул.Матросова п.Залари		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2.1.77	Строительство ТП-1 ул. Буденого п.Залари		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2.1.78	Строительство ВЛ-10кВ, КТПН-250кВА ул.Заларинская п.Новонкутск		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2.1.79	Строительство ВЛ-10 кВ, КТПС-250/10/0,4 кВ по ул. Свердлова от ТП-15, р.п. Квиток, Тайшетского района.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2.1.80	Строительство ВЛ-10 кВ по ул. Парижской Коммуны, строительство КТПС-250/10/0,4 кВ в переулке Советском г. Бирюсинск, Тайшетского района.		0,97	0,00	0,10	0,00	0,34	0,00	0,34	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,97	0,97	100,00							
2.1.81	Строительство КТПС-160/10/0,4 кВ на пересечении ул. Ленина и Свенцкого, р.п. Шиткино, Тайшетского района.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2.1.82	Строительство КТПС-160/6/0,4 кВ по ул. 40-я Октября, д. Николаевка, Тайшетского района.		0,61	0,00	0,06	0,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,61	0,61	100,00							
2.1.83	Строительство ЛЭП-10 кВ от ТП-4 до оп. №2 ф. "Одинск" с. Одинск, Ангарский район		0,09	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	100,00							
2.1.84	Строительство ВЛ-0,4 кВ по ул. Счастливая, КТПН-630/10/0,4 кВ р.п. Мерет, Ангарский район		1,78	0,00	0,18	0,00	0,62	0,00	0,62	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	1,78	1,78	100,00							

N N	Наименование объекта	Остаток стоимост и на начало года	Объём финансирования 2020г.										Освоено (закрыто актами выполнени ых работ), млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатаци ю), млн. рублей	Осталось профинанс ировать по результата м отчетного периода	Отклонение				Причины отклонений
			план	факт	I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.					млн. рублей	%	в том числе за счет		
					план	факт	план	факт	план	факт	план	факт						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
2.1.85	Строительство КТПС-250/10/0,4 кВ по ул. Школьная, ул. Партизанская с. Савватеевка, Ангарский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.86	Строительство СТП-250/10/0,4 кВ по ул. Сплавная, д. Звездочка, Ангарский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.87	Строительство КТПС-250/10/0,4 кВ по ул. Майская, р.п. Мерет, Ангарский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.88	Строительство КТПС-250/10/0,4 кВ по ул. Школьная с. Савватеевка, Ангарский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.89	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ от ул. Лесная к ул. Сосновая, д. Ново-Одинск, Ангарский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.90	Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Еловка" до ВЛ-10 кВ ф. "Стеглянка", Ангарский район		2,50	0,00	0,25	0,00	0,87	0,00	0,87	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	100,00			
2.1.91	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул. Неугодиновская, п. Жигалово, Жигаловский р-н		0,29	0,00	0,03	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,29	0,29	100,00			
2.1.92	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул. Мира, п. Усть-Уда, Усть-Удинский р-н		1,11	0,00	0,11	0,00	0,39	0,00	0,39	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	1,11	1,11	100,00			
2.1.93	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул. Пуляевского, ул. Ленский Расстрел, п. Качуг, Качугский район		0,33	0,00	0,03	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,33	0,33	100,00			
2.1.94	Строительство распределительных электрических сетей 0,4кВ по ул. 9 мая, ул. Вампилова, ул. Первомайская, ул.Урбаева, ул. Хаптаева в с. Баяндай, Баяндаевского р-на		1,69	0,00	0,17	0,00	0,59	0,00	0,59	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	1,69	1,69	100,00			
2.1.95	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул. Ленина, п. Жигалово Жигаловский р-на		4,80	0,00	0,48	0,00	1,68	0,00	1,68	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	4,80	4,80	100,00			
2.1.96	Строительство ТП-20/0,4 кВ на улице Куйбышева, с. Тугура, Жигаловский р-н		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.97	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ в районе ул. 8 Марта в п. Усть-Ордынский, Эхирит-Булагатский р-н		1,49	0,00	0,15	0,00	0,52	0,00	0,52	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	1,49	1,49	100,00			
2.1.98	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ в районе СОТ "Надежда" в п. Усть-Ордынский, Эхирит-Булагатский р-н		1,49	0,00	0,15	0,00	0,52	0,00	0,52	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	1,49	1,49	100,00			
2.1.99	Строительство распределительных электричесих сетей 0,4-10 кВ по ул. Байкальская, ул. Ленина, с. Бугульдейка, Ольхонского р-на		0,40	0,00	0,04	0,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	100,00			
2.1.100	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ, с. Бугульдейка, Ольхонского р-на		0,61	0,00	0,06	0,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,61	0,61	100,00			
2.1.101	Строительство СТП-250кВА по ул. Щорса и ул. Горького п. Мишелевка Усольского района		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.102	Строительство трансформаторных пунктов 10/0,4кВ на ул. Набережная, ул. Фурманова, ул. Труда, ул. Октябрьская, ул. Ангарская, ул. Чайковского, ул. Ломоносова, ул. Олега Кошевых р. п. Большая Речка Иркутского района		1,28	0,00	0,13	0,00	0,45	0,00	0,45	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	1,28	1,28	100,00			
2.1.103	Строительство трансформаторных пунктов 10/0,4кВ на ул. Новая, ул. Песчаная, ул. Байкальская, ул. Киевская, ул. Лесная, ул. Рабочая, в д. Бурдаковка Иркутского района		1,28	0,00	0,13	0,00	0,45	0,00	0,45	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	1,28	1,28	100,00			
2.1.104	Монтаж силовых трансформаторов в трансформаторных подстанциях ОГУЭП "Облкоммунэнерго"		4,82	0,00	0,48	0,00	1,69	0,00	1,69	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	4,82	4,82	100,00			
2.1.105	Монтаж масляных выключателей 35кВ и выше в трансформаторных подстанциях ОГУЭП "Облкоммунэнерго"		9,85	0,00	0,99	0,00	3,45	0,00	3,45	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	9,85	9,85	100,00			

N N	Наименование объекта	Остаток стоимост и на начало года	Объём финансирования 2020г.										Освоено (закрыто актами выполнени ых работ), млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатаци ю), млн. рублей	Осталось профинанс ировать по результата м отчетного периода	Отклонение				Причины отклонений
			план	факт	I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.					млн. рублей	%	в том числе за счет		
					план	факт	план	факт	план	факт	план	факт						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
2.1.106	Строительство распределительных электрических сетей 10/0,4кВ на ул. Депутатская, ул. Профсоюзная, Панфилова, ул. Октябрьская в р. п. Култук Слюдянского района		0,64	0,00	0,06	0,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,64	0,64	100,00			
2.1.107	Строительство распределительных электрических сетей 6/0,4кВ на ул. Тракторная, в п. Утулик Слюдянского района		0,32	0,00	0,03	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,32	0,32	100,00			
2.1.108	Строительство ВЛ-0,4 кВ по ул. Свободы, мкр. Пахотинцева, г. Тайшет		1,03	0,00	0,10	0,00	0,36	0,00	0,36	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	1,03	1,03	100,00			
2.1.109	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул. Береговая, ул. Харануты п. Большое Голоустное		2,25	0,00	0,22	0,00	0,79	0,00	0,79	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	2,25	2,25	100,00			
2.1.110	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ в жилых массивах 1, 4, 6, 7 МО Смоленское, Иркутский район		3,98	0,00	0,40	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	3,98	3,98	100,00			
2.1.111	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул. Киевская, Коммунистическая, ул. Сосновая, ул. Дорожников, ул. Заводская, пер. Южный, п. Бокан		4,80	0,72	0,48	0,00	1,68	0,72	1,68	0,00	0,96	0,00	0,72	0,00	4,08	4,08	85,01			
2.1.112	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ г. в южной части п.Кутулик, Аларский р-он (ул.Заречная, ул.Зеленая, ул.Иркутская, ул.Сибирская, ул.Гагарина, ул.Пролетарская)		12,24	0,00	1,22	0,00	4,28	0,00	4,28	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	12,24	12,24	100,00			
2.1.113	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-6(10) кВ г. в северной, северо-восточной, северо-западной частях г.Черемхово (пер. Забигуйский, пер. Крупской, ул. Чернышевского, ул. Волочаевская, ул. Инешина)		10,84	0,00	1,08	0,00	3,79	0,00	3,79	0,00	2,17	0,00	0,00	0,00	10,84	10,84	100,00			
2.1.114	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул. Пушкина, рп. Култук, Слюдянский район		4,20	0,00	0,42	0,00	1,47	0,00	1,47	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	4,20	4,20	100,00			
2.1.115	Строительство ВЛ-0,4-10 кВ, КТПН 630/10/0,4 на территория южной жилой застройки с. Одинск, г. Ангарск		4,00	0,00	0,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	100,00			
2.1.116	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул. Гранитная, ул. Алмазная, ул. Рубиновая, ул. Мраморная р.п. Маркова, Иркутский район		4,07	0,00	0,41	0,00	1,43	0,00	1,43	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	4,07	4,07	100,00			
2.1.117	Строительство распределительных электрических сетей 04-10 кВ п. Зеленый, п. Западный, г. Усолье-Сибирское		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.118	Строительство распределительных электрических сетей 04-10 кВ в северо-восточной части п. Тельма, Усольский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.119	Строительство распределительных электрических сетей 10 кВ от ВЛ-10 кВ «Белореченск-Бадай» до ТП-1 п. Новомальтинск		3,62	0,00	0,36	0,00	1,27	0,00	1,27	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	3,62	3,62	100,00			
2.1.120	Строительство распределительных электрических сетей 10-0,4 кВ п.Усть-Ордынский, ул. Балтахинова, Советская, Горького, Калинина, Борсова, Школьная, Дачная, Кислородная, Буденного, Хангалова, Хандагайская, Суборовой		5,40	0,13	0,54	0,08	1,89	0,05	1,89	0,00	1,08	0,00	0,13	0,00	5,27	5,27	97,55			
2.1.121	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ в юго-западной части п. Усть-Уда, Усть-Удинский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.122	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ в южной части п. Качуг, Качугский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

N N	Наименование объекта	Остаток стоимост и на начало года	Объём финансирования 2020г.										Освоено (закрыто актами выполнени ых работ), млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатаци ю), млн. рублей	Осталось профинанс ировать по результата м отчетного периода	Отклонение				Причины отклонений
			план	факт	I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.					млн. рублей	%	в том числе за счет		
					план	факт	план	факт	план	факт	план	факт						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
2.1.123	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ в северной части с. Баяндай,Баяндаевский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.124	Строительство распределительных электрических сетей 10 кВ по ул. Заречная, Кирова, п. Бохан, Боханского р-на		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.125	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ в северной, южной частях г. Тайшет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.126	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ в мкр. Мельничный, мкр. Балахня, г. Киренск		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.127	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ в юго-восточной, юго-западной частях п. Тыреть, Заларинский район		0,68	0,00	0,07	0,00	0,24	0,00	0,24	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,68	0,68	100,00			
2.1.128	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ в мкр. 11 "Молодежный", мкр. "6Б", мкр. "Лесной", г. Саянск		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.129	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-6 кВ в мкр.Перевал, мкр. Рудо, г. Слюдянка		7,13	0,00	0,71	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	7,13	7,13	100,00			
2.1.130	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ в южной части д. Новогрудинино, Иркутский район		5,36	0,00	0,54	0,00	1,88	0,00	1,88	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	5,36	5,36	100,00			
2.1.131	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ в северо-западной части п. Мельничная Падь, Иркутский район		1,94	0,00	0,19	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	1,94	1,94	100,00			
2.1.132	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ в южной части д. Бурлаковка, Иркутский район		2,75	0,00	0,28	0,00	0,96	0,00	0,96	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	2,75	2,75	100,00			
2.1.133	Строительство распределительных сетей 0,4кВ, Иркутский р-н, п. Большое Голоустное, ул. Харануты,ул. Свердлова, ул.Озёрная, ул. Прибрежная, ул.Береговая, ул. Новая		2,87	0,49	0,29	0,49	1,00	0,00	1,00	0,00	0,57	0,00	0,49	0,00	2,38	2,38	82,93			
2.1.134	Строительство распределительных сетей 10-0,4 кВ, г.Нижнеудинск, ул. Пишеничная, ул. Просвещения, Тракторная, Энтузиастов, Цюлковского, пер. Российский		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.135	Строительство ВЛ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ, КТПН-400/10/0,4 кВ, п. Подгорный		3,36	0,00	0,34	0,00	1,18	0,00	1,18	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	3,36	3,36	100,00			
2.1.136	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-6 кВ в западной прибрежной части п. Утулик, Слюдянский район		3,69	0,00	0,37	0,00	1,29	0,00	1,29	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	3,69	3,69	100,00			
2.1.137	Строительство трансформаторных пунктов 10/0,4кВ на ул. Нагорная, Мира, Лесная, Зои Космодемьянской в с. Смоленщина Иркутского района		0,64	0,00	0,06	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,64	0,64	100,00			
2.1.138	Строительство трансформаторных пунктов 10/0,4кВ в п. Тибельти Слюдянского района		1,99	0,00	0,20	0,00	0,70	0,00	0,70	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	1,99	1,99	100,00			
2.1.139	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ в центральной части р.п. Байкал, Слюдянский район		2,41	0,00	0,24	0,00	0,84	0,00	0,84	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	2,41	2,41	100,00			
2.1.140	Строительство СТП-160 кВА по ул.Октябрьская, СТП-100 кВА-2шт. по ул. Долгополова, ул. Таежная, СТП-63 кВА по ул. Пролетарская, ПКУ-10 кВ ул. Мира, п. Раздолье, Усольского района		3,00	0,00	0,30	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	100,00			
2.1.141	Строительство ВЛЗ-0,4 - 10 кВ, СКТП-250/10/0,4 по ул. Софийская, г.Усолье-Сибирское		3,72	0,00	0,37	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	3,72	3,72	100,00			
2.1.142	Строительство РП-3, КЛ-10 кВ п. Култук , Слюдянский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.143	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул. Школьной, с. Будагово, Тулунский район		1,15	0,00	0,11	0,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	1,15	1,15	100,00			
2.1.144	Строительство ВЛ-0,4-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ "Мост", п. Качуг, Качугский район		1,80	0,00	0,18	0,00	0,63	0,00	0,63	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80	100,00			

N N	Наименование объекта	Остаток стоимост и на начало года	Объём финансирования 2020г.										Освоено (закрыто актами выполнени ых работ), млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатаци ю), млн. рублей	Осталось профинанс ировать по результата м отчетного периода	Отклонение				Причины отклонений
			план	факт	I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.					млн. рублей	%	в том числе за счет		
					план	факт	план	факт	план	факт	план	факт						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
2.1.145	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-6 кВ ул. 2-я Петровка, ул. П. Морозова, п. Касьяновка, г. Черемхово		4,29	0,79	0,43	0,48	1,50	0,32	1,50	0,00	0,86	0,00	0,79	0,00	3,49	3,49	81,46			
2.1.146	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул. Лазо, ул. Клеменко г. Зима		3,60	0,00	0,36	0,00	1,26	0,00	1,26	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60	100,00			
2.1.147	Строительство распределительных электрических сетей 10-0,4 кВ по ул. Западная, Центральная, с. Еланцы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.148	Строительство распределительных электрических сетей по ул. Свердлова, 50 лет ВЛКСМ, г. Тайшет		1,90	0,00	0,19	0,00	0,66	0,00	0,66	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	1,90	1,90	100,00			
2.1.149	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-6 кВ по ул. Проездная, Партизанская, ул. Расковой г. Тайшет		3,14	0,00	0,31	0,00	1,10	0,00	1,10	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	3,14	3,14	100,00			
2.1.150	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-6 кВ по ул. Береговая, ул. Дружбы, г. Бирюсинск, Тайшетский район		2,46	0,00	0,25	0,00	0,86	0,00	0,86	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	2,46	2,46	100,00			
2.1.151	Строительство ВЛ-10 кВ, СКТП-250 кВА, по ул. Молодежная р.п. Мегет		2,68	0,00	0,27	0,00	0,94	0,00	0,94	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	2,68	2,68	100,00			
2.1.152	Строительство КЛ-6 кВ, ВЛ-6 кВ, СТП-250 кВА СНТ "Октябрьской революции" г. Ангарск		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.153	Строительство КЛ-0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ ул. Крулская, г. Ангарск		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.154	Строительство ВЛ-6кВ, КТП-160/6/0,4кВ, мкр-н Строителей, г. Ангарск		10,90	0,00	1,09	0,00	3,82	0,00	3,82	0,00	2,18	0,00	0,00	0,00	10,90	10,90	100,00			
2.1.155	Строительство ВЛ-10 кВ, КТПН-630 кВА по ул. Бурлова, г. Усолье-Сибирское		2,03	0,00	0,20	0,00	0,71	0,00	0,71	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	2,03	2,03	100,00			
2.1.156	Строительство КТП-630-10/0,4 кВ с трансформатором ТМГ-630-10/0,4 кВ, ул. Менделеева г. Усолье-Сибирское		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.157	Строительство КТП-250/10/0,4 кВ – 2 шт. по ул. Тракторная и ул. Восточная п. Раздолье		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.158	Строительство КТП-250/10/0,4 кВ – 1 шт. по ул. 1-я Заречная д. Большая Черемшанка, Усольского района		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.159	Строительство трансформаторных пунктов 10/0,4кВ на ул. Куликова, ул. Кузнецова, ул. Судзиловского, ул. Чапаева, ул. Гудина, ул. Горького, ул. Лазо, ул. Островского, в р. п. Листвянка Иркутского района		1,23	0,00	0,12	0,00	0,43	0,00	0,43	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	1,23	1,23	100,00			
2.1.160	Строительство ВЛ-0,4-6 кВ по ул. Терешковой, ул. Свободы, г. Тайшет		0,20	0,00	0,02	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	100,00			
2.1.161	Строительство ВЛ-10кВ "ПС-110/35/10кВ "Киренск", яч. №11 - ЗРУ-6/10кВ Киренской ДЭС", г. Киренск		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.162	Строительство ТП-3, с. Одинок, Ангарский район		3,72	0,00	0,37	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	3,72	3,72	100,00			
2.1.163	Строительство ТП -7 ул.Гагарина, п. Новонкутск		1,75	0,00	0,17	0,00	0,61	0,00	0,61	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	1,75	1,75	100,00			
2.2	Прочее строительство		1,87	0,00	0,19	0,00	0,66	0,00	0,66	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	1,87	1,87	100,00			
2.2.1	Строительство базы Куйтунского электросетевого участка в р.п. Куйтун		1,25	0,00	0,12	0,00	0,44	0,00	0,44	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	1,25	1,25	100,00			
2.2.2	Строительство здания гаража Заларинского "РЭС" в филиале "Саянские электрические сети", п. Залари Заларинский район		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.2.3	Строительство производственной базы в м-не Мельничный, г. Киренск		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.2.4	Строительство здания гаража в филиале "Мамско-Чуйские электрические сети", п. Мама, Мамско-Чуйский район		0,62	0,00	0,06	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,62	0,62	100,00			
2.2.5	Строительство административно-хозяйственного комплекса на территории производственной базы Свирского РЭС филиала "Черемховские электрические сети"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.2.6	Строительство производственной базы ТЭСУ, г.Тулуң.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

N N	Наименование объекта	Остаток стоимост и на начало года	Объём финансирования 2020г.										Освоено (закрыто актами выполнени ых работ), млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатаци ю), млн. рублей	Осталось профинанс ировать по результата м отчетного периода	Отклонение				Причины отклонений
			план	факт	I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.					млн. рублей	%	в том числе за счет		
					план	факт	план	факт	план	факт	план	факт						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
2.2.7	Строительство модульного здания производственной базы ЭСУ с. Малое Голоустное, Иркутский район.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Проектно-изыскательские работы будущих лет		39,18	1,76	3,92	0,00	13,71	1,76	13,71	0,00	7,84	0,00	1,76	0,00	37,42	37,42	95,50			
3.1	Реконструкция РП-5, ВЛ-35кВ "ТПП2-РП5", "ТПП1-РП-5" в г. Ангарске		13,10	0,00	1,31	0,00	4,59	0,00	4,59	0,00	2,62	0,00	0,00	0,00	13,10	13,10	100,00			
3.2	Строительство ПС 35/6 кВ, г. Байкальск		8,14	0,00	0,81	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00	8,14	8,14	100,00			
3.3	Строительство ОПУ на ПС-110/35/6кВ "Мусковит" в Мамско-Чуйском районе		4,85	1,76	0,13	0,00	0,46	1,76	0,46	0,00	0,26	0,00	1,76	0,00	3,08	3,08	63,61			
3.4	Реконструкция ВЛ-35 кВ ПС 35/10 кВ"Уда-2" Нижнеудинский р-он, п. Шумский		9,14	0,00	0,26	0,00	0,92	0,00	0,92	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	9,14	9,14	100,00			
3.5	Реконструкция ВЛ-35 кВ "Мусковит-Мама" Мамско-Чуйского района		31,20	0,00	0,48	0,00	1,70	0,00	1,70	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	31,20	31,20	100,00			
3.6	Строительство ПС 35/6 кВ "ТПП-2" с ВЛ-35 кВ в г. Усолье-Сибирское		31,20	0,00	0,91	0,00	3,20	0,00	3,20	0,00	1,83	0,00	0,00	0,00	31,20	31,20	100,00			
4	Энергосбережение и энергоэффективность		31,20	13,39	3,12	8,63	10,92	4,76	10,92	0,00	6,24	0,00	13,39	3,36	17,81	17,81	57,09			
4.1	Создание АИНСУЭ розничного рынка ОГУЭП "Облкоммуэнерго"		31,20	13,39	3,12	8,63	10,92	4,76	10,92	0,00	6,24	0,00	13,39	3,36	17,81	17,81	57,09			
5	Развитие информационных технологий		8,40	1,07	0,84	1,04	2,94	0,03	2,94	0,00	1,68	0,00	1,07	1,00	7,33	7,33	87,25			
6	Приобретение спецтехники		25,33	0,00	2,53	0,00	8,86	0,00	8,86	0,00	5,07	0,00	0,00	0,00	25,33	25,33	100,00			
7	Приобретение и модернизация электроизмерительных приборов, оборудования		55,82	3,28	5,58	1,63	19,54	1,65	19,54	0,00	11,16	0,00	3,28	0,36	52,55	52,55	94,13			
7.1	Приобретение электроизмерительных приборов, оборудования		33,60	3,28	3,36	1,63	11,76	1,65	11,76	0,00	6,72	0,00	3,28	0,36	30,32	30,32	90,24			
7.2	Модернизация электроизмерительных приборов, оборудования		0,62	0,00	0,06	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,62	0,62	100,00			
7.3	Приобретение силового трансформатора для подстанции "ТПП-1" г. Байкальск		21,60	0,00	2,16	0,00	7,56	0,00	7,56	0,00	4,32	0,00	0,00	0,00	21,60	21,60	100,00			

Заместитель генерального директора по инвестициям

И. В. Московский

Начальник планово-экономического отдела

Д. Б. Краинский

Начальник отдела капитального строительства

С.В. Елькин