

Отчёт о выполненных закупках товаров, работ, услуг для реализации утверждённой инвестиционной программы с распределением по каждому инвестиционному проекту (1 кв. 2026 года)

№ п/п	Номер заявки	Номер закупки в ЕИС	Наименование закупки	Дата публикации	Закупка только у МСП	Закупка не состоялась	НМЦД, руб.	Заявок подано	Заявок одобрено	Заявок соответствует	Наименование	ИНН	Цена договора, руб.	Экономия, руб.	Экономия в %	Категория по реестру СМСП	Дата заключения договора	Номер договора	Дата окончания исполнения договора
1	9	32615644712	Поставка установки портативной измерительной высоковольтной МЕТЕРОН ИСПМ-60П или эквивалент, с функцией испытания постоянным напряжением	28.01.2026	нет	Да	4 133 340,26	1	1	1	ООО "ЕВРОТЕСТ"	7805508583	3 400 000,00	733 340,26	17,74	Микропредприятие	24.02.2026	32615644712/53/2026/ЗТ	31.12.2026
2	7	32615645062	Выполнение работ по разработке проектной документации по объекту: «Реконструкция ЛС 110/35/6 «Мусковит» в части оснащения средствами пассивной защиты от огнестойкого поражения при атаке беспилотного воздушного судна»	28.01.2026	нет	Да	1 847 543,59	1	1	1	ООО "ФАМА ПРО"	3808086050	1 770 000,00	77 543,59	4,2	Микропредприятие	02.03.2026	32615645062/61/2026/П	30.06.2026
3	17	32615673281	Поставка шкафа управления оперативным током ШУОТ-2405-20-230-1-УХЛ4 или эквивалент	05.02.2026	да	Да	1 299 341,67	4	0	0	Не состоялась, все поданные заявки отклонены.								
4	15	32615673296	Поставка кабеледефектоскопителей Атлет ТЭК-127 АНЭ или эквивалент для нужд филиалов ОГУЭП «Облакомунэнерго»	05.02.2026	нет	Да	1 338 447,00	1	1	1	ООО "НПО ТЕХНО-АС"	5022005435	1 265 999,49	72 447,51	5,41	Малое предприятие	27.02.2026	32615673296/65/2026/ЗТ	31.12.2026
5	21	32615679026	Выполнение работ по реконструкции распределительных электрических сетей 0,4-110 кВ в зоне деятельности филиалов ОГУЭП "Облакомунэнерго" (Реконструкция ВЛ-10кВ «Апрасино-Боровое» п. Боровое Зиминский район)	06.02.2026	да	Нет	10 682 267,00	5	4	4	ООО "СТРОЙЭНЕРГОРЕСУРС"	3811159397	10 680 000,00	2 267,00	0,02	Малое предприятие	13.03.2026	32615679026/89/2026/ИП	31.12.2026
6	20	32615679041	Выполнение работ по реконструкции распределительных электрических сетей 0,4-110 кВ в зоне деятельности филиалов ОГУЭП "Облакомунэнерго" (Реконструкция ВЛ-10кВ «Басалаевка -Зулумай» с. Зулумай Зиминский район)	06.02.2026	да	Нет	10 861 451,00	2	2	2	ООО "СИБЭНЕРГО"	3811440590	10 600 000,00	261 451,00	2,41	Микропредприятие	13.03.2026	32615679041/90/2026/ИП	31.12.2026
7	18	32615708680	Выполнение работ по дооснащению системы учёта электрической энергии (мощности) энергопринимающих устройств потребителей и с. Сельхозшина на территории обслуживания филиала ОГУЭП «Облакомунэнерго» «Иркутские электрические сети»	16.02.2026	нет	Нет	41 666 810,00	3	2	2	ООО "МИЛУР ИС"	7735180786	41 416 810,00	250 000,00	0,6	Не является субъектом МСП	23.03.2026	32615708680/106/2026/ИП	31.12.2027
8	32	32615727616	Поставка тепловизоров Guide PC230 или эквивалент для нужд филиалов ОГУЭП «Облакомунэнерго»	20.02.2026	нет	Нет	661 992,31	10	5	5	ООО "ЭЛЕКТРОПРИБОР"	5052014518	474 425,70	187 566,61	28,33	Малое предприятие	31.03.2026	32615727616/122/2026/ЗТ	31.12.2026
9	44	32615743286	Выполнение работ по реконструкции распределительных электрических сетей 0,4-110 кВ в зоне деятельности филиалов ОГУЭП "Облакомунэнерго" (Реконструкция КЛ 35кВ "Город", мкр. "Сг. РЭБ", ул. Новая, г. Усть-Кут, Иркутская область)	26.02.2026	да	Да	6 097 060,00	1	1	1	ООО "ДЕМОНТАЖ ГРАНД-СТРОЙ"	3808290200	6 097 060,00	0,00	0	Микропредприятие	06.04.2026	32615743286/150/2026/ИП	31.12.2026
10	17	32615743331	Поставка шкафа управления оперативным током ШУОТ-2405-20-230-1-УХЛ4 или эквивалент	26.02.2026	да	Да	1 299 341,67	4	0	0	Не состоялась, все поданные заявки отклонены.								
11	62	32615770177	Поставка тепчедефектоскопителей Успех АТП-424Н или эквивалент для нужд филиалов ОГУЭП «Облакомунэнерго»	05.03.2026	нет	Да	699 757,32	2	1	1	ООО "НПО ТЕХНО-АС"	5022005435	551 391,20	148 366,12	21,2	Малое предприятие	06.04.2026	32615770177/151/2026/ЗТ	31.12.2026
12	59	32615770223	Поставка трансформаторов силовых для нужд филиалов «Ангарские электрические сети», «Черемховские электрические сети» и Усольского производственного подразделения для выполнения производственных программ ОГУЭП «Облакомунэнерго» в 2026 году	05.03.2026	да	Нет	15 000 000,00	5	3	3	ООО "ЭНЕРГОКАПИТАЛ"	5402462822	3 382 165,58	1 484 261,60	30,5	Малое предприятие	В стадии заключения договора	32615770223/166/2026/ЗТ	31.12.2026
13	60	32615770224	Поставка трансформаторов силовых для нужд филиалов «Киренские электрические сети» и «Усть-Кутские электрические сети» для выполнения производственных программ ОГУЭП «Облакомунэнерго» в 2026 году	05.03.2026	да	Да	10 000 000,00	5	1	1	ООО "ЭНЕТРА"	5406697720	7 046 910,02	632 805,17	8,24	Среднее предприятие	В стадии заключения договора	32615770224/167/2026/ЗТ	31.12.2026
14	61	32615770227	Поставка трансформаторов силовых для нужд филиала «Усть-Ордынские электрические сети» для выполнения производственных программ ОГУЭП «Облакомунэнерго» в 2026 году	05.03.2026	да	Нет	15 000 000,00	7	4	3	ООО "ЭНЕТРА"	5406697720	1 620 341,15	673 454,93	29,36	Среднее предприятие	В стадии заключения договора	32615770227/168/2026/ЗТ	31.12.2026

15	51	32615770340	Выполнение работ по монтажу и модернизации компьютерной (локальной) сети	05.03.2026	нет	Да	2 021 920,59	1	1	1	ООО "СНЕЖНЫЙ БАРС"	0323118539	238 606,23	26 511,80	10	Малое предприятие	В стадии заключения договора	32615770340/165/2026/П	31.12.2026
16	56	32615772060	Поставка компьютерной техники	05.03.2026	нет	Да	10 000 000,00	1	1	1	ООО "ЗЕОН"	3849074512	662 811,00	8 042,67	1,2	Микропредприятие	В стадии заключения договора	32615772060/171/2026/ЗТ	31.12.2026
17	58	32615804858	Поставка трансформаторов силовых для нужд филиалов «Иркутские электрические сети» и «Мамско-Чуйские электрические сети» для выполнения производственных программ ОГУЭП «Облакомунэнерго» в 2026 году	17.03.2026	да	Нет	20 000 000,00	6	5	5	В стадии рассмотрения заявок								
18	70	32615804863	Поставка оборудования для обеспечения коммерческого учёта электрической энергии (мощности) энергоспринимающих устройств потребителей подключённых к электрическим сетям ОГУЭП «Облакомунэнерго» в I полугодии 2026 года	17.03.2026	нет	Нет	80 000 000,00	4	0	0	В стадии рассмотрения заявок								

Руководитель КС УМТС АУП

И.В. Мальцева

Начальник УМТС АУП

Р.В. Солнцев